ENTRE COLUNAS · ENGENHARIA DE PREVISIBILIDADE

Documento mestre da Entre Colunas

Tudo o que foi estruturado até agora em um só lugar: o posicionamento de gestora e fiscal do cliente, a esteira do item 1 ao 6 com preços e mensagens, o Scanner e o Raio-X da Obra, o Plano para Terminar a Obra, a gestão em vez de administração e a abordagem aos arquitetos.

Versão 1.2 · 06/11/2026 · Goiânia · circulação interna

Parte	Conteúdo
1 · Onde estamos	O que já está pronto, o que está em teste e o que falta decidir
2 · Regras gerais	Posicionamento, responsabilidade, transição das obras atuais e comissões
3 · A esteira, item a item	Porta de entrada, diagnóstico, laudos e documentos, obras, parcerias e recorrência, com tabela rápida
4 · Gestão em vez de administração	Por que o modelo é viável, as quatro condições e como oferecer
5 · Parcerias na prática	Roteiro da conversa com arquitetos, o que a Mariana contou e o Registro de Alteração de Obra
6 · Scanner da Obra e Raio-X	As portas, os quatro indicadores e a classificação
7 · Plano para Terminar a Obra	O produto novo completo: oferta, ficha, margem, triagem, mensagens, campo e riscos
8 · Fichas operacionais detalhadas	O que é único no manual de 01/11: fichas internas, modelos, casos reais, contas, estrutura da empresa, quadro até 18/12 e dúvidas
9 · Decisões e lançamento	O que falta decidir e em que ordem lançar

Une este documento ao Manual operacional das seis frentes (01/11), do qual a parte 8 traz só o que não se repete. Onde os dois divergirem, valem as partes 1 a 7. Marcas: **[D]** decisão do Aruak · **[P]** proposta, vale até confirmar · **[E]** estimado, a medir.

Eng. Aruak Junqueira · CREA 1014776589 D/GO · WhatsApp (62) 98170-8669

Parte 1 · Onde estamos

O que já existe, onde encontrar e o que falta para a esteira rodar.

O que está pronto

Entrega	Situação	Onde está
Scanner da Obra v5, com Raio-X, obra nova, vistorias e jornada do cliente	Publicado; link ainda privado	claude.ai/artifact/1h5ZWoMDvYETjoDnwatA4h
Selo novo Entre Colunas Engenharia de Previsibilidade	Pronto, dourado e preto, sem fundo	esteira-produtos/marca
Esteira formulada do item 1 ao 6	Pronta para a equipe	Parte 3 deste documento
Plano para Terminar a Obra e Conferência da Medição	Estruturados, sem venda	Parte 7
Apresentação da esteira para a equipe (8 páginas)	Pronta	Esteira_de_Produtos_Entre_Colunas.pdf
Instruções do Assistente da Obra (GPT)	Prontas; falta criar o GPT	esteira-produtos/scanner
Primeira conversa com arquiteto (Mariana Hammer)	Feita; dor registrada	Parte 5
Registro de Alteração de Obra	Modelo pronto para enviar à Mariana	Parte 5

O que falta

1. Liberar o link do Scanner no menu Compartilhar e divulgar.
2. Decidir a base dos 4% (honorários ou valor da obra) e a comissão nas vistorias (10% recomendado).
3. Confirmar os preços propostos dos produtos novos.
4. CREA-GO: ART da fiscalização e registro da especialização em segurança do trabalho.
5. Contrato de fiscalização com a divisão de responsabilidade, revisado pelo Vicente.
6. Apoio técnico de orçamento e médico do trabalho parceiro.
7. Número novo do WhatsApp com verificação da Meta.
8. Segunda conversa com a Mariana, levando o Registro de Alteração de Obra.

A IDEIA CENTRAL

A Entre Colunas deixa de ser construtora e passa a ser a engenharia do lado do cliente: confere, mede, registra e avisa antes de cada decisão de dinheiro. A esteira leva o cliente do Scanner grátis ao diagnóstico pago, aos laudos, às obras com fiscalização e à mensalidade, com arquitetos e corretores indicando em todos os degraus.

Posicionamento, responsabilidade e comissões

O que vale para todos os itens da esteira.

O novo posicionamento

Antes	Agora [D]
Construtora Entre Colunas	Entre Colunas Engenharia de Previsibilidade
Administração de obra: a empresa executa e responde por tudo	Gestão e fiscalização: a empresa fica do lado do cliente e confere
Concorre com engenheiros e empreiteiros	Não concorre: o executor mantém a obra e a responsabilidade pela execução
Taxa de administração de 10%, que vira prejuízo no primeiro erro	Honorário mensal fixo pela frequência de campo

RESPONSABILIDADE: A FRASE CERTA [P]

“Não somos responsáveis pela execução; respondemos pela fiscalização.” Quem executa responde pela execução, com a ART de execução dele. A Entre Colunas registra ART da fiscalização ou do gerenciamento e responde pelo serviço que presta: conferir, medir, registrar e alertar. Evitar dizer ao cliente que “nada recai sobre a empresa”. O contrato com essa divisão passa pela revisão do Vicente.

TRANSIÇÃO DAS OBRAS ATUAIS [P]

As obras em andamento no modelo antigo (Victor, João e Alex) terminam como estão, já com empreita fechada e contrato para todos os prestadores. Todo contrato novo sai no modelo de gestor. Assim a equipe não recebe dois discursos ao mesmo tempo.

Comissões de parceiros

Venda indicada por parceiro	Comissão	Base de cálculo [P]
Obra fechada (Gestão e fiscalização, Plano para Terminar)	4% [D]	Valor que a Entre Colunas recebe no contrato (honorários), não o valor total da obra
Laudos	10% a 15% [D]	Valor do laudo
Vistorias de recebimento e de compra	10% a 15% [D], recomendado 10%	Valor da vistoria. A 15%, a vistoria média cai para R$ 160,55/h
Estudos (Viabilidade, Orçamento), Regularização, Segurança do trabalho	10% [P]	Valor do serviço

A comissão pode virar **desconto para o cliente** ou **pagamento ao profissional**, conforme o acordo entre os técnicos envolvidos [D]. Paga depois que o cliente pagar, sobre o valor efetivamente recebido, com recibo ou nota do parceiro. Registro no Placar: parceiro, venda, valor, comissão, data de pagamento [P].

Quanto a comissão custa

Produto	Comissão	Ganho por hora sem comissão	Com comissão
Laudo R$ 3.000	15%	R$ 311,10	R$ 256,56
Vistoria 100 a 250 m² R$ 1.150	10% · 15%	R$ 199,57	R$ 173,55 · R$ 160,55
Regularização R$ 5.000	10%	R$ 293,05	R$ 251,38
Orçamento Executivo R$ 5.000	10%	R$ 313,00	R$ 263,00
Gestão, mês de R$ 12.350	4%	R$ 320,98	R$ 302,46
Fiscalização R$ 3.500/mês	4%	R$ 227,86	R$ 213,86

Meta: R$ 200 disponíveis por hora do Aruak. Comissão calculada sobre o preço de tabela. A vistoria até 100 m² já fica abaixo da meta sem comissão (R$ 159,18/h): vender agrupada por prédio.

Item 1 · Porta de entrada (grátis)

Qualifica sem consumir o engenheiro e leva o cliente ao WhatsApp sabendo o que quer.

Scanner da Obra Publicado

Para quem	Qualquer pessoa com um problema no imóvel, uma obra em andamento, uma obra para começar, um imóvel para receber ou comprar, ou um prédio para cuidar.
Promessa	“Em poucos minutos, entenda o que fazer e qual é o próximo passo, sem compromisso.”
Como funciona	Perguntas guiadas, uma por vez. O resultado mostra a orientação, a jornada do cliente e abre o WhatsApp com a mensagem pronta e o código.
Portas	Apareceu um problema (8 perguntas) · Raio-X da obra em andamento (5 telas) · Vou começar uma obra · Vou receber ou comprar um imóvel · Cuido de um prédio.
Onde divulgar	Status e catálogo do WhatsApp, Instagram, assinatura das mensagens da equipe, cartão na obra, envio pelos parceiros.
Pendente	Liberar o link no menu Compartilhar da página; trocar o número quando o WhatsApp novo existir.
Indicadores	Scanners por semana, por código; contatos que viram conversa; vendas por código; custo por cliente pago.

Dossiê do Prédio Em teste

Para quem	Síndico ou administrador que chega pelo Scanner (SCN-SINDICO) ou por indicação.
Promessa	“O que a lei e as normas pedem do seu prédio e o que precisa ser confirmado nos documentos.”
Entrega	Lista de obrigações do prédio, vencimentos conhecidos e pontos a confirmar, em uma conversa com o engenheiro.
Preço	Grátis. É a porta do Engenheiro do Condomínio (item 6).

Assistente da Obra (link externo) Novo

O que é	Chat de IA com as instruções da Entre Colunas, para o cliente tirar dúvidas técnicas gerais a qualquer hora, sem gastar o tempo da equipe.
Regras	Não dá diagnóstico, não promete prazo nem preço fora da tabela, manda ligar 193 em caso de perigo e termina montando o resumo para o WhatsApp.
Pendente	Criar o GPT com o arquivo de instruções já pronto (pasta do Scanner) e enviar o link para colocar no Scanner.

Fluxo do atendimento no WhatsApp

1. O cliente faz o Scanner e chega ao WhatsApp com o código e as respostas.
2. A atendente responde no prazo da tabela, com a mensagem do código, e faz no máximo duas perguntas que faltam.
3. Dúvida técnica do cliente: a atendente envia o link do **Assistente da Obra** (link externo).
4. Dúvida sobre proposta, valor ou condição: a atendente consulta a **Tabela rápida** deste documento (link interno) e responde na hora.
5. Toda conversa termina com sim, não ou data. Registro no Placar: código, produto oferecido, próximo passo e data.

NÚMERO NOVO [D]

WhatsApp Business com verificação da Meta, para volume alto de contatos sem risco de bloqueio. A atendente faz atendimento ativo: responde na hora, cobra retorno e não deixa conversa sem próximo passo.

Códigos do Scanner e primeira resposta

O que oferecer para cada código, em quanto tempo responder e a mensagem da atendente, no padrão do Aruak: parágrafos curtos com linha em branco entre eles, sem travessão e com o próximo passo no fim.

Código	De onde vem	Produto a oferecer	Primeira resposta
SCN-VERMELHO	Perigo marcado na porta do problema	Segurança primeiro; depois Visita Diagnóstica com prioridade	Em até 15 min no horário comercial
SCN-DIAGNOSTICO	Problema sem causa clara	Visita Diagnóstica	Mesmo dia útil
SCN-LAUDO	Documentar para terceiros, disputa, defeito em imóvel novo	Conversa de 15 min e Laudo	Mesmo dia útil
SCN-REPARO	Reparo definido, banheiro ou cozinha	Visita de medição do Reparo Rápido	Mesmo dia útil
SCN-VISTORIA	Imóvel novo para receber	Vistoria de recebimento	Em até 2 h úteis (data de chaves)
SCN-COMPRA	Imóvel usado para comprar	Vistoria antes da compra e, se preciso, Regularização	Em até 2 h úteis
SCN-PREOBRA	Vou começar uma obra	Arquiteto parceiro, Viabilidade ou Orçamento Executivo	Mesmo dia útil
SCN-OBRA	Raio-X da obra em andamento	Conferência da Medição, Plano para Terminar ou Gestão e fiscalização	Mesmo dia útil; em até 2 h se houver pagamento em até 5 dias
SCN-SINDICO	Cuido de um prédio	Dossiê do Prédio e Engenheiro do Condomínio	Mesmo dia útil

SCN-VERMELHO

[Nome], boa tarde. Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Scanner e vi que você marcou um sinal de perigo.

Antes de qualquer coisa: as pessoas já estão longe do local? Se houver fumaça, estalos ou algo caindo, ligue agora para os Bombeiros, no 193.

Assim que estiver seguro, me manda duas fotos de longe. O Aruak, nosso engenheiro, olha hoje e te diz o próximo passo.

SCN-LAUDO

[Nome], boa tarde. Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Scanner e vi que você precisa de um documento para [construtora, condomínio, seguradora].

Antes de passar valor, o Aruak faz uma conversa de 15 minutos com você para definir o que o laudo precisa responder e para quem. Assim a proposta já sai certa.

Pode ser hoje às [hora] ou amanhã às [hora]?

SCN-DIAGNOSTICO

[Nome], boa tarde. Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Scanner sobre [problema] em [onde].

Pelo que você contou, o caminho é descobrir a causa antes de gastar com conserto, senão o problema tende a voltar.

Na Visita Diagnóstica o Aruak vai ao imóvel, mede, fotografa e te entrega por escrito o que foi observado e o que fazer. O investimento é de R$ 1.200.

Tenho [dia] às [hora] ou [dia] às [hora]. Qual fica melhor para você?

SCN-REPARO

[Nome], boa tarde. Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Scanner sobre o [banheiro, cozinha].

Para fechar preço e as três datas, de início, de fim e de volta ao uso, a gente precisa ver e medir. A visita de medição é sem custo e leva até 1 hora.

Fica bom [dia] às [hora]?

Primeira resposta por código (continuação)

SCN-VISTORIA

[Nome], boa tarde. Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Scanner sobre o imóvel do [empreendimento].

Para um imóvel de [metragem] m², a vistoria de recebimento fica em [valor da faixa], com relatório fotográfico e ART em até 2 dias úteis.

O ideal é fazer antes de você assinar o recebimento das chaves. Qual é a data marcada pela construtora?

SCN-COMPRA

[Nome], boa tarde. Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Scanner sobre a [casa, apartamento] que você está pensando em comprar.

Para [metragem] m², a vistoria antes da compra fica em [valor da faixa]. Você recebe por escrito o que precisa de reparo, para negociar com informação.

Você comentou que [houve reforma do dono anterior]. Vale pedir a matrícula atualizada, que a gente confere junto se a área construída bate.

Quando está prevista a assinatura?

SCN-PREOBRA

[Nome], boa tarde. Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Scanner sobre a [obra].

Pelo que você contou, o próximo passo é [o projeto com um arquiteto / saber se o projeto cabe na verba / o orçamento executivo].

O Aruak conversa com você e com o seu arquiteto por 30 a 45 minutos e já sai dali dizendo qual estudo faz sentido e quanto custa.

Qual dia da semana fica melhor para vocês dois?

SCN-OBRA

[Nome], boa tarde. Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Raio-X da obra, obrigada por mandar os números.

Pelo que você informou, [o ponto de atenção do Raio-X, em uma frase].

O Aruak pode conversar com você por 20 minutos para entender a obra e dizer o que faz sentido fazer antes do próximo pagamento.

Você prefere hoje às [hora] ou amanhã às [hora]?

SCN-SINDICO

[Nome], boa tarde. Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Scanner sobre o [condomínio].

O primeiro passo é o Dossiê do Prédio, que é gratuito: a gente levanta o que a lei e as normas pedem do seu prédio e o que precisa ser confirmado nos documentos.

Para começar, me passa o número de unidades e a idade aproximada do prédio?

Item 2 · Diagnóstico (pago, valor menor)

O cliente paga pouco para decidir com segurança. É o degrau que mais leva aos itens 3 e 4.

Visita Diagnóstica Em teste

Para quem	Quem tem um problema sem causa clara: infiltração, trinca, umidade, piso soltando, problema que voltou depois do conserto.
Promessa	“Descubra a causa antes de gastar com conserto.”
Entrega	Visita do engenheiro, medições e fotos, e nota técnica por escrito com o que foi observado, a causa provável quando houver evidência e o que fazer agora.
Não inclui	Ensaios destrutivos, laudo com ART para terceiros, orçamento de reparo.
Preço e prazo	R$ 1.200 · nota em até 2 dias úteis · pagamento antes do agendamento · R$ 206,25/h **[E]**
Jornada	Scanner → Visita Diagnóstica → Laudo (se precisar mostrar a alguém) ou Reparo → conferência depois do reparo.
Qualificar	O que apareceu e onde? Desde quando? Voltou depois de algum conserto? Vai precisar mostrar a alguém?
Próximo degrau	Laudo (item 3), Reparo Rápido ou Gestão e fiscalização (item 4).

Conferência da Medição Novo

Para quem	Quem está no meio da obra e tem uma parcela para pagar sem saber se ela corresponde ao que foi feito.
Promessa	“Antes de pagar, saiba se o valor bate com o que foi executado.”
Entrega	Leitura do contrato, do orçamento e da última medição; conferência na obra, serviço por serviço; nota com o que confere, o que diverge e o que pedir à equipe; devolutiva de 30 minutos.
Preço e prazo	R$ 1.800 **[P]** · visita em até 3 dias úteis e nota em até 2 · pagamento antes do agendamento · R$ 219,63/h **[E]**
Regra	Só vender com a parcela vencendo em 4 dias úteis ou mais. Antes disso: pagar só o que está medido e comprovado, ou combinar nova data.
Jornada	Raio-X → Conferência da Medição → Plano para Terminar (R$ 3.900 em até 30 dias) → Gestão e fiscalização.
Qualificar	Qual é o próximo pagamento, de quanto e para quando? O que existe por escrito? Quem conferiu a última medição?

Item 3 · Laudos, vistorias e segurança do trabalho

O cliente compra um documento para mostrar a alguém. O custo é quase só hora técnica, por isso a margem é a mais alta da esteira, mas não é 100%: um laudo de R$ 3.000 deixa cerca de R$ 2.566,61 antes das horas do engenheiro.

Laudo técnico Vendido

Para quem	Quem precisa de um documento para construtora, condomínio, seguradora, vizinho ou processo.
Entrega	Pergunta a responder, método, evidências, conclusão possível e limites, assinado pelo engenheiro, com ART.
Preço	A partir de R$ 3.000 · conversa de 15 minutos antes da proposta · R$ 311,10/h **[E]**
Qualificar	Para quem é o documento? Até quando? Já existe processo ou perito nomeado? (Se sim, é assistência técnica.)

Vistoria de recebimento e Vistoria antes da compra Vendido

Recebimento	Imóvel novo, antes de assinar o recebimento das chaves. Checklist de pisos, revestimentos, portas, janelas, instalações, caimentos, prumo, nível e medidas. Relatório fotográfico com ART para a construtora corrigir.
Antes da compra	Imóvel usado, antes de assinar. Infiltrações, trincas, umidade, telhado, instalações e sinais de reforma sem regularização. O que precisa de reparo, por escrito, para negociar.
Preço	

Área privativa	Vistoria	Completa (com revisita)
Até 100 m²	R$ 840	R$ 1.080
100 a 250 m²	R$ 1.150	R$ 1.500
250 m² ou mais	R$ 1.400	R$ 1.950

Prazo	Relatório em até 2 dias úteis · pagamento na confirmação do agendamento · revisita da Completa em até 60 dias.

Segurança do trabalho: PGR, LTCAT e PCMSO Novo

Para quem	Empresas, escolas e obras que precisam cumprir as normas regulamentadoras. Na obra, a NR-18 exige o PGR do canteiro.
PGR (NR-1)	Programa de Gerenciamento de Riscos: inventário de riscos e plano de ação. R$ 2.200 para até 20 funcionários e uma unidade **[P]** · R$ 203,40/h **[E]**
LTCAT	Laudo das condições ambientais do trabalho, com medições. R$ 3.800 até 20 funcionários **[P]** · R$ 210,90/h. Exige equipamento de medição (alugado ou próprio).
Pacote	PGR + LTCAT: R$ 5.400 **[P]** · R$ 214,94/h
PCMSO (NR-7)	Feito e assinado por médico do trabalho parceiro, que cobra direto do cliente. A Entre Colunas apresenta o pacote completo.
Antes de vender	Confirmar o registro da especialização em segurança do trabalho no CREA-GO e o médico parceiro.
Próximo degrau	Engenheiro da Empresa (item 6), com a revisão do PGR dentro da mensalidade.

Preços calculados pelas horas e pela meta; as referências públicas são de licitações. Confirmar com 2 ou 3 cotações em Goiânia.

Item 3 · Regularização, assistência técnica, EIV e EIT

Os braços que dependem de prefeitura, cartório ou processo. Regularização sobe de importância com os corretores.

Regularização de imóveis Novo

Para quem	Dono ou comprador de imóvel com área construída sem registro na prefeitura ou na matrícula. É o serviço que mais destrava a venda para o corretor.
Etapa 1	Diagnóstico de regularização: matrícula, cadastro na prefeitura, vistoria e caminho possível. R$ 1.200 [P], abatido se contratar a etapa 2.
Etapa 2	Regularização completa até 150 m²: levantamento, as built, projeto para aprovação, ART, protocolo e acompanhamento até o alvará. R$ 5.000 [P] · acima de 150 m², sob cotação. Taxas da prefeitura e do cartório por conta do cliente.
Base	Alvará de Regularização (LC 314/2018) e averbação no cartório são etapas separadas.

Perícia e assistência técnica

Por oportunidade

Para quem	Quem está em processo judicial ou arbitragem envolvendo obra ou imóvel. Perícia judicial é nomeação do juiz; o que se vende é a assistência técnica para uma das partes.
Entrega e preço	Análise do processo e quesitos · acompanhamento da perícia · parecer técnico. R$ 6.000 em três etapas (R$ 2.000 + R$ 1.500 + R$ 2.500) [P] · R$ 275,87/h [E]

EIV e EIT Por oportunidade

O que são	Estudo de Impacto de Vizinhança e Estudo de Impacto de Trânsito, exigidos pela prefeitura para certos empreendimentos. Em Goiânia, o EIV segue a Lei 11.127/2024 e o Plano Diretor (LC 349/2022).
Oferta	Análise de enquadramento: R$ 800 [P], abatida no estudo. O estudo é sob cotação, pelo porte do empreendimento.

Item 4 · Obras

O cliente compra o problema resolvido no imóvel. Os braços seguem a situação dele: vai começar, já começou, obra pequena ou quer alguém conduzindo.

Estudo de Viabilidade Financeira

Em teste

Para quem	Quem tem projeto em andamento e um teto de investimento, e precisa saber se o projeto cabe na verba.
Entrega	2 ou 3 cenários de acabamento ou de etapas, faixa de investimento de cada um, itens que mais pesam, riscos e recomendação.
Preço e prazo	R$ 2.500 · 7 a 15 dias úteis · 50% na contratação e 50% na apresentação · R$ 271,10/h com apoio técnico

Orçamento Executivo com Plano de Obra

Em teste

Para quem	Quem tem projeto pronto e quer contratar com preço real, ou recebeu orçamentos que não se comparam.
Entrega	Quantitativos por etapa, preços com fornecedor, exclusões, cronograma, desembolso mês a mês, compras críticas e plano da obra.
Preço e prazo	R$ 5.000 · 15 dias úteis em reforma · 50% e 50% · R$ 313,00/h com apoio técnico. Sem apoio técnico, não vender.

Plano para Terminar a Obra

Novo

Para quem	Obra em andamento, lenta, parada ou com dinheiro que não fecha.
Entrega	Registro da situação, conciliação do pago com o executado, saldo de serviços, orçamento para terminar, sequência e cronograma até a mudança, plano de caixa e regra de medição para a equipe atual.
Preço e prazo	R$ 4.500 com documentos, R$ 5.500 sem, R$ 3.900 depois da Conferência [P] · 10 dias úteis · documento próprio com todos os detalhes.

Reparo Rápido

Sob consulta

Para quem	Banheiro ou cozinha para renovar, em ambiente único, sem quebradeira desnecessária.
Entrega	Preço fechado e três datas por escrito: início, fim dos trabalhos e volta ao uso.
Regra	Se aparecer vazamento, infiltração ou trinca ativa, a causa vem antes (Visita Diagnóstica). Visita de medição sem custo, até 1 hora.

Gestão e fiscalização de obra

Sob consulta

Para quem	Dono de obra com projeto, verba e decisão, que quer alguém do seu lado sem trocar a equipe que já tem, quando ela é boa.
Promessa	“Você mantém a sua equipe e o seu dinheiro. A gente fica do seu lado para que cada etapa seja conferida antes de você pagar.”
Fiscalização [P]	1 visita por semana, medição antes de cada pagamento, relatório semanal com fotos, registro de pendências e conferência do material entregue. R$ 3.500/mês · R$ 227,86/h [E]
Gestão e fiscalização	Fiscalização mais planejamento, cronograma, cotações com 2 ou 3 propostas em nome do cliente (ele paga direto ao fornecedor), reunião semanal e fechamento financeiro mensal. Honorário mensal fixo, a partir de R$ 7.400 para a equipe padrão; exemplo de R$ 12.350/mês numa obra de R$ 300 mil em 4 meses.
Não faz	Não executa, não recebe o dinheiro da obra, não compra com dinheiro próprio, não altera o projeto sem o arquiteto.
Responsabilidade	A execução é do executor, com a ART dele. A Entre Colunas tem ART de fiscalização e responde por conferir, medir, registrar e alertar.
Pré-requisito	Planejamento antes: Orçamento Executivo, Plano para Terminar ou o primeiro mês cobrindo o planejamento.

POR QUE O MODELO DE GESTOR

A taxa de 10% de administração não se pagava: qualquer erro saía do lucro, como os 8 rolos de fio sumidos no WTC, e o engenheiro responsável por tudo ganhava menos que o pedreiro. Como fiscal, o honorário paga o trabalho de conferir e o risco da execução fica com quem executa. E o retrabalho, que nasce dos itens que começam sem valor ou definição fechada, é resolvido antes, no Orçamento Executivo ou no Plano para Terminar.

Item 5 · Parcerias

Arquitetos e corretores alimentam os itens 2, 3 e 4. A conversa com eles é outra: o parceiro não compra, ele indica, e cada indicação coloca a reputação dele em jogo.

Arquitetos Em teste

O que ganha	O projeto vira obra construída e entra no portfólio. A autoria é preservada. O cliente não abandona o projeto por causa do orçamento. A Entre Colunas não faz projeto, então não disputa o cliente.
O que traz	Estudo de Viabilidade Financeira, Orçamento Executivo, Gestão e fiscalização, Visita Diagnóstica.
Comissão	4% sobre obra fechada; 10% nos estudos [P]. Desconto ao cliente ou pagamento ao arquiteto, como combinarem.
Avatar	Escritório de Goiânia com projetos residenciais de reforma ou construção, que não executa obra ou executa com quem não confia, e já teve projeto travado por orçamento.
Eliminatórios	Quer o estudo de graça para fechar o projeto dele; quer que a Entre Colunas altere o projeto.
Teste	2 escritórios conhecidos, 1 projeto real de cada, 1 estudo pago até 18/12. Se o mesmo escritório trouxer um segundo cliente em 60 dias, abrir a rede de arquitetos em janeiro.

Mensagem de oferta

[Nome], boa tarde. Tudo certo por aí?

Estou abrindo uma parceria com poucos escritórios e pensei em você. Sabe aquele projeto que trava porque o cliente recebe orçamentos que não fecham ou que ninguém consegue comparar?

Eu faço o estudo de viabilidade ou o orçamento executivo com preço real e, se o cliente quiser, fico do lado dele na obra como fiscal, sem mexer no projeto sem a sua palavra. Cada indicação que vira contrato tem a sua participação, combinada por escrito entre a gente.

Você tem algum projeto travado agora? Se tiver, me dá 30 minutos na [dia] ou na [dia] que eu te mostro com um caso real seu.

Corretores Novo

O que ganha	A venda não trava: imóvel regularizado, vistoria antes da compra que dá segurança ao comprador e menos desistência na hora de assinar.
O que traz	Vistoria antes da compra, Regularização, Laudo, Reparo Rápido antes de anunciar, Vistoria de recebimento para quem comprou na planta.
Comissão	10% a 15% em laudos e vistorias (recomendado 10% nas vistorias) e 10% na regularização [P]. Desconto ao cliente ou pagamento ao corretor.
Avatar [P]	Corretor autônomo ou imobiliária pequena de Goiânia que vende imóvel usado e lançamento, e já perdeu negócio por área sem registro, defeito descoberto tarde ou comprador inseguro.
O que muda para nós	Resposta em até 2 horas úteis, proposta no mesmo dia e vistoria em até 3 dias úteis. Corretor não espera.
Teste [P]	3 corretores conhecidos, 2 serviços pagos até 18/12. Medir tempo de resposta e conversão.

Mensagem de oferta

[Nome], boa tarde. Tudo bem?

Te escrevo porque sei que negócio de imóvel usado costuma travar em dois pontos: área construída que não está na matrícula e comprador com medo do que não aparece na visita.

A Entre Colunas resolve os dois. A gente faz a vistoria antes da compra, com relatório em até 2 dias úteis, e cuida da regularização quando a área não bate. Cada indicação sua que virar serviço tem comissão, combinada por escrito.

Você tem algum imóvel agora em negociação em que isso ajudaria? Se tiver, me passa o endereço que eu te respondo hoje mesmo.

Item 6 · Recorrência

O cliente paga todo mês e a Entre Colunas cuida das consultas, dos vencimentos e da manutenção. É o que dá previsibilidade de caixa, e hoje depende de um só piloto.

REGRAS DA MENSALIDADE [P]

- Funciona como o advogado de partido: o cliente paga todo mês, usando ou não. Visitas e consultas não usadas não acumulam.
- Lista fechada do que está incluído: visitas, relatório, calendário de vencimentos, cotações e consultas por WhatsApp em horário comercial.
- Obra e reforma nunca estão na mensalidade: são orçadas à parte e entram como Fiscalização ou Gestão (item 4).
- Laudos e documentos com ART própria recebem proposta à parte, com 10% de desconto para assinante.
- Mensal, sem fidelidade, aviso de 30 dias; reajuste anual pelo IPCA.

Engenheiro do Condomínio Em teste

Para quem	Síndico profissional ou morador, em prédio com manutenção a cargo do condomínio. Piloto: Edifício Trípoli.
Planos	Implantação R$ 2.600 · Essencial R$ 1.600/mês (1 visita, relatório, calendário, 1 cotação, 4 consultas) · Completo R$ 2.200/mês (2 visitas, 2 cotações, 8 consultas).
Atenção	Com o Aruak sozinho no campo, o Essencial fica em R$ 198,95/h e o Completo em R$ 179,52/h. A margem vem com a passagem do campo para o Yan.

Engenheiro da Empresa Por oportunidade

Para quem	Empresa com sede ou galpão próprio, que precisa de manutenção predial e de segurança do trabalho em dia.
Inclui [P]	1 visita por mês, consultas, calendário de vencimentos, cotações e o acompanhamento do PGR ao longo do ano, com a revisão dentro da mensalidade. O PGR inicial é cobrado à parte.
Preço	R$ 3.000/mês · R$ 373,74/h [E]

Engenheiro da Escola Em teste

Por que é nicho forte	Escola está sempre em reforma, tem janela certa para obra (férias de dezembro e de julho), vencimentos com Bombeiros e Vigilância Sanitária e responsabilidade com crianças.
Para quem	Escola particular com prédio próprio, ou alugado com a manutenção a cargo dela, em que a direção ou a mantenedora decide e paga.
Inclui	1 visita por mês fora do horário de aula, ronda com checklist e fotos só das instalações, relatório mensal com semáforo, calendário de vencimentos com aviso de 60 dias, 1 cotação, 4 consultas e aviso imediato de ocorrência crítica.
Preço	R$ 1.800/mês [P], pago em dinheiro · R$ 302,44/h [E]. A Tip Toy segue como piloto compensado na mensalidade do Theo.
Oferta extra	Plano de férias: em outubro e em maio, lista das obras da próxima janela com orçamento e fiscalização (item 4).

Mensagem de oferta

[Nome], bom dia. Aqui é o Aruak, engenheiro, da Entre Colunas.

Escola tem duas épocas que não perdoam: as férias, quando toda obra precisa caber em poucas semanas, e os vencimentos de Bombeiros e Vigilância Sanitária, que aparecem sempre na hora errada.

Eu acompanho a manutenção da escola todo mês, com visita fora do horário de aula, relatório curto e o calendário de vencimentos com aviso de 60 dias. Quando chega a janela de férias, a lista de obras já está orçada.

Faz sentido eu passar aí numa [dia] depois das [hora] para conhecer o prédio?

Tabela rápida para a atendente (link interno)

Para responder na hora sobre valor, prazo, pagamento e comissão. Preço marcado [P] ainda depende de confirmação do Aruak.

Item	Produto	Preço	Prazo	Pagamento	Comissão
2	Visita Diagnóstica	R$ 1.200	Nota em até 2 dias úteis	Antes do agendamento	10% a 15%
2	Conferência da Medição	R$ 1.800 [P]	Visita em 3 dias úteis, nota em 2	Antes do agendamento	10% [P]
3	Laudo técnico	A partir de R$ 3.000	Na proposta	Na proposta	10% a 15%
3	Vistoria (até 100 / 100 a 250 / 250+ m²)	R$ 840 / 1.150 / 1.400	Relatório em 2 dias úteis	No agendamento	10% (recomendado)
3	Vistoria Completa, com revisita	R$ 1.080 / 1.500 / 1.950	Revisita em até 60 dias	No agendamento	10% (recomendado)
3	PGR · LTCAT · pacote	R$ 2.200 · 3.800 · 5.400 [P]	A definir	A definir	10% [P]
3	Regularização: diagnóstico · completa até 150 m²	R$ 1.200 · 5.000 [P]	Depende da prefeitura	A definir	10% [P]
3	Assistência técnica	R$ 6.000 em 3 etapas [P]	Prazos do processo	Por etapa	10% [P]
3	EIV e EIT: análise de enquadramento	R$ 800 [P]	A definir	Antes	10% [P]
4	Estudo de Viabilidade Financeira	R$ 2.500	7 a 15 dias úteis	50% e 50%	10% [P]
4	Orçamento Executivo	R$ 5.000	15 dias úteis	50% e 50%	10% [P]
4	Plano para Terminar	R$ 4.500 / 5.500 / 3.900 [P]	10 dias úteis	50% e 50%	4%
4	Reparo Rápido	Preço fechado após medição	Três datas	Na proposta	4%
4	Fiscalização · Gestão e fiscalização	R$ 3.500/mês [P] · a partir de R$ 7.400/mês	Mensal	Início do mês	4%
6	Condomínio: implantação · Essencial · Completo	R$ 2.600 · 1.600 · 2.200/mês	Mensal	Mensal	A definir
6	Escola · Empresa	R$ 1.800/mês [P] · R$ 3.000/mês	Mensal	Mensal	A definir

Vistoria antes da compra usa a mesma tabela da vistoria de recebimento. Taxas de prefeitura e cartório são sempre do cliente. Reparo Rápido, Gestão e Condomínio: valor só depois da visita ou da reunião.

Parte 4 · Gestão em vez de administração

"Não somos responsáveis pela execução; respondemos pela fiscalização." A linha é viável, mas só com as quatro condições abaixo.

Por que é viável

- O Confea trata execução e fiscalização de obra como atividades técnicas diferentes, cada uma com a sua ART.
- Quem executa responde pela execução; pelo Código Civil, o empreiteiro responde por cinco anos pela solidez e segurança. O fiscal responde pelo serviço que presta: conferir, medir, registrar e alertar.
- Sem dinheiro de obra nem material passando pela empresa, acabam os prejuízos como os 8 rolos de fio do WTC.
- O honorário fica previsível e um fiscal atende mais obras por semana que um administrador.
- Engenheiros e empreiteiros viram parceiros, não concorrentes.

Como oferecer

Frase de venda: "Você não precisa trocar quem vai executar. Precisa de alguém do seu lado que confira cada etapa antes de você pagar."

- **Fiscalização** (R$ 3.500/mês [P]): uma visita por semana, medição antes de cada pagamento, relatório com fotos e pendências.
- **Gestão e fiscalização** (a partir de R$ 7.400/mês): fiscalização mais planejamento, cronograma, cotações em nome do cliente, reunião semanal e fechamento financeiro.
- **Porta de entrada:** Conferência da Medição e Plano para Terminar mostram com evidência o que um fiscal enxerga.
- **Levar na reunião:** relatório semanal e medição de exemplo, a cláusula de pagamento vinculado à medição e uma lista curta de empreiteiros que aceitam ser fiscalizados.

As quatro condições

Condição	Por que	Como cumprir
1. Alguém responde pela execução	Sem ART de execução, quem assina vira, na prática, o responsável pela obra	Executor com responsável técnico próprio; em apartamento, definir por escrito quem assina o plano da NBR 16280; equipe informal em obra que exige responsável: responsabilidade técnica à parte, com preço do risco, ou recusar
2. A medição trava o pagamento	Sem isso, o fiscal vira um relatório que ninguém lê	Cláusula no contrato do cliente com o executor: só se paga o que a Entre Colunas mediu e aprovou
3. Escopo escrito	Com consumidor, o Código de Defesa do Consumidor anula cláusula que tira a responsabilidade; o que protege é o escopo preciso	Frequência de visitas, o que é conferido em cada etapa, prazo do relatório e o que fica de fora (elementos ocultos, ensaios, projeto)
4. Nunca receber de executor ou fornecedor	É o que dá credibilidade ao fiscal	Compromisso escrito no contrato com o cliente. Comissão de arquiteto e corretor é diferente: eles indicam e não são fiscalizados

Onde vai ter resistência

Resistência	Resposta
Cliente acha caro pagar quem não faz a obra	A conta do prejuízo: uma parcela adiantada que não vira serviço paga meses de fiscalização. A Conferência da Medição prova o valor antes
Empreiteiro que não aceita ser medido	Já filtra quem não entregaria. Mesma lógica da empreita fechada com contrato para todos
A equipe ainda opera como executora	Regra de transição: obras atuais terminam como estão; contratos novos já como fiscal

Teste [P]: nos dois próximos contratos novos, com as quatro condições desde o primeiro dia. Medir horas por mês, quantos pagamentos a medição barrou ou corrigiu, e se o cliente renova ou indica.

Parte 5 · Parcerias na prática: a primeira conversa

Ligação de 5 a 10 minutos para descobrir a maior dor do arquiteto e criar rapport, sem oferecer nada.

Roteiro

Momento	O que dizer
Abertura (30 s)	“[Nome], bom dia. Aqui é o Aruak, engenheiro, da Entre Colunas. Você tem 5 minutinhos agora? Estou conversando com alguns arquitetos que eu respeito para entender como é o dia a dia de vocês com obra. Não vou te vender nada, quero ouvir você.”
Aquecimento (1 min)	“Vi o projeto [nome]. Gostei muito de [detalhe real]. Como foi esse?”
A dor (3 a 6 min)	“O que mais te incomoda hoje quando um projeto seu vai para a obra?” Se faltar: “Teve algum projeto recente que não terminou do jeito que você desenhou?” Para aprofundar: “Me conta mais.” “O que isso custou para você?” “O que você já tentou?” Para confirmar: “Então o que mais pesa hoje é [palavras dele]. É isso?”
Pergunta nova	“Como vocês lidam hoje com mudanças que o cliente aprova na obra?”
Encerramento (30 s)	“Obrigado. Me ajudou muito entender isso. Posso te mandar uma mensagem quando eu esbarrar com alguma coisa que ajude nesse ponto?”

Regras

- Não oferecer nada: nem estudo, nem fiscalização, nem comissão.
- Quando ele parar de falar, contar até três antes da próxima pergunta.
- Parar no minuto 10.
- Se ele lembrar de um problema de obra feita juntos, não se defender: “É verdade. O que você acha que deveria ter sido diferente?”
- Anotar no Placar a dor nas palavras dele, o que ela custa e um detalhe pessoal. Mensagem de agradecimento na mesma noite.

MARIANA HAMMER · OBRA DA SHAINE EM 2024 · CONVERSA EM 03/11

A dor, nas palavras dela: o cliente muda alguma coisa durante a obra e depois questiona pontos como o elétrico. As mudanças normalmente são sugeridas pela marcenaria ou pelo profissional da obra.

O que está por trás: a mudança é aprovada de boca na obra, ninguém registra e ninguém avisa a arquiteta. Meses depois, ela leva a culpa por uma decisão que não foi dela. Custa reputação, tempo para provar o que estava no projeto e retrabalho caro.

Próximo passo: enviar o Registro de Alteração de Obra, gratuito, sem oferecer serviço. Se a dor se repetir em 2 ou 3 escritórios, ela vira a mensagem da parceria: “com alguém do lado do cliente, toda mudança fica registrada e você nunca mais leva a culpa pelo que não decidiu”.

Parte 5 · Registro de Alteração de Obra

O presente da segunda conversa: resolve a dor da Mariana e pode ser usado com qualquer equipe.

Texto para o grupo da obra

ALTERAÇÃO DE OBRA Nº [01]

Obra: [cliente e endereço] · Data: [dia/mês]

O que muda: [ex.: ponto de tomada da parede da TV sobe de 30 cm para 1,10 m]

Onde: [ambiente e parede] (foto em anexo)

Quem sugeriu: [marceneiro, eletricista, cliente, arquiteta] · Motivo: [...]

O que mais é afetado: [elétrica, marcenaria, hidráulica, revestimento ou nada]

Custo a mais: [R$ ou sem custo] · Prazo a mais: [dias ou nenhum]

Projeto da arquiteta: [mexe ou não mexe]

Aprovação do cliente: responder “APROVO A ALTERAÇÃO Nº [01]” · Ciência da arquiteta: responder “CIENTE”

Três regras para combinar no início da obra

1. Nenhuma mudança é executada sem o registro aprovado pelo cliente por escrito. A resposta no WhatsApp vale como aprovação.
2. Se a mudança mexe no projeto, a arquiteta dá ciência antes de executar.
3. No fim da obra, a lista de alterações vai junto com o projeto atualizado.

Mensagem para a Mariana

Mariana, bom dia. Lembra do que você falou sobre o cliente mudar coisas na obra por sugestão do marceneiro e depois cobrar você pelo ponto elétrico?

Montei um registro simples para isso. Cada mudança vira uma mensagem no grupo da obra, com o que mudou, quem sugeriu, quem aprovou e se mexe no seu projeto. O cliente aprova por escrito e você dá ciência antes de executar.

Te mando abaixo. Se fizer sentido, testa na próxima obra e me conta o que mudaria.

Folha para a pasta da obra

Nº	Data	O que muda	Onde	Quem sugeriu	Afeta	Custo e prazo	Aprovado por	Arquiteta ciente
01								
02								
03								

Na Gestão e fiscalização, o registro de mudanças entra como parte do serviço. No Orçamento Executivo, a regra de mudanças entra no plano da obra.

Parte 6 · Scanner da Obra e Raio-X

A porta de entrada grátis: perguntas guiadas, resultado na hora com a jornada do cliente, e WhatsApp com o código e as respostas, cada parte num parágrafo.

As portas

Porta	Para quem	O que acontece	Resultado
Apareceu um problema	Morador com patologia	8 perguntas: perigo, problema, onde, o que mudou, o que piora, tentativas, decisão e fotos	SCN-VERMELHO, DIAGNOSTICO, LAUDO ou REPARO
Estou construindo ou reformando	Obra em andamento	Raio-X em 5 telas: ponto da obra, entregas, pago e entregue, dinheiro até a mudança e governança	SCN-OBRA com classificação e quatro indicadores
Vou começar uma obra	Obra nova ou reforma geral	Tipo, ponto do projeto, verba, prazo e quem executa; caminho em seis etapas e cinco regras	SCN-PREOBRA
Vou receber ou comprar um imóvel	Imóvel novo, usado ou com defeito	O que faz cada vistoria e o passo a passo do caso; alerta de regularização no usado	SCN-VISTORIA, COMPRA ou LAUDO
Cuido de um prédio	Síndico	Dossiê do Prédio gratuito	SCN-SINDICO

Os quatro indicadores

Indicador do Raio-X	Conta
1 · Pagamento e entrega	Pago − executado e aceito − pago com destino identificado fora da medição. Tolerância: maior entre R$ 3.000 e 3% do combinado
2 · Fôlego para terminar	Disponível + entradas confirmadas − dívidas − custo para terminar (mínimo e máximo)
3 · Fôlego nos próximos 30 dias	Saldo dia a dia com entradas e os três maiores pagamentos; primeira data negativa
4 · Confiabilidade das entregas	Três últimas entregas e as causas dos atrasos, separadas entre proprietário, equipe e fatores externos

Classificação

Classificação	Quando
Replanejamento prioritário	Falta dinheiro no custo mínimo, caixa negativo em 30 dias, ou obra parada ou em troca de prestadores
Dados insuficientes	Sem os indicadores 1 e 2; o resultado diz qual informação pedir à equipe
Conferir antes da próxima decisão	Valor a conciliar, falta só no custo máximo, entregas a conferir, medição sem registro, pagamento pouco claro, faixa larga ou trinca aumentando
Acompanhamento regular	Nenhum dos casos acima

Cada número traz a origem: com base em documento, estimado pelo proprietário ou a levantar. Nada é dado como conferido pela Entre Colunas. O Scanner não pede CPF, extrato nem dados bancários. O aviso de bombeiros saiu da entrada; a pergunta de perigo continua na porta do problema. Modo de teste: link com #teste no final, 13 casos.

Eng. Aruak Junqueira · CREA 1014776589 D/GO
WhatsApp (62) 98170-8669

PRODUTO NOVO · PÁGINA COMERCIAL

Plano para Terminar a Obra

Antes do próximo pagamento, saiba o que já foi entregue, quanto custa terminar e se o seu dinheiro chega até a mudança.

O problema

A obra anda, o dinheiro sai e ninguém consegue dizer quanto falta. A equipe pede a próxima parcela, a data de entrega muda e você decide no escuro, sem saber se o que pagou corresponde ao que foi feito.

Conferência da Medição

Para quando a próxima parcela está chegando. O engenheiro lê o contrato, o orçamento e a última medição, confere na obra serviço por serviço e entrega uma nota com o que confere, o que diverge e o que pedir à equipe antes de pagar. Visita em até 3 dias úteis e nota em até 2 dias úteis depois da visita.

Plano para Terminar

Para quando você precisa saber quanto falta. Você recebe o estado de cada etapa com fotos, a conferência do pago com o executado, a lista do que falta com quantidades, o orçamento para terminar com o preço da sua equipe e cotações, as datas até a mudança e os pagamentos mês a mês diante do dinheiro que você tem. Prazo: 10 dias úteis.

Com a sua equipe

O plano é feito para a equipe atual terminar, com metas por escrito e pagamento pelo que foi medido. Não é auditoria nem acusação: os achados vão para você, com evidência, e você decide como conversar. Se quiser, apresentamos o plano junto com a equipe.

O que não está incluído

Gestão ou fiscalização da execução, projeto, laudo de defeitos ou perícia e negociação com a equipe em seu nome. Se aparecer um problema estrutural, avisamos no mesmo dia e indicamos o caminho.

O plano é seu

Você pode terminar com a sua equipe, com outra ou com a gente. Se quiser que a Entre Colunas assuma a gestão da conclusão, a proposta vem junto, para você decidir com os números na mesa.

Investimento

Conferência da Medição	**R$ 1.800**
Plano para Terminar, com contrato, orçamento e comprovantes	**R$ 4.500**
Plano para Terminar, obra sem documentos organizados ou recebida já iniciada	**R$ 5.500**
Plano contratado até 30 dias depois da Conferência	**R$ 3.900**

Obras de até R$ 600 mil de valor total; acima, sob cotação. Conferência paga antes do agendamento. Plano: 50% na contratação e 50% na apresentação.

Próximo passo

Conversa de 20 minutos por vídeo ou telefone, a partir do Raio-X. Tenha à mão o contrato, a última medição e o próximo pagamento pedido. Você sai sabendo qual entrega faz sentido e quando fica pronta.

Vistoria com ART. A nota e o plano registram o que foi observado na data da visita.

Ficha interna · duas ofertas

A Conferência resolve a próxima parcela. O Plano resolve o caminho até a mudança. Os dois começam pela mesma conversa.

Duas ofertas separadas

	Conferência da Medição	Plano para Terminar
Quando cabe	Parcela pedida com vencimento em 4 dias úteis ou mais; dúvida concreta sobre uma medição; obra andando	Raio-X em Replanejamento prioritário ou Dados insuficientes; falta dinheiro no custo máximo; obra lenta, parada ou em troca de equipe
Pergunta respondida	“Posso pagar essa parcela?”	“Quanto falta, em que ordem, até quando e o dinheiro chega?”
Entrega	Nota serviço a serviço (medido, observado, situação, o que pedir à equipe) e devolutiva de 30 minutos	Registro da situação, conciliação, saldo de serviços, orçamento para terminar (mínimo e máximo), sequência e cronograma até a mudança, plano de caixa, regra de medição para a equipe, apresentação
Preço e prazo	R$ 1.800 · visita em até 3 dias úteis, nota em até 2	R$ 4.500 com documentos, R$ 5.500 sem · 10 dias úteis · R$ 3.900 depois da Conferência
Pular para	Parcela em menos de 4 dias úteis: orientar a pagar só o que está medido e comprovado, ou combinar nova data, e conferir a parcela seguinte	Trinca aumentando: Visita Diagnóstica antes. Processo judicial: laudo ou assistência técnica. Quer alguém conduzindo: Gestão, com o Plano como vistoria de entrada

Responsáveis

Papel	Pessoa
Triagem do SCN-OBRA, agenda e lista de documentos	Gabriela
Conversa de 20 minutos, visita, conciliação, revisão e apresentação	Aruak
Quantitativos e cotações	Apoio técnico a R$ 60/h, o mesmo da Pré-obra **[pendente de decisão]**
Proposta, cobrança, termo e nota fiscal	Gabriela
Registro	Placar (venda), Painel de Obras (horas), Mais Controle (recebimentos)

Sequência de execução e aceite

1. O SCN-OBRA chega pelo WhatsApp. A Gabriela responde com a mensagem do nível do Raio-X e agenda a conversa.
2. Conversa de 20 minutos (roteiro adiante). Escolha da oferta pela tabela de decisão e proposta de uma página no mesmo dia.
3. Pagamento (Conferência integral; Plano 50%) e envio da lista de documentos.
4. Leitura dos documentos antes da visita. O que faltar vira premissa escrita.
5. Visita com o checklist de campo e fotos datadas por etapa. No Plano, o técnico vai junto.
6. Técnico: saldo de serviços, quantitativos e cotações. Pedido por escrito à equipe atual do preço para terminar, por etapa.
7. Aruak: conciliação, revisão técnica, sequência, cronograma, plano de caixa e regra de medição.
8. Apresentação na obra, com a equipe se o cliente quiser; uma rodada de ajuste; termo de recebimento; 50% restantes.
9. Retorno em 30 dias: a obra seguiu o plano? Gestão contratada? Indicação?

Aceite: apresentação feita e termo de recebimento assinado. Item que estava visível na obra e faltou no saldo de serviços é corrigido sem custo. **Conferência:** a nota vale como entrega; a devolutiva de 30 minutos é marcada no envio.

Horas e margem

Com apoio técnico, os dois níveis passam da meta. Sem apoio, o Plano não paga: nesse caso só se vende a Conferência.

Horas por pessoa

Conferência da Medição [E]	Aruak	Equipe
Conversa a partir do Raio-X e qualificação	0,5 h	—
Proposta, pagamento e agendamento	—	0,5 h adm
Leitura de contrato, orçamento, medição e comprovantes	1,5 h	—
Visita à obra conferindo os serviços medidos, com trajeto	2,5 h	—
Nota de conferência serviço a serviço	1,5 h	0,5 h adm (formatação e envio)
Devolutiva por videochamada (30 min)	0,5 h	—
Total	**6,5 h**	**1 h adm**

Plano para Terminar, com apoio [E]	Aruak	Técnico	Adm
Conversa a partir do Raio-X, proposta e fechamento	1 h	—	0,5 h
Leitura de contrato, orçamento, medições e comprovantes	1,5 h	—	—
Levantamento na obra: estado de cada etapa, medidas, fotos, pendências	3 h	3 h	—
Saldo de serviços e quantitativos do que falta	—	8 h	—
Cotações (2 fontes nos itens mais caros) e preço da equipe atual	—	8 h	—
Conciliação do pago com o executado	1,5 h	—	—
Revisão técnica, sequência, cronograma até a mudança e plano de caixa	3 h	—	—
Apresentação na obra e uma rodada de ajuste	2,5 h	—	1 h
Total	**12,5 h**	**19 h**	**1,5 h**

Margem por cenário

Cenário	Receita	Disponível	Horas do Aruak	Disponível por hora	Saldo parcial (Aruak a R$ 100/h)	Preço para R$ 200/h	Contratos medidos
Conferência R$ 1.800, via Scanner	R$ 1.800	R$ 1.427,61	6,5 h	R$ 219,63	R$ 777,61	R$ 1.661,29	0
Conferência a R$ 1.500, via Scanner	R$ 1.500	R$ 1.151,61	6,5 h	R$ 177,17	R$ 501,61	R$ 1.661,29	0
Plano R$ 4.500, com apoio técnico	R$ 4.500	R$ 2.704,11	12,5 h	R$ 216,33	R$ 1.454,11	R$ 4.278,14	0
Plano R$ 4.500, Aruak faz o trabalho técnico	R$ 4.500	R$ 3.844,11	31,5 h	R$ 122,04	R$ 694,11	R$ 7.169,45	0
Plano R$ 4.500, obra sem documentos (+30% de horas)	R$ 4.500	R$ 2.346,36	16,25 h	R$ 144,39	R$ 721,36	R$ 5.482,22	0
Plano R$ 5.500, obra sem documentos (+30%)	R$ 5.500	R$ 3.266,36	16,25 h	R$ 201,01	R$ 1.641,36	R$ 5.482,22	0
Plano R$ 3.900 depois da Conferência	R$ 3.900	R$ 2.152,11	9,5 h	R$ 226,54	R$ 1.202,11	R$ 3.625,97	0

Caixa, regras de preço e critérios

O contrato nunca fica negativo, e cada preço tem um piso que paga a meta.

Como as contas foram feitas

Conferência: R$ 1.800 − R$ 144 de tributos − R$ 193,39 (1 h administrativa, uma ida, ART) − R$ 35 de aquisição pelo Scanner = R$ 1.427,61; ÷ 6,5 h = R$ 219,63/h. Plano: R$ 4.500 − R$ 360 − R$ 1.400,89 (19 h de técnico, 1,5 h administrativas, duas idas, ART) − R$ 35 = R$ 2.704,11; ÷ 12,5 h = R$ 216,33/h. Depois da Conferência, o Aruak não relê os documentos nem refaz a conciliação: 9,5 h e R$ 226,54/h. O percurso completo do cliente soma R$ 5.700.

Pagamento e caixa

Conferência: pagamento integral antes do agendamento, como na Visita Diagnóstica. O contrato nunca fica negativo.

Plano: 50% na contratação e 50% na apresentação. Antes da segunda parcela saem só a ART e a primeira ida; o técnico é pago na entrega. Caixa depois da primeira parcela: R$ 1.911,61.

Regras de preço [P]

- Abaixo de R$ 1.800 a Conferência não paga a meta (R$ 1.500 dá R$ 177,17/h).
- Obra sem contrato, sem orçamento ou recebida de outra equipe: R$ 5.500, porque as horas crescem cerca de 30%.
- O abatimento de R$ 600 vale só até 30 dias depois da Conferência, enquanto os documentos e a conciliação ainda servem.
- O Plano não é abatido da Gestão, como na Pré-obra: o ganho do cliente é começar a gestão com o levantamento pronto.

Aquisição

Raio-X do Scanner (código SCN-OBRA), clientes antigos e arquitetos com cliente em obra. O custo de venda está nas horas da conversa e nos R$ 35 de triagem.

POR QUE NÃO É SÓ VENDER A GESTÃO

Quem está no meio da obra já foi decepcionado por alguém. Pedir que essa pessoa entregue a conclusão a uma nova empresa, no primeiro contato, é pedir confiança que ainda não existe. A Conferência e o Plano entregam evidência antes, e a decisão sobre a gestão passa a ser tomada com números.

Critério para manter, ajustar ou suspender

Critério até 18/12	Como medir	Decisão
Venda	Conferências ou Planos pagos com origem no Raio-X	3 Conferências ou 1 Plano: seguir. Nenhum: rever as mensagens de resposta ao SCN-OBRA antes de mudar preço
Entrega rentável	Disponível por hora medido de R$ 200 ou mais, nota ou plano no prazo, termo assinado	Abaixo da meta: apoio técnico, escopo ou preço
Ponte	Plano que vira Gestão da conclusão, ou obra que termina seguindo o plano com a equipe atual	1 caso: abrir divulgação do Raio-X para obras em andamento em janeiro

Da triagem à proposta

O código SCN-OBRA chega com a classificação e os números. A oferta sai da tabela, e a conversa confirma.

Tabela de decisão

Resultado do Raio-X	Sinal na mensagem	Oferta
Conferir antes da próxima decisão	Valor a conciliar, medição sem registro ou próximo pagamento por adiantamento ou motivo pouco claro	Conferência da Medição
Replanejamento prioritário	Falta dinheiro no custo mínimo ou caixa negativo nos 30 dias	Plano para Terminar
Dados insuficientes	Sem medição e sem custo para terminar	Plano (R$ 5.500 se não houver documentos). Se o cliente só quer decidir a parcela: Conferência
Obra parada ou em troca de prestadores	Classificação vermelha por situação	Plano a R$ 5.500 como vistoria de entrada; se o cliente quer alguém conduzindo, apresentar a Gestão junto
Acompanhamento regular	Números fecham, entregas em dia	Nada a vender agora. Mandar a folha de três colunas e oferecer a Conferência antes da próxima parcela grande
Qualquer nível com trinca aumentando	Sinal técnico marcado	Visita Diagnóstica antes de tudo

Roteiro da conversa de 20 minutos

Uma pergunta por vez. Anotar as respostas na nota de qualificação do Placar.

1. O que fez você procurar agora?
2. Qual é o próximo pagamento: de quanto, para quando e o que ele paga?
3. O que existe por escrito: contrato, orçamento, medições, comprovantes?
4. Quem está tocando a obra e como está a relação com essa equipe?
5. Até quando você precisa se mudar ou entregar, e o que acontece se passar dessa data?
6. Quem decide junto com você?
7. Se o plano mostrar que falta dinheiro, o que é mais viável: deixar acabamentos para depois, rever escopo ou buscar outro recurso?

Fechamento

Pelo que você me contou, o que faz sentido agora é [a Conferência da Medição / o Plano para Terminar]. Fica pronto em [prazo] e o investimento é [valor].

Posso te mandar a proposta agora?

Toda conversa termina com sim, não ou data.

Documentos para pedir

- Contrato ou proposta aceita de cada equipe
- Orçamento original e aditivos aprovados
- Medições e recibos ou comprovantes de pagamento
- Notas e pedidos de material pagos
- Projeto atualizado, se houver
- Lista de pendências que o cliente já conhece
- Fotos antigas da obra, se houver

ANTES DE VENDER

Confirmar: obra de até R$ 600 mil, apoio técnico disponível no período (para o Plano), data do próximo pagamento (para a Conferência) e nenhum sinal de risco estrutural.

RECUSAR OU ADIAR

- Cliente quer laudo para processar a equipe: é laudo ou assistência técnica, com proposta própria.
- Cliente quer que a Entre Colunas cobre a equipe por ele.
- Obra acima de R$ 600 mil sem cotação própria.

Mensagens prontas

Respostas ao SCN-OBRA por classificação, envio da proposta e entrega. Sem travessão, parágrafos curtos e o próximo passo no fim.

Replanejamento prioritário

Olá, [nome]! Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Raio-X da obra, obrigada por mandar os números.

Pelo que você informou, o dinheiro que está reservado não cobre o que falta para terminar. Isso tem solução, mas a decisão precisa vir antes dos próximos pagamentos.

O Aruak, nosso engenheiro, pode conversar com você por 20 minutos para entender a obra e dizer o que faz sentido fazer agora.

Você prefere amanhã às [hora] ou [dia] às [hora]?

Conferir antes da próxima decisão

Olá, [nome]! Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Raio-X.

Vi que existe um pagamento de [valor] pedido para [data] e uma parte do que já foi pago ainda precisa ser conferida com o que foi entregue.

Antes de pagar, o Aruak pode conferir a última medição na obra, serviço por serviço. Para isso a visita precisa acontecer até [data limite].

Posso marcar uma conversa de 20 minutos com ele hoje às [hora] ou amanhã às [hora]?

Dados insuficientes

Olá, [nome]! Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Raio-X da obra.

Ainda faltam duas informações para saber se o dinheiro chega até o fim: a medição do que foi feito e o custo para terminar. É muito comum, e dá para levantar.

Se quiser começar sozinho, peça à equipe uma folha com três colunas: serviço que falta, valor que ainda será pago e data prevista.

Se preferir que a gente levante isso com você, o Aruak conversa 20 minutos e explica como funciona. Qual horário fica melhor?

Acompanhamento regular

Olá, [nome]! Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Raio-X e os números da sua obra fecham. Isso é raro, parabéns pelo controle.

Para continuar assim, mantenha a medição antes de cada pagamento e atualize o custo para terminar uma vez por mês.

Se aparecer uma parcela grande e você quiser uma segunda opinião antes de pagar, é só me chamar aqui.

Envio da proposta

[Nome], segue a proposta do [Plano para Terminar / da Conferência da Medição], com o que você recebe, o prazo e o investimento.

Para confirmar, basta responder aqui com o seu aceite e fazer o PIX [da entrada / do valor]. Em seguida eu mando a lista de documentos e marco a visita.

Você consegue me dar uma posição até [dia]?

Plano pronto

[Nome], o seu Plano para Terminar está pronto. O Aruak quer apresentar na obra, porque fica mais fácil mostrar cada etapa no lugar.

Se quiser, a sua equipe pode participar da segunda metade da reunião, quando passamos as metas e a forma de medição.

Fica bom [dia] às [hora]?

PRAZO DE RESPOSTA [P]

Responder ao SCN-OBRA no mesmo dia útil. Quando o Raio-X traz um pagamento com data em até 5 dias, responder em até 2 horas no horário comercial.

Campo e entregáveis

O mesmo checklist serve para os dois níveis. A Conferência olha só os serviços da medição; o Plano olha a obra inteira.

Checklist da visita

	Em cada etapa da obra
☐	Estado: pronta, em andamento ou não começou, com foto geral datada
☐	Qualidade visível: prumo, nível, esquadro, revestimento oco, fissuras, umidade, fiação provisória
☐	Medidas e quantidades do que falta, para o saldo de serviços
☐	Material na obra: contagem, estado e foto, para a conciliação
☐	Serviço refeito ou a refazer e quem ficou responsável
☐	Frentes que dependem de decisão ou compra do proprietário
☐	Segurança: escoramento, aberturas sem proteção, instalação provisória. Risco estrutural: parar e avisar o cliente por escrito no mesmo dia

Modelo da nota de conferência

Uma linha por serviço da medição. Situação: confere, confere com pendência, diverge ou não verificável. Fechar com o total medido, o total que confere e a recomendação para a parcela.

Serviço medido	Quantidade medida	Observado na obra	Situação	O que pedir à equipe
Exemplo: reboco interno, pavimento térreo	180 m²	150 m² executados; 30 m² só chapiscados	Diverge	Retirar 30 m² da medição ou concluir antes do pagamento
Exemplo: tubulação elétrica do térreo	Etapa inteira	Executada; caixas sem fixação em 2 cômodos	Confere com pendência	Fixar as caixas antes do reboco

Sumário do Plano para Terminar

1. **Resumo para decidir:** classificação, quanto falta, em que faixa e o que decidir primeiro.
2. **Situação recebida:** estado de cada etapa, com fotos datadas e pendências.
3. **Pago e executado:** conciliação com base nos documentos entregues, e o que ficou sem documento.
4. **Saldo de serviços:** o que falta, com quantidades.
5. **Orçamento para terminar:** preço da equipe atual por etapa e cotações nos itens mais caros, mínimo e máximo.
6. **Sequência e cronograma até a mudança:** ordem das etapas, datas e compras críticas com prazo de pedido.
7. **Plano de caixa:** pagamentos mês a mês diante dos recursos; se faltar, o que pode ficar para depois.
8. **Regra de medição para a equipe:** metas semanais por escrito, pagamento só do medido e aceito, extras aprovados com valor antes. Condições da gestão, se o cliente pedir.

COMO ESCREVER OS ACHADOS [P]

- Fato, medida e foto. Sem adjetivo sobre a equipe.
- O que não foi possível verificar fica escrito como não verificável, nunca como defeito.
- Valor sem documento fica marcado como informado pelo cliente.
- A nota registra a data da visita e não garante vícios ocultos.

COM A EQUIPE ATUAL

A Entre Colunas não fala com a equipe em nome do cliente sem combinar antes. Quando o cliente pede a apresentação conjunta, a primeira metade é só com ele (números e achados) e a segunda com a equipe (metas e forma de medição).

Riscos, teste e decisões pendentes

O teste vai até 18/12, junto com a revisão por produto do manual.

Riscos

Risco	Tratamento
Cliente quer usar a nota contra a equipe	Nota factual; processo judicial é laudo ou assistência técnica, com proposta própria
Equipe não dá preço para terminar	Usar as cotações e registrar o pedido feito
Documentos ausentes	Premissas escritas e preço de R$ 5.500
Sem apoio técnico no período	Não vender o Plano: cai para R$ 122,04/h. Vender só a Conferência
Parcela vence antes da visita	Não prometer conferência em menos de 4 dias úteis
Obra maior que o previsto	Acima de R$ 600 mil, sob cotação
Cliente leva o plano para outra empresa	O plano é dele e foi pago. A Gestão é vendida pelo método, não pela posse do plano

ACHADO ESTRUTURAL

Trinca ativa, deformação ou armadura exposta: avisar o cliente por escrito no mesmo dia, indicar a Visita Diagnóstica ou o laudo e não seguir com o plano naquele ponto até a avaliação.

Decisões do Aruak

1. **Preços.** Confirmar R$ 1.800 para a Conferência, R$ 4.500 e R$ 5.500 para o Plano e R$ 3.900 para quem fez a Conferência.
2. **Apoio técnico.** É o mesmo profissional da Pré-obra? Sem ele, só a Conferência entra no catálogo.
3. **ART.** Qual atividade registrar na Conferência e no Plano. Incluir na pergunta ao CREA-GO já prevista para 05/11.
4. **Limite de R$ 600 mil.** Serve para as obras que você costuma receber?
5. **Apresentação com a equipe.** Você quer fazer a segunda metade da reunião com a equipe atual?
6. **Nome.** “Plano para Terminar a Obra” e “Conferência da Medição” ficam assim no catálogo e no Scanner?
7. **Assistente.** Incluir os dois níveis no arquivo de ofertas do GPT, com os preços confirmados.

PRIMEIRA AÇÃO

Escolher entre os clientes e contatos atuais uma obra em andamento e oferecer a Conferência da Medição antes da próxima parcela. É o caso real que mede as horas marcadas como estimadas.

Parte 8 · Fichas operacionais detalhadas

Do manual de 01/11 ficou só o que não existe nas partes 1 a 7: fichas internas, modelos, casos reais, contas, estrutura da empresa, quadro até 18/12 e dúvidas. Foi escrito antes do novo posicionamento: onde divergir, vale a tabela abaixo.

O que mudou desde 01/11

No manual de 01/11	O que vale agora	Onde ver
Construtora Entre Colunas	Entre Colunas Engenharia de Previsibilidade	Parte 2
Seis frentes	Esteira em seis itens: porta, diagnóstico, laudos e documentos, obras, parcerias, recorrência	Parte 3
Gestão de Obra com compras e engenheiro responsável pelas decisões técnicas	Gestão e fiscalização: a Entre Colunas não executa; responde pela fiscalização	Partes 3 e 4
Scanner no Google Formulários	Scanner publicado como página, com Raio-X, obra nova, vistorias e jornada	Parte 6
Arquiteto que pede comissão é eliminatório; sem reserva técnica	Comissão de 4% sobre obra fechada e 10% a 15% em laudos e vistorias, como desconto ou pagamento ao profissional	Parte 2
Obra em andamento ia direto para a Gestão	Conferência da Medição e Plano para Terminar como porta de entrada	Partes 3 e 7
Perícia, regularização, EIV, escola e empresa fora da esteira	Braços dos itens 3 e 6, com preços propostos; PGR, LTCAT e PCMSO incluídos	Parte 3
Mapa das seis frentes	Mapa da esteira em seis itens	Parte 3

O que entrou e o que saiu

Entrou nesta parte	Saiu, porque está nas partes 1 a 7 ou ficou desatualizado
• Premissas e contas • Visita, Laudo e Vistoria: ficha, exemplo, agendamento, checklist e modelos • Reparo Rápido: ficha, caso Alexandre, condições ocultas, datas e caixa • Gestão: caso Medeiros, ordem de compra, medição, relatório semanal e fechamento financeiro • Pré-obra: proposta e amostra de entrega • Condomínio: proposta do Trípoli, ficha, plano de 90 dias, checklist, relatório e limites • Estrutura da empresa, quadro até 18/12 e dúvidas	• Scanner no Google Formulários (o Scanner já está publicado) • Páginas comerciais antigas de Visita, Laudo, Vistoria, Reparo, Gestão e Pré-obra (as fichas da parte 3 substituem) • Gestão de Obra no modelo de executor • Abordagem ao arquiteto sem comissão (substituída pela parte 5) • Comparativo das seis frentes e mapa antigo • Quadro de ações da semana de 03/11, que já passou • Exemplo de canais, composição simulada de custos e comparação de formas de cobrar a gestão

Todos os números do manual continuam conferidos (32 de 32 valores do consolidado). As frentes seguem a ordem do manual: 1 Scanner, 2 Visita, Laudo e Vistoria, 3 Reparo Rápido, 4 Gestão de Obra, 5 Pré-obra com Arquitetos, 6 Engenheiro do Condomínio.

Premissas e as três contas de cada ficha

Usar as mesmas definições permite comparar produtos e preservar o dinheiro necessário para a entrega.

Premissa	Valor	Origem e tratamento
Tributos sobre a receita	8%	**[A]** Informado pelo Aruak. O contador confirma empresa, serviço e alíquota efetiva. Versões anteriores usavam 13% e ficam identificadas com a data.
Remuneração interna da hora do Aruak	R$ 100/h	**[D]** Usada só para calcular o saldo parcial. Não é pró-labore.
Meta de disponível por hora do Aruak	R$ 200/h	**[P]** Antes de remunerar o Aruak. Abaixo dela, a oferta precisa de ajuste de escopo, preço ou equipe.
Hora técnica (Yan, coordenador, orçamentista, júnior)	R$ 60/h	**[E]** Versões antigas usavam R$ 80/h.
Hora administrativa	R$ 35/h	**[E]**
Deslocamento	R$ 50 por ida	**[E]** Registrar também as horas de trajeto.
ART, Tabela A do CREA-GO 2026	R$ 108,39 até R$ 15 mil · R$ 285,59 acima	**[R]** Aplicar a modalidade correspondente à atividade e ao contrato.
ART anual do condomínio	R$ 285,59 · R$ 23,80 por mês em 12 meses	**[R]** Sai do caixa no registro. Se o contrato terminar no 3º mês, pesa R$ 95,20 por mês atendido.
ART de rotina (Tabela B)	R$ 4,27 até R$ 1.000 · R$ 6,38 até R$ 2.000	**[pendente de decisão]** Só se o CREA-GO aceitar vistoria e laudo nessa modalidade.

As três contas

1. **Disponível por hora do Aruak.** Receita menos tributos, equipe, terceiros, despesas diretas e aquisição atribuível, dividido pelas horas do Aruak, antes de remunerá-lo. No Scanner, sem horas dele, usar custo por atendimento e por cliente pago.
2. **Saldo parcial do produto.** O disponível total menos as horas do Aruak a R$ 100. Não inclui estrutura não alocada, ociosidade, garantia e retrabalho: esses entram uma única vez no fechamento do mês.
3. **Caixa livre do contrato.** Recebimentos efetivos menos pagamentos e menos o que ainda precisa ficar reservado para terminar a entrega. O maior saldo acumulado negativo define o giro necessário. A dívida antiga tem controle separado.

Exemplo de leitura

Linha da conta (visita de R$ 1.200 por indicação)	Valor
Receita	R$ 1.200
(−) Tributos 8%	−R$ 96
(−) Administrativo 0,5 h, uma ida e ART	−R$ 175,89
(−) Aquisição atribuível	R$ 0
= Disponível antes de remunerar o Aruak	**R$ 928,11**
÷ 4,5 h do Aruak = disponível por hora	R$ 206,25
(−) 4,5 h × R$ 100	−R$ 450
= Saldo parcial do produto	**R$ 478,11**

REGISTRO ANTES DE COMPROMETER A EQUIPE (UM POR CONTRATO, NO MAIS CONTROLE)

Cliente e produto · entrega e exclusões · preço e datas de recebimento · horas previstas por pessoa · executor e revisor · gasto que acontece antes da próxima entrada de dinheiro · prazo · critério de aceite. Ao lado de cada indicador, anotar **quantos contratos já foram medidos**. Hoje, nenhum produto deste manual tem horas medidas em contrato: todos os números de horas são informados ou estimados.

Visita, Laudo e Vistoria · ficha interna

A escolha da modalidade depende da pergunta do cliente, das evidências necessárias e da finalidade do documento.

Qual oferta para cada pergunta

Pergunta do cliente	Oferta	Quando recomendar	Recusar ou mudar de produto quando
“Qual providência faz sentido agora?”	Visita Diagnóstica	Vai agir e não precisa de documento para terceiro	Há risco imediato (orientar segurança primeiro); quer conclusão por foto
“Que conclusão consigo sustentar sobre este problema?”	Laudo delimitado	Precisa mostrar a alguém; o problema voltou depois de conserto	Quer laudo com a conclusão pronta; a pergunta não pode ser delimitada
Idem, com mais de um sistema, unidade ou ensaio	Laudo ampliado	Duas vistorias ou mais, abertura, ensaio ou especialista	Perito nomeado em processo: assistência técnica
“O que a construtora precisa corrigir?” ou “o que pesa na compra?”	Vistoria ou Completa	Entrega de chaves marcada ou compra em negociação	Quer vistoria de áreas comuns ou laudo de desempenho

Responsáveis

Papel	Visita	Laudo	Vistoria
Vende e define a pergunta	Gabriela (condição padrão); Aruak se houver dúvida	Aruak	Gabriela
Executa o campo e o documento	Aruak	Aruak	Aruak; júnior só após contratação **[P]**
Revisa e assina	Aruak	Aruak	Aruak
Agenda, cobra, emite NF, registra	Gabriela	Gabriela	Gabriela
Lança no Mais Controle	Gabriela e Flávia	Gabriela e Flávia	Gabriela e Flávia

Horas por pessoa

Visita Diagnóstica	Aruak	Equipe	Origem
Conversa comercial e pergunta técnica	0,5 h	—	**[E]**
Agendamento e cobrança	—	0,25 h adm	**[E]**
Trajeto, ida e volta	1 h	—	**[E]**
Campo	1,5 h	—	**[A]**
Nota técnica	1,25 h	—	**[A]** 1 a 1,5 h
Retorno e esclarecimento	0,25 h	—	**[E]**
NF e Placar	—	0,25 h adm	**[E]**
Total	**4,5 h**	**0,5 h**	

Laudo delimitado	Aruak	Equipe	Origem
Pergunta, documentos e proposta	0,75 h	—	**[E]**
Trajeto, ida e volta	1 h	—	**[E]**
Vistoria	2 h	—	**[A]**
Montagem do laudo	3 h	—	**[A]**
Revisão, emissão e ART	0,5 h	—	**[E]**
Apresentação e esclarecimento	1 h	—	**[E]**
Proposta, cobrança, ART e NF	—	1 h adm	**[E]**
Total	**8,25 h**	**1 h**	
Estudo de documentos e hipóteses	não incluído		**[pendente]**

Vistoria (horas do Aruak)	Até 100 m²	100 a 250 m²	250 m² ou mais	Origem
Conversa comercial	0,5	0,5	0,5	[E]
Trajeto, ida e volta	1	1	1	[E]
Campo	1	1,67	2,5	[A]
Relatório	1	1	1	[A]
Envio e retorno	0,25	0,25	0,25	[E]
Vistoria	**3,75 h**	**4,42 h**	**5,25 h**	
Revisita da Completa: trajeto, metade do campo e atualização	+1,75	+2,08	+2,5	[E]
Completa	**5,5 h**	**6,5 h**	**7,75 h**	

Visita, Laudo e Vistoria · operação e dinheiro

Sequência, aceite, riscos, caixa, margem e regra de decisão de cada modalidade.

Sequência de execução e aceite

Etapa	Visita	Laudo	Vistoria
1. Entrada	Código do Scanner ou indicação; 3 fotos e pergunta	Conversa de 15 min com o Aruak	Metragem, endereço, data das chaves
2. Condição	R$ 1.200 por escrito, dois horários	Proposta de 1 página	Valor da tabela e dois horários
3. Dinheiro antes do campo	100% antes de agendar	50% na contratação	Pagamento na confirmação [P]
4. Campo	Checklist de visita	Checklist de laudo e documentos	Checklist de vistoria
5. Documento	Nota de 1 página em 2 dias úteis	Laudo em 5 dias úteis	Relatório em 2 dias úteis [P]
6. Aceite	Nota enviada e retorno em até 7 dias	Apresentação e termo de recebimento	Relatório enviado e recebimento confirmado
7. Próximo degrau	Reparo, laudo ou investigação	Reparo, gestão ou assistência	Revisita, reparo ou laudo

Riscos

Risco	Como tratar
Visita virar laudo de graça	Nota de 1 página com limites escritos; documento para terceiro é laudo
Conclusão sem evidência	Causa só como provável, possível ou a investigar, com o grau escrito
Revisita não paga na Completa pequena	Vender a Completa até 100 m² só com revisitas agrupadas
Horas do laudo maiores que as estimadas	Reconstruir o último laudo; se passar de 10,25 h, rever o preço mínimo
Aruak é o único engenheiro	Janelas fixas de campo; 8 vistorias por mês abrem a análise do júnior
Contratação remota com pagamento antecipado	Cláusula de agendamento, arrependimento e cancelamento (Vicente, CDC art. 49)

Pagamento e caixa

Modalidade	Recebe	Paga antes de receber tudo	Pico negativo
Visita	100% antes do agendamento	ART e ida (R$ 158,39)	R$ 0
Laudo	50% na contratação (R$ 1.500), 50% na entrega	ART e ida (R$ 158,39), cobertas pela entrada	R$ 0
Vistoria	Na confirmação do agendamento [P]	ART e idas	R$ 0

Aquisição: indicação direta sem custo atribuído (a meia hora comercial do Aruak já está nas horas); Scanner, R$ 35 a R$ 43,75 por venda; clientes antigos e construtoras, sem custo de mídia.

Margem: as três contas por modalidade

Cenário	Receita	Disponível	Horas do Aruak	Disponível por hora	Saldo parcial (Aruak a R$ 100/h)	Preço para R$ 200/h	Contratos medidos
Visita R$ 750, indicação (preço anterior)	R$ 750	R$ 514,11	4,5 h	R$ 114,25	R$ 64,11	R$ 1.169,45	0
Visita R$ 1.200, indicação	R$ 1.200	R$ 928,11	4,5 h	R$ 206,25	R$ 478,11	R$ 1.169,45	0
Visita R$ 1.200, Scanner (+R$ 35)	R$ 1.200	R$ 893,11	4,5 h	R$ 198,47	R$ 443,11	R$ 1.207,49	0
Visita R$ 1.200 se consumir 6 h	R$ 1.200	R$ 928,11	6 h	R$ 154,69	R$ 328,11	R$ 1.495,53	0

Cenário	Receita	Disponível	Horas do Aruak	Disponível por hora	Saldo parcial (Aruak a R$ 100/h)	Preço para R$ 200/h	Contratos medidos
Laudo R$ 3.000	R$ 3.000	R$ 2.566,61	8,25 h	R$ 311,10	R$ 1.741,61	R$ 2.003,68	0 (vendido, horas não medidas)
Laudo R$ 3.000 com mais 2 h de estudo	R$ 3.000	R$ 2.566,61	10,25 h	R$ 250,40	R$ 1.541,61	R$ 2.438,47	0
Laudo ampliado R$ 3.700 (2 idas, 1,5 h adm)	R$ 3.700	R$ 3.143,11	11,25 h	R$ 279,39	R$ 2.018,11	R$ 2.729,23	0
Vistoria até 100 m², R$ 840	R$ 840	R$ 596,91	3,75 h	R$ 159,18	R$ 221,91	R$ 1.006,40	0 (mais de 100 feitas)
Completa até 100 m², R$ 1.080	R$ 1.080	R$ 767,71	5,5 h	R$ 139,58	R$ 217,71	R$ 1.441,18	0
Vistoria 100 a 250 m², R$ 1.150	R$ 1.150	R$ 882,11	4,42 h	R$ 199,57	R$ 440,11	R$ 1.152,05	0
Completa 100 a 250 m², R$ 1.500	R$ 1.500	R$ 1.154,11	6,5 h	R$ 177,56	R$ 504,11	R$ 1.658,58	0
Vistoria 250 m² ou mais, R$ 1.400	R$ 1.400	R$ 1.112,11	5,25 h	R$ 211,83	R$ 587,11	R$ 1.332,49	0
Completa 250 m² ou mais, R$ 1.950	R$ 1.950	R$ 1.568,11	7,75 h	R$ 202,34	R$ 793,11	R$ 1.930,32	0

Premissas: 8% de tributos, ART de R$ 108,39 por serviço (hoje há ART para cada laudo **[A]**), R$ 50 por ida, administrativo a R$ 35/h. Caixa livre de cada contrato: igual ao disponível depois de pagar ART e idas, porque o dinheiro entra antes do campo.

Critério para manter, ajustar ou suspender

Produto	Teste e prazo	Manter	Ajustar	Suspender ou repensar
Visita	5 casos qualificados até 30/11	2 ou mais pagos e horas reais de até 5 h	1 pago, ou horas acima de 6 h: nota mais curta, sem 2º esclarecimento, ou só por indicação	0 pagos com objeção de preço: Scanner leva direto ao laudo ou reparo; 0 sem objeção: revisar a mensagem
Laudo	Reconstruir o último laudo pago até 06/11	Horas reais até 10,25 h	Acima de 10,25 h: preço mínimo de R$ 2.438,47 para a meta	Se o estudo não couber, vender só o ampliado
Vistoria	Cronometrar 3 vistorias comparáveis até 30/11	Pequena acima de R$ 150/h medidos	Agrupar por prédio, checklist digital, Gabriela no agendamento e na entrega	Completa até 100 m² fora de agrupamento

Agendamento e checklist de campo

Dinheiro antes do campo, pergunta escrita antes da visita e evidência registrada antes de qualquer conclusão.

Agendamento

1. Confirmar a pergunta técnica em uma linha, repetida com as palavras do cliente.
2. Receber antes do campo: visita 100%; laudo 50%; vistoria na confirmação do horário.
3. Combinar quem estará no local e o acesso necessário: teto, ralo, quadro, área técnica, chaves e documentos da construtora.
4. Campo em janelas fixas do Aruak, agrupando visitas e vistorias por região ou prédio **[P]**.
5. Na véspera, lembrar o que será verificado e pedir para não limpar, pintar nem consertar antes.
6. Reagendamento: uma vez sem custo, com 24 horas de aviso. Arrependimento e cancelamento conforme a cláusula que o Vicente vai redigir para contratação pelo WhatsApp (CDC, art. 49) **[pendente]**.
7. Fora de Goiânia: acrescentar deslocamento por quilômetro **[pendente de decisão]**.

Confirmação depois do pagamento

[Nome], pagamento recebido, obrigada. A visita está confirmada para [dia] às [hora], no [endereço].

O Aruak vai olhar [o teto do banheiro e o apartamento de cima, se tiver acesso]. Peço que alguém esteja no local e que nada seja limpo ou pintado até lá.

Qualquer imprevisto, me avisa com 24 horas que eu remarco sem custo.

Lembrete da véspera (vistoria)

[Nome], boa tarde. Amanhã às [hora] o Aruak passa aí para a vistoria.

Deixa separado, se tiver, o manual do proprietário e a planta do apartamento. Se for possível, peça para a construtora liberar a energia e a água antes do horário.

Até amanhã.

Checklist de campo

	Visita e laudo: o que conferir	Registro
☐	Antes de sair: medidor de umidade, trena laser, lanterna, régua de fissuras, celular carregado, ficha com a pergunta técnica	Ficha aberta
☐	Ao chegar: reler a pergunta com o cliente; perguntar quando começou, o que já tentaram, se piora com chuva ou com uso	Histórico em 3 linhas
☐	Percorrer do sintoma para a origem provável: ambiente afetado, vizinho de cima e do lado, prumadas, ralos, registros, cobertura e fachada quando acessíveis	Croqui com pontos numerados
☐	Medir umidade em grade, com uma leitura de referência em área seca; medir abertura e extensão de fissuras e manchas	Tabela de leituras
☐	Fotografar geral, médio e detalhe, com régua ou escala, na numeração do croqui	Fotos numeradas
☐	Anotar o que não foi possível ver e por quê (sem acesso, sem abertura, sem autorização)	Lista de limitações
☐	Laudo: conferir e fotografar documentos recebidos; registrar quem acompanhou	Lista de documentos
☐	Antes de sair: só orientação de segurança; nenhuma conclusão verbal definitiva; combinar data da nota ou do laudo	Data combinada

	Vistoria: sistemas a percorrer em cada ambiente	Como verificar
☐	Pisos e revestimentos	Percussão (som cavo), planicidade, rejunte, caimento para o ralo, peças trincadas ou manchadas
☐	Paredes, tetos e pintura	Fissuras, prumo e esquadro visíveis, manchas, acabamento
☐	Esquadrias e vidros	Abrir e fechar, vedação, ferragens, riscos, folgas
☐	Hidráulica	Abrir todos os pontos, vazamentos, escoamento, sifões, registros, pressão

	Vistoria: sistemas a percorrer em cada ambiente	Como verificar
☐	Elétrica	Tomadas com testador, identificação do quadro, disjuntores, DR quando houver, iluminação
☐	Louças, metais e bancadas	Fixação, vedação, funcionamento, acabamento
☐	Impermeabilização visível	Box, sacadas, áreas de serviço: sinais de umidade e caimento
☐	Compra de usado, além do acima	Idade das instalações, reformas sem projeto ou ART, umidade, cobertura acessível, histórico do condomínio
☐	Documentos	Manual do proprietário, termo de garantia, plantas e projetos recebidos

Devolutiva, laudo, investigação e revisita

A nota da visita registra limites; o laudo registra método. Nenhuma investigação extra começa sem preço aprovado.

Modelo de devolutiva da visita

Bloco da nota técnica (1 página)	Exemplo preenchido [S]
1. Imóvel, data e quem acompanhou	Apto 802, Setor Bueno · 10/11/2026 · acompanhou a proprietária
2. A pergunta respondida	De onde vem a mancha no teto do banheiro social e o que fazer agora?
3. O que foi observado	Mancha de cerca de 0,6 m² no forro de gesso sob o box do apto 902. Umidade de 38% no gesso junto ao ralo, contra 12% em área seca do mesmo forro (fotos 3 a 6). No 902, rejunte do box com falhas e ralo sem grelha (fotos 7 e 8, com autorização do vizinho).
4. O que não foi possível verificar	Interior do forro, sem abertura. Prumada de esgoto, sem acesso.
5. Causa provável e grau de certeza	Infiltração pelo box do apto 902 (rejunte e ralo). Grau: provável.
6. O que fazer agora e o que não fazer	Pedir ao vizinho a revisão do rejunte e do ralo. Não pintar nem trocar o gesso antes de sanar a origem e medir a secagem.
7. Próximo passo recomendado	Se o vizinho contestar ou for preciso formalizar: laudo. Se a origem for sanada: reparo do forro depois de 15 dias, com nova medição de umidade.
8. Limites e assinatura	Avaliação em visita única, com instrumentos simples, das áreas acessíveis. Não é laudo e não serve para apresentar a terceiros. Eng. Aruak Junqueira · CREA 1014776589 D/GO · ART nº [número].

Estrutura do laudo

1. **Identificação:** partes, imóvel, finalidade, data da vistoria e ART.
2. **Pergunta** que o laudo responde, nas palavras combinadas na proposta.
3. **Documentos analisados.**
4. **Método:** vistoria, instrumentos e referências técnicas aplicáveis (por exemplo, ABNT NBR 13752 para perícias na construção civil).
5. **Constatações:** fotos numeradas, medições e croqui.
6. **Análise:** hipóteses consideradas e por que foram aceitas ou descartadas.
7. **Conclusão e limites:** o que se pode afirmar e com que grau de certeza.
8. **Recomendações** e investigações complementares, se houver.
9. **Encerramento:** data, assinatura, CREA, ART e anexos.

Revisitas

Situação	Condição de revisita
Visita Diagnóstica	Não inclui revisita. Nova ida por fato novo: R$ 610 em Goiânia, até 1 h no local, com atualização da nota [P]
Laudo	Segunda vistoria por hora técnica (R$ 350/h, em teste) mais deslocamento, ou laudo ampliado
Vistoria Completa	Uma revisita incluída: mesmo imóvel, em até 60 dias, para conferir os itens do relatório, com até metade do tempo de campo e 48 h de aviso
Revisita avulsa de vistoria [P]	Até 100 m²: R$ 450 · 100 a 250 m²: R$ 520 · 250 m² ou mais: R$ 610 (preços que atingem a meta: R$ 444,29, R$ 516,03 e R$ 607,34)
Completa até 100 m²	Só com revisitas agrupadas (3 ou mais unidades no mesmo empreendimento e na mesma janela). Os R$ 240 a mais, depois de 8% e de uma nova ida, deixam R$ 170,80: na meta, pagam 51 minutos do Aruak. Fora disso, Vistoria e revisita avulsa

Critérios para investigação adicional

Situação encontrada na visita	O que oferecer	Quem paga
Mais de uma origem plausível e evidência insuficiente	Teste de estanqueidade ou medições em série: laudo ampliado ou hora técnica	Cliente
É preciso abrir forro ou revestimento	Abertura de inspeção por terceiro, com recomposição	Cliente, direto ao terceiro

Situação encontrada na visita	O que oferecer	Quem paga
Fissura que pode estar ativa	Monitoramento por 30 dias e segunda visita	Cliente (adicional)
Indício estrutural: fissura inclinada em viga ou pilar, deformação, armadura exposta com perda de seção	Orientação imediata de segurança; especialista em estruturas e ensaios	Proposta específica
Aquecimento ou desarme elétrico	Profissional habilitado com equipamento; ninguém abre painel energizado sem NR-10	Proposta específica
A finalidade passou a ser documental	Converter em laudo, com a regra de abatimento	Cliente
Acesso negado à unidade vizinha ou à cobertura	Registrar a limitação e reagendar com autorização	—

Reparo Rápido · ficha interna

Único preço global fechado da execução. Só sai com sistema especificado, aplicador identificado, três datas e orçamento com contingência.

Enquadramento

Condição de enquadramento	Como verificar	Se não cumprir
Um banheiro existente, sem mudança de layout nem troca de tubulação embutida	Visita de medição	Reforma por Gestão de Obra
Peças soltas até 10% da área de referência (piso mais paredes a revestir)	Percussão peça a peça; área das peças com som cavo ÷ área de referência	Acima de 10% até 30%: reavaliar e orçar. Acima de 30%: reforma
Base dentro do limite de umidade do fabricante	Medidor de umidade em grade	Visita Diagnóstica antes
Sem vazamento, infiltração ou mofo ativo	Inspeção, ralos, registros, teto do vizinho de baixo quando possível	Visita Diagnóstica antes
Condomínio de acordo com horário, elevador e regras	Regulamento e comunicação ao síndico (NBR 16280 quando couber)	Data só depois da aprovação
Data de uso combinada	Saber se é o único banheiro da casa	Plano alternativo antes de assinar
“Demolir e refazer”	—	**[pendente de decisão]** Fora do preço fechado: cotar depois de avaliação

Responsáveis

Papel	Pessoa
Vende, mede e enquadra	Aruak
Cotações e suprimentos	**[pendente de decisão]** após a saída do Korran; proposta: Yan cota, Gabriela registra e compra
Aplicação	Aplicador terceiro, identificado por escrito antes da proposta
Coordenação diária	Yan **[P]**, se confirmar horas
Liberação para uso	Aruak
Cobrança e NF	Gabriela
Pagamentos e Mais Controle	Flávia

Horas por pessoa

Etapa	Aruak	Equipe
Visita de medição com trajeto	2,5 h	—
Enquadramento e proposta	2 h	—
Apresentação ao cliente	1 h	—
Cotações	—	3 h técnico
Compra e recebimento do material	—	2 h técnico + 2 h adm
Início e conferência do material	1,5 h	—
Acompanhamento diário	—	3 h técnico
Verificação intermediária	1 h	—
Fim dos trabalhos e liberação	1,5 h	—
Pós-entrega em 30 dias	1 h	—
Total **[E]**	**10,5 h**	**8 h técnico + 2 h adm**

Sequência de execução

1. Fotos pelo Scanner ou WhatsApp e visita de medição (até 1 h no local).
2. Ficha de enquadramento preenchida.
3. Cotações com status: confirmado por escrito, estimado ou impede prometer.
4. Proposta com composição de custos de até 67% do preço e as três datas.
5. Apresentação em pessoa; assinatura e 50%.
6. Compra do material só depois do sinal; aprovação do condomínio.
7. Mobilização e proteção; teste final de percussão; preparação da base.

8. Aplicação conforme a ficha técnica do fabricante, com registro diário e fotos.
9. Fim dos trabalhos no local; 40%.
10. Cura e verificação: aderência, acabamento, ralos com teste de água, vedação.
11. Termo de liberação para uso; 10%.
12. Pós-entrega em 30 dias: foto do ambiente em uso e pedido de indicação.

Reparo Rápido · aceite, riscos e dinheiro

O aceite tem duas etapas: fim dos trabalhos no local e liberação para uso.

Aceite

Fim dos trabalhos: termo com fotos, sem material ou entulho no imóvel. **Liberação para uso:** termo assinado pelo cliente, com checklist (aderência por percussão em pontos marcados, ausência de fissuras, caimento e escoamento dos ralos com teste de água, vedação de cantos e metais, limpeza) e os cuidados de uso do fabricante.

Riscos

Risco	Tratamento
Aplicador não identificado	Impede proposta com preço e data
Umidade ou peças soltas acima do limite	Condição oculta ou diagnóstico antes
Cura maior que a prevista	Data de uso só pela ficha técnica, nunca por estimativa
Único banheiro da casa	Plano alternativo combinado antes
Material atrasa	Início só com material entregue ou data escrita do fornecedor
Garantia do sistema	Aplicação conforme o fabricante, com registro
Compra antes do sinal	Proibida: o dinheiro de um contrato não paga outro

Pagamento e aquisição

50% na assinatura, 40% no fim dos trabalhos no local, 10% na liberação [P]. O sinal precisa cobrir material, mobilização e ART.

Aquisição: Scanner (código REPARO), catálogo, clientes antigos e arquitetos. A visita de medição gratuita é custo de venda e está nas horas do Aruak.

REGRA DE PREÇO DO PREÇO FECHADO [P]

Todos os custos, inclusive equipe, ART, contingência e aquisição, cabem em até 67% do preço: 8% vão para tributos e 25% ficam preservados para as horas do Aruak, a garantia e o risco. **Preço = custos ÷ 0,67.** Em R$ 19.400, o teto de custos é R$ 12.998. A regra antiga de custo × 1,43 deixaria 22% depois dos tributos.

Margem

Cenário	Receita	Disponível	Horas do Aruak	Disponível por hora	Saldo parcial (Aruak a R$ 100/h)	Preço para R$ 200/h	Contratos medidos
Banheiro do Alexandre, indicação [S]	R$ 19.400	R$ 4.877,61	10,5 h	R$ 464,53	R$ 3.827,61	R$ 16.380,86	0
O mesmo, vindo do Scanner (+R$ 35)	R$ 19.400	R$ 4.842,61	10,5 h	R$ 461,20	R$ 3.792,61	R$ 16.418,90	0

Critério para manter, ajustar ou suspender

Resultado medido em cada reparo	Decisão
Liberação na data prometida, custo até 5% acima do orçado, disponível de R$ 200/h ou mais e nenhum aditivo sem autorização	**Manter**; depois de 2 casos medidos, publicar o prazo real
Custo de 5% a 15% acima ou liberação até 2 dias depois	**Ajustar** composição, contingência ou cronograma
Custo mais de 15% acima, liberação mais de 2 dias depois, condição oculta em 2 de 3 casos ou garantia acionada em 90 dias	**Suspender** o preço fechado e rever o enquadramento

Ficha de enquadramento · banheiro do Alexandre

Primeiro caso do Reparo Rápido. Cada item fica em uma de três colunas: confirmado por escrito, apenas estimado ou impede prometer preço ou prazo.

Item	Registro do caso Alexandre	Status
Proposta	Enviada em 23/10 **[A]**. Aceite, pagamento e entrega não registrados	Confirmado por escrito (envio)
Valor e escopo da proposta	Abrir o arquivo de 23/10 e copiar aqui. Faixa simulada anterior: R$ 18,9 a R$ 20,8 mil **[E]**; exemplo deste manual: R$ 19.400 **[S]**	Apenas estimado
Sistema	Microcimento sobre o revestimento existente, conforme o estudo feito **[A]**. Ficha técnica do fabricante para área molhada	Impede prometer até ter a ficha
Aplicador	Não localizado	Impede prometer
Medidas do ambiente	[piso m² · paredes m² · box] **[S]** 4 m² de piso e 20 m² de parede	Medir na visita
Peças soltas (% da área de referência)	[resultado da percussão]	Impede preço até medir
Umidade da base e do box	[leituras]	Impede preço até medir
Vazamento, infiltração ou mofo	[sim ou não, com foto]	Se sim, Visita Diagnóstica antes
Único banheiro da casa?	[perguntar]	Define o plano de uso
Condomínio e horários	[regulamento, síndico, elevador]	Impede data de início
Metais e acessórios no escopo	[lista com o cliente]	Apenas estimado
Três datas	Nenhuma confirmada	Impede prometer
Decisor e forma de pagamento	[quem decide e como prefere pagar]	Perguntar antes da apresentação

LEITURA DO CASO HOJE

Há proposta enviada, mas sem aplicador, sem ficha técnica do sistema, sem medição de peças soltas e umidade e sem datas. **Não dá para garantir preço nem data de uso.** Próxima ação: perguntar ao Alexandre o que aconteceu com a proposta; se houver interesse, agendar a visita de medição e cotar sistema e aplicador antes de reapresentar.

Mensagem para retomar o caso (Aruak)

Alexandre, boa tarde. Te mandei a proposta do banheiro no dia 23 e queria saber como ficou do seu lado.

Antes de você decidir, quero voltar aí para medir o revestimento e a umidade com calma. Isso me deixa fechar o preço e as datas de início, de fim e de volta ao uso com segurança.

Consigo [dia] às [hora] ou [dia] às [hora]. Algum dos dois funciona para você?

Antes de enviar: conferir no arquivo da proposta o que foi dito sobre valor e prazo. Se a proposta citou “quatro dias”, corrigir na reapresentação para as três datas medidas.

Condições ocultas, datas e caixa

Três datas separadas e nenhuma execução adicional sem autorização escrita.

Condições ocultas

Parar a parte afetada, fotografar com escala, registrar o impacto, orçar a alternativa e colher autorização escrita antes de executar. A contingência cobre variações dentro do escopo (perdas, base um pouco pior dentro dos 10%); o que está fora do escopo vira aditivo autorizado.

Achado durante a execução	O que fazer	Efeito
Peças soltas acima de 10% até 30% da área	Orçar o reassentamento adicional por m²	Aditivo e, em geral, mais um dia
Peças soltas acima de 30%	Parar e reavaliar como reforma	Gestão de Obra ou novo escopo
Umidade acima do limite do fabricante	Parar; secagem ou Visita Diagnóstica	Nova data de início da aplicação
Vazamento em tubulação embutida	Parar; reparo hidráulico com proposta própria	Nova data de uso
Reboco oco ou base desagregada	Regularização adicional	Aditivo e prazo
Ralo ou sifão quebrado	Troca por preço unitário	Aditivo pequeno

Registro de condição oculta nº __
Data, hora e quem encontrou
O que foi encontrado e onde (fotos com escala)
Por que não era visível na medição
Impacto no preço (alternativas com valor)
Impacto na data de fim e na data de uso
Decisão do cliente: autorizo a alternativa __ / não autorizo
Assinatura ou “autorizo” por WhatsApp, com data

Critérios para prometer início, fim e liberação

Data prometida	Só prometer quando	Exemplo [S]
Início (mobilização)	Contrato e 50% recebidos; material entregue ou com data escrita do fornecedor; aplicador com data escrita; condomínio de acordo; plano de uso combinado; enquadramento sem impeditivo	Dia 5 depois da assinatura
Fim dos trabalhos no local	Cronograma diário do aplicador pela ficha técnica (camadas e intervalos), com um dia de folga para a base. Nenhum “até 4 dias” antes de dois casos medidos	Dia 12
Liberação para uso	Fim dos trabalhos + cura indicada pelo fabricante para área molhada + verificação com teste de água + termo assinado	Dia 19

Caixa do contrato [S]

Dia	Lançamento	Valor	Acumulado
0	Sinal de 50% na assinatura	R$ 9.700,00	R$ 9.700,00
0	ART	−R$ 285,59	R$ 9.414,41
2	Material do sistema, metais e proteção	−R$ 4.900,00	R$ 4.514,41
5	Aplicador: 30% na mobilização	−R$ 1.368,00	R$ 3.146,41
7	Preparação da base	−R$ 700,00	R$ 2.446,41
8	Ralos e impermeabilização	−R$ 650,00	R$ 1.796,41
12	40% no fim dos trabalhos no local	R$ 7.760,00	R$ 9.556,41
12	Aplicador: 70% no fim	−R$ 3.192,00	R$ 6.364,41
12	Frete e descarte	−R$ 300,00	R$ 6.064,41

Dia	Lançamento	Valor	Acumulado
19	10% na liberação para uso	R$ 1.940,00	R$ 8.004,41
30	Equipe interna e deslocamentos (folha do mês)	−R$ 850,00	R$ 7.154,41
40	Tributos sobre o recebido	−R$ 1.552,00	R$ 5.602,41

O menor acumulado é R$ 1.796,41, no dia 8: o contrato nunca fica negativo se a compra acontecer depois do sinal. No fim, R$ 5.602,41 = disponível de R$ 4.877,61 + contingência de R$ 724,80, que fica reservada até 30 dias depois da liberação.

Família Medeiros e a obra-exemplo

O caso real mostra a estrutura de uma obra administrada; a obra-exemplo simulada mostra como preencher os modelos.

O QUE SE SABE [A]

Obra da Família Medeiros, pela Resolve, em 2022: orçamento 000041 de 17/05/2022, obra 22.003, **R$ 253.320,82**, cronograma físico-financeiro quinzenal de junho de 2022 a fevereiro de 2023 (9 meses planejados). Foi o uso anterior do método de administração do BORA pelo Aruak.

Etapa (cronograma Resolve)	Valor
ART	R$ 407,10
Caçamba	R$ 5.664,00
Nivelamento	R$ 15.074,97
Demolição	R$ 14.254,40
Infraestrutura hidráulica	R$ 14.562,20
Poço de infiltração	R$ 7.736,08
Alvenarias e estrutura	R$ 28.173,21
Calçada	R$ 3.904,74
Impermeabilização	R$ 5.298,20

Etapa (cronograma Resolve)	Valor
Cobertura	R$ 42.432,50
Infraestrutura elétrica	R$ 21.103,12
Forro	R$ 3.622,13
Revestimento	R$ 42.196,63
Marmoraria	R$ 8.516,18
Pintura	R$ 19.137,71
Esquadrias	R$ 19.821,64
Limpeza	R$ 1.416,00
Soma das etapas	**R$ 253.320,81**

A soma das etapas dá R$ 253.320,81; o orçamento registra R$ 253.320,82. A diferença de R$ 0,01 é arredondamento do documento original.

Os quatro dados que faltam

Dado a reconstruir	Onde procurar	O que muda
Honorários efetivamente recebidos	Contrato da Resolve, extratos de 2022 e 2023, notas fiscais	Se o método pagou a equipe
Duração real	Cronograma, conversas da obra, termo de entrega	Peso da prorrogação
Horas do Aruak	Agenda, conversas, deslocamentos	Disponível por hora real
Quem sustentava o campo	Memória do Aruak e da equipe da época	Quem pode ser o coordenador agora

O QUE O CASO JÁ ENSINA, ANTES DA RECONSTRUÇÃO [S]

Se a Medeiros fosse cobrada hoje com fixo de R$ 5.000 por 9 meses e taxa média de 9,8%, o cliente pagaria R$ 69.825,44, ou 27,6% da obra: caro demais. Com um honorário dimensionado para uma carga mensal menor (Aruak 10 h, coordenador 24 h, 6 h administrativas, 9 idas), o mínimo para a meta seria R$ 4.491,01 por mês, ou R$ 40.419,09 em 9 meses (16,0% da obra).

Lição: a duração pesa mais que o valor da obra. Obra longa pede carga mensal menor e honorário dimensionado pela equipe, não o fixo de uma obra de 4 meses.

Obra-exemplo usada nos modelos [S]	Orçado
Serviços preliminares, demolição e caçamba	R$ 18.000
Infraestrutura hidráulica e elétrica	R$ 42.000
Alvenaria, estrutura e reboco	R$ 38.000
Cobertura e impermeabilização	R$ 45.000
Revestimentos e pisos	R$ 60.000
Forro e pintura	R$ 25.000
Esquadrias, louças, metais e marmoraria	R$ 42.000
Limpeza e entrega	R$ 5.000
Contingência do cliente (10%)	R$ 25.000
Custo direto pago pelo cliente	**R$ 300.000**

Casa térrea em reforma geral, R$ 300 mil de custo direto, 4 meses (16 semanas), com etapas agrupadas no padrão da Medeiros. Os modelos das próximas páginas mostram o mês 2 dessa obra.

Ordem de compra e medição

Toda compra passa por ordem com propostas comparadas e aprovação do cliente. Só o que foi medido é pago.

Ordem de compra

Ordem de Compra nº 007 [S]	
Obra e etapa	Obra-exemplo · Revestimentos e pisos
Item	Porcelanato 90×90 retificado acetinado, piso social: 85 m² + 10% de perdas = 93,5 m²
Necessário na obra até	15/12 (semana 9)
Preparada por	Coordenador de campo, 03/12

Proposta	Preço por m²	Total (93,5 m²)	Entrega	Pagamento	Observação
A · Loja A	R$ 89,90	R$ 8.405,65	10 dias	Boleto em 30 dias	Lote único garantido
B · Loja B	R$ 94,50	R$ 8.835,75	5 dias	PIX à vista	—
C · Loja C	R$ 86,00	R$ 8.041,00	20 dias	PIX à vista	Entrega depois da data de necessidade

Recomendação: proposta A. É a mais barata entre as que chegam a tempo e garante lote único. A C custa R$ 364,65 menos, mas entrega depois da data de necessidade e atrasaria o piso em cerca de uma semana. A B custa R$ 430,10 mais.

Decisão do cliente: "Aprovo a proposta A" · data · assinatura ou mensagem de WhatsApp. **Pagamento:** direto do cliente ao fornecedor, com nota fiscal em nome do cliente. **Recebimento:** coordenador confere quantidade, lote, tonalidade e quebras.

No honorário mensal não há taxa por ordem de compra. Se o contrato for de fixo mais taxa, a ordem informa a taxa da etapa: pisos, 10% = R$ 840,57.

Medição

Serviço	Un.	Qtd.	Preço un.	Total	Acum. anterior	Acum. atual	Valor acumulado	Liberar agora
Alvenaria de vedação	m²	120	R$ 45	R$ 5.400	100%	100%	R$ 5.400	R$ 0
Chapisco e reboco	m²	380	R$ 32	R$ 12.160	40%	75%	R$ 9.120	R$ 4.256
Contrapiso	m²	150	R$ 28	R$ 4.200	0%	50%	R$ 2.100	R$ 2.100
Assentamento de revestimento de parede	m²	110	R$ 55	R$ 6.050	0%	0%	R$ 0	R$ 0
Assentamento de piso	m²	150	R$ 60	R$ 9.000	0%	0%	R$ 0	R$ 0
Rodapé	m	119	R$ 10	R$ 1.190	0%	0%	R$ 0	R$ 0
Total do contrato de mão de obra				**R$ 38.000**		**43,7%**	**R$ 16.620**	**R$ 6.356**

Medição nº 03 [S] · empreiteiro-núcleo de alvenaria e revestimento · semana 6. Pago antes: R$ 10.264. A liberar: **R$ 6.356**, acima de R$ 5.000: validação do Aruak. Checklist de aceite: prumo e nível com régua de 2 m, esquadro, espessura do reboco, limpeza, fotos 12 a 18. Reprovado e refeito antes da medição: reboco do banheiro 2. Assinaturas: coordenador (mediu), Aruak (validou), empreiteiro (ciente), cliente (autoriza o pagamento direto).

Relatório semanal e fechamento financeiro

O cliente recebe o relatório toda sexta e o fechamento até o 5º dia útil do mês seguinte.

Relatório semanal · semana 6 de 16 · 30/11 a 04/12 [S]	
Situação	Atenção Cobertura com 2 dias de atraso por chuva; cronograma geral mantido
Feito na semana	Reboco interno em 75%; contrapiso em 50%; infraestrutura elétrica em 60%; telhas da área gourmet trocadas (aditivo 01)
Medições liberadas	Medição 03, alvenaria e revestimento: R$ 6.356 · Medição 02, elétrica: R$ 3.200, a pagar até 07/12
Compras	OC-007 porcelanato: aprovar até 04/12 · OC-008 metais: em cotação
Decisões pendentes do cliente	Metais até 09/12 (sem isso, louças e metais atrasam 1 semana) · OC-007 até 04/12 (sem isso, o piso da sala começa na semana 10)
Próximos 7 dias	Concluir reboco; iniciar revestimento dos banheiros; passar cabos
Riscos e problemas	Previsão de chuva por 3 dias · Diagnóstico e Soluções 02 enviado ao arquiteto (viga interfere no forro da cozinha), resposta até 08/12
Dinheiro do cliente	Pago até agora: R$ 90.300 · Medido a pagar: R$ 8.600 · Previsão das próximas 2 semanas: R$ 21.000
Visitas	Coordenador em 01/12 e 03/12 · Aruak em 30/11 · reunião com o cliente em 04/12
Fotos	Mapa de fotos com os mesmos ângulos do projeto, fotos 1 a 24

Fechamento financeiro · mês 2 de 4 [S]

Etapa	Orçado	Contratado	Pago pelo cliente	Medido a pagar	Custo para terminar	Projeção	Desvio
Serviços preliminares, demolição e caçamba	R$ 18.000	R$ 17.200	R$ 17.200	R$ 0	R$ 0	R$ 17.200	−R$ 800
Infraestrutura hidráulica e elétrica	R$ 42.000	R$ 43.500	R$ 22.900	R$ 3.200	R$ 17.400	R$ 43.500	R$ 1.500
Alvenaria, estrutura e reboco	R$ 38.000	R$ 37.000	R$ 25.900	R$ 0	R$ 11.100	R$ 37.000	−R$ 1.000
Cobertura e impermeabilização	R$ 45.000	R$ 46.800	R$ 18.000	R$ 5.400	R$ 23.400	R$ 46.800	R$ 1.800
Revestimentos e pisos	R$ 60.000	R$ 8.405,65	R$ 0	R$ 0	R$ 60.000	R$ 60.000	R$ 0
Forro e pintura	R$ 25.000	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 25.000	R$ 25.000	R$ 0
Esquadrias, louças, metais e marmoraria	R$ 42.000	R$ 12.600	R$ 6.300	R$ 0	R$ 35.700	R$ 42.000	R$ 0
Limpeza e entrega	R$ 5.000	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 5.000	R$ 5.000	R$ 0
Total sem contingência	**R$ 275.000**	**R$ 165.505,65**	**R$ 90.300**	**R$ 8.600**	**R$ 177.600**	**R$ 276.500**	**R$ 1.500**

Contingência do cliente: R$ 25.000 orçados; desvio líquido de R$ 1.500 até aqui (hidráulica +R$ 1.500, cobertura +R$ 1.800 do aditivo 01 aprovado, preliminares −R$ 800, alvenaria −R$ 1.000); saldo de contingência R$ 23.500. Projeção final: R$ 276.500 + contingência não usada = R$ 300.000.

Honorários da Entre Colunas	Valor
Previstos (4 × R$ 12.350)	R$ 49.400
Faturados e recebidos até o mês 2	R$ 24.700
A receber (meses 3 e 4)	R$ 24.700
Prorrogação	nenhuma até aqui

Visão do controlador (mês 2)	Valor
Recebido	R$ 12.350
(−) Coordenador, administrativo e idas	−R$ 2.730
(−) Tributos	−R$ 988
Caixa livre do mês, antes do Aruak	**R$ 8.632**
(−) 20 h do Aruak a R$ 100	−R$ 2.000
Saldo do mês	**R$ 6.632**

Proposta paga e amostra de entrega

A proposta tem uma página e começa pela preocupação do cliente. A amostra mostra o que ele leva para casa.

Proposta · Orçamento Executivo com Plano de Obra [S]	
Sua preocupação	“Recebemos três orçamentos que não dá para comparar e o mais barato parece incompleto.”
A pergunta que vamos responder	Quanto custa executar o projeto do escritório [nome], etapa por etapa, e o que precisa ser comprado primeiro?
O que você recebe	Quantitativos por etapa, preços com fornecedor identificado e exclusões; cronograma; curva de desembolso; compras críticas; plano de obra; reunião de apresentação com o arquiteto; uma rodada de ajuste
O que não está incluído	Projeto, compatibilização, aprovação na prefeitura, mobiliário solto; mudanças de projeto depois de iniciado o orçamento (hora técnica)
Documentos que precisamos	Lista mínima da página anterior, até [data]
Prazo	15 dias úteis depois dos documentos completos; apresentação em [data]
Investimento	R$ 5.000: 50% na contratação e 50% na apresentação. Preços cotados válidos por 30 dias
Se executar com a Entre Colunas	Condições da gestão apresentadas junto com o orçamento; nenhuma obrigação de contratar
Responsável técnico	Eng. Aruak Junqueira · CREA 1014776589 D/GO, com ART
Próximo passo	Aceite por escrito e PIX da entrada; levantamento no imóvel em [data]

Amostra de Estudo de Viabilidade [S]	Essencial	Equilibrado (recomendado)	Completo
Faixa de investimento	R$ 210 a 235 mil	R$ 265 a 290 mil	R$ 330 a 360 mil
O que muda	Mantém esquadrias; acabamento padrão	Troca esquadrias; marcenaria nos quartos	Inclui área gourmet e automação
Prazo estimado de obra	3 meses	4 meses	5 meses
Gestão, se executar conosco	Honorário mensal por 3 meses	Honorário mensal por 4 meses	Honorário mensal por 5 meses

Amostra de Orçamento Executivo: etapas que mais pesam [S]	Valor	Peso	Acumulado
Revestimentos e pisos	R$ 60.000	21,8%	21,8%
Cobertura e impermeabilização	R$ 45.000	16,4%	38,2%
Infraestrutura hidráulica e elétrica	R$ 42.000	15,3%	53,5%
Esquadrias, louças, metais e marmoraria	R$ 42.000	15,3%	68,7%
Alvenaria, estrutura e reboco	R$ 38.000	13,8%	82,5%

Desembolso do cliente	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Contingência	Total
Previsto [S]	R$ 45.000	R$ 55.000	R$ 100.000	R$ 75.000	R$ 25.000	R$ 300.000

Compras críticas da amostra: esquadrias (45 dias de fabricação), marcenaria (30 a 45 dias), marmoraria (20 dias depois da medição), porcelanato sob encomenda (20 dias). Cada uma vira data-limite de decisão no cronograma.

Eng. Aruak Junqueira · CREA 1014776589 D/GO
WhatsApp (62) 98170-8669

Engenheiro do Condomínio

A síndica deixa de achar que o prédio está em dia e passa a mostrar o que está em dia: calendário do que vence, prioridades com responsável e prazo e relatório curto para a assembleia, assinado por engenheiro.

O ponto de partida

Um prédio de 1992 já passou da vida útil de projeto de vários sistemas, e o Trípoli trocou o gás de cozinha pelo elétrico. A responsabilidade pela conservação é da síndica (Código Civil, art. 1.348). O Dossiê do Prédio já mostrou o retrato inicial.

Implantação, uma vez

Transforma o levantamento inicial em base de gestão: cadastro de sistemas e fornecedores, documentos recebidos e faltantes, calendário de vencimentos com datas reais, plano anual de manutenção (ABNT NBR 5674), prioridades com responsável e prazo e o plano de 90 dias apresentado à síndica, com ART.

Acompanhamento mensal

- **Essencial:** 1 visita programada por mês, relatório mensal, calendário atualizado, 1 demanda de cotação com até 3 propostas comparadas e até 4 consultas por WhatsApp em horário comercial.
- **Completo:** 2 visitas por mês, com verificação do que foi encaminhado, 2 demandas de cotação e até 8 consultas.

O que não está incluído

- Execução de obras: durante o piloto, não executamos obras no condomínio assessorado.
- Fiscalização de obra ou serviço de terceiros.
- Laudos com ART própria (inspeção predial, elétrica, SPDA, incêndio, fachada), com proposta específica.
- Emergência fora do horário comercial.
- A ronda visual não abre painel energizado e não substitui laudo.

Quem decide

Contratar, fiscalizar e aceitar fornecedores continua com o condomínio. Nós observamos, orientamos, registramos e alertamos por escrito. O relatório é do condomínio.

Contrato

12 meses, sem fidelidade e sem multa: qualquer parte encerra com aviso de 30 dias. Reajuste anual pelo IPCA. Fotos só para os usos autorizados.

Investimento

Implantação (50% na assinatura, 50% na entrega do plano de 90 dias)	**R$ 2.600**
Essencial	**R$ 1.600/mês**
Completo	**R$ 2.200/mês**

Condição de piloto: [preencher com o que foi combinado com a síndica antes desta proposta]. Valores cheios escritos.

Próximo passo

Escolher entre começar pela implantação e decidir o plano mensal na entrega do plano de 90 dias, ou contratar a implantação com o plano mensal desde já.

Apresentação à síndica em [data]; assembleia em [data], se necessária.

Engenheiro do Condomínio · ficha interna

O Trípoli testa se a síndica precisa de acompanhamento contínuo depois de receber o primeiro plano.

O que foi prometido à Carmem

O que já foi dito à Carmem	Fonte	Como o manual preserva	Situação
Dossiê do Prédio por fonte pública, gratuito	Dossiê de 16/10	Base da implantação	Entregue
Vistoria gratuita de 2 h e dossiê completo em 5 dias úteis	Roteiro de 16/10	Cumprir antes da proposta; o que for reaproveitado entra uma vez como custo de aquisição	[confirmar]
Alerta de Vencimentos gratuito, até 15 obrigações	Roteiro	Oferecido se ela não contratar	Disponível
“Proposta clara, sem fidelidade”	Dossiê	12 meses, sem multa, aviso de 30 dias	Preservado
“Não executamos obras dentro da assessoria mensal. O relatório é do condomínio, não de quem quer vender serviço.”	Dossiê	Sem venda de execução ao condomínio durante o piloto	Preservado
O valor vem como “fração pequena da arrecadação”	Roteiro	Mostrar o percentual com a arrecadação real	[arrecadação]
Piloto “com desconto e valor cheio escrito, nunca gratuito”; o arquivo 09 fala em 30% nas 3 primeiras mensalidades	Roteiro (Q6) e arquivo 09	Valores cheios na proposta; condição de piloto igual ao que foi dito	[pendente]
Fotos só com autorização	Roteiro	Cláusula de dados e uso de imagem separada	Preservado

DECISÃO PARA O TRÍPOLI: ASSINATURA OU IMPLANTAÇÃO PRIMEIRO

Pergunta-chave à Carmem: **“Depois que resolvermos a primeira lista de problemas, que decisão você ainda vai precisar tomar todo mês com a ajuda de um engenheiro?”** Se ela tiver decisões mensais recorrentes, aprovar a frequência e indicar quem autoriza a despesa: apresentar a assinatura. Se a necessidade for organizar documentos e priorizar intervenções: oferecer a implantação avulsa e combinar a revisão na entrega do plano. Antes de qualquer valor, recuperar o que foi prometido sobre desconto. Se nada foi prometido, não dar desconto; se foram 30% nas 3 primeiras mensalidades, honrar (custo de R$ 1.440 no Essencial).

Implantação, Essencial e Completo

	Implantação	Essencial	Completo
Presença	2 idas de levantamento complementar e reunião de entrega	1 visita programada por mês	2 visitas por mês
Entrega	Inventário, documentos, calendário, plano anual, plano de 90 dias, ART	Relatório mensal, calendário, pendências com responsável	Idem, com o que evoluiu entre as visitas
Cotações	—	1 demanda por mês, até 3 propostas	2 demandas por mês
Consultas por WhatsApp	—	Até 4 por mês, resposta em 1 dia útil	Até 8 por mês
Preço	R$ 2.600, 50% e 50%	R$ 1.600 por mês	R$ 2.200 por mês

Horas por pessoa

Horas por mês [E]	Aruak	Yan	Adm	Idas
Essencial, Aruak sozinho no campo	6,5 h	—	3 h	1
Essencial em supervisão (meses 1 a 3)	5 h	6,25 h	3 h	1

Horas por mês [E]	Aruak	Yan	Adm	Idas
Essencial, Yan no campo após a passagem	2 h	6,25 h	3 h	1
Completo, Aruak sozinho no campo	10 h	—	3 h	2
Completo em supervisão	8 h	11 h	3 h	2
Completo, Yan no campo	3 h	11 h	3 h	2
Implantação (uma vez), com o Yan	8 h	8 h	2 h	2
Implantação, Aruak sozinho	14 h	—	2 h	2

Responsáveis: relacionamento e proposta, Aruak · campo nos meses 1 a 3, Aruak e Yan juntos · depois da passagem, Yan · relatório, Yan rascunha e Aruak revisa e assina · calendário e Alerta de Vencimentos, Gabriela · cobrança, NF e ART anual, Gabriela · Mais Controle, Flávia. A v5 estimava 8 h do Yan no Completo; este manual usa 11 h, coerente com as 6,25 h de uma visita do Essencial.

Engenheiro do Condomínio · operação e dinheiro

Sequência, aceite, riscos, caixa, margem e regra de decisão.

Sequência de execução

1. Recuperar as 4 informações da reunião de 16/10 (o que ela precisa decidir, quantas visitas isso exige, quem aprova, o que disse sobre valor) e o desconto prometido.
2. Apresentar em pessoa um plano principal, com um preço e um escopo.
3. Assinatura e 50% da implantação; registro da ART anual depois da entrada.
4. Implantação em 4 semanas: pasta de documentos, levantamento complementar, cadastro, calendário, plano anual e plano de 90 dias.
5. Reunião de entrega do plano: 50% restantes e, na assinatura, primeira mensalidade.
6. Rotina mensal: visita, relatório, cotações, alertas.
7. Dia 90: reunião de avaliação com a síndica.
8. Passagem do campo ao Yan pela regra de delegação.

Aceite: implantação aceita com o termo de recebimento do plano de 90 dias; mensal, com o relatório enviado até o 5º dia útil do mês seguinte e os alertas registrados; dia 90, com a ata curta da avaliação.

Riscos

Risco	Tratamento
Troca de síndico (contrato sem fidelidade)	Avatar com mandato de 12 meses ou mais; relatório útil para o conselho
Arrecadação baixa para a mensalidade	Confirmar a arrecadação real (o dossiê estima de R$ 15 mil a R$ 35 mil)
Escopo crescendo pelo WhatsApp	Limites escritos; o que passar vira visita extra autorizada
Aruak preso no campo depois do 3º mês	Regra de delegação; se não acontecer até o 6º mês, rever preço ou escopo
Pedido de obra ou de fiscalização gratuita	Fora do escopo; sem venda de execução no piloto
Cancelamento no 3º mês	ART anual já paga pesa R$ 95,20 por mês atendido

Pagamento, aquisição e caixa

Implantação 50% e 50%; mensalidade antecipada até o dia 10 [P]; ART anual de R$ 285,59 registrada depois da entrada. O contrato não fica negativo.

Aquisição: indicação (Letícia), síndicos indicados por síndicos, Dossiê do Prédio gratuito e Scanner (código SÍNDICO). O tempo da vistoria gratuita reaproveitado entra uma única vez como aquisição.

Margem

Cenário	Receita	Disponível	Horas do Aruak	Disponível por hora	Saldo parcial (Aruak a R$ 100/h)	Preço para R$ 200/h	Contratos medidos
Essencial, Aruak sozinho	R$ 1.600	R$ 1.293,20	6,5 h	R$ 198,95	R$ 643,20	R$ 1.607,39	0
Essencial em supervisão	R$ 1.600	R$ 918,20	5 h	R$ 183,64	R$ 418,20	R$ 1.688,91	0
Essencial, Yan no campo	R$ 1.600	R$ 918,20	2 h	R$ 459,10	R$ 718,20	R$ 1.036,74	0
Completo, Aruak sozinho	R$ 2.200	R$ 1.795,20	10 h	R$ 179,52	R$ 795,20	R$ 2.422,61	0
Completo em supervisão	R$ 2.200	R$ 1.135,20	8 h	R$ 141,90	R$ 335,20	R$ 2.705,22	0
Completo, Yan no campo	R$ 2.200	R$ 1.135,20	3 h	R$ 378,40	R$ 835,20	R$ 1.618,26	0

Cenário	Receita	Disponível	Horas do Aruak	Disponível por hora	Saldo parcial (Aruak a R$ 100/h)	Preço para R$ 200/h	Contratos medidos
Implantação avulsa, com o Yan	R$ 2.600	R$ 1.633,61	8 h	R$ 204,20	R$ 833,61	R$ 2.563,47	0
Implantação avulsa, Aruak sozinho	R$ 2.600	R$ 2.113,61	14 h	R$ 150,97	R$ 713,61	R$ 3.346,08	0

Essencial a R$ 1.600: depois de 8% e de R$ 23,80 de ART alocada, e remunerando 5 h do Aruak na meta, cabem R$ 448,20 para todos os outros custos; com 6,25 h do Yan e uma ida, restam R$ 23,20 para o administrativo. Completo com o Aruak no campo: R$ 179,52/h; o preço para a meta seria R$ 2.422,61. Implantação avulsa com ART individual de R$ 108,39; na assinatura, a ART anual cobre implantação e mensalidades.

Critério para manter, ajustar ou suspender

Por condomínio, depois de 90 dias	Decisão
A síndica usou o relatório para pelo menos 1 decisão, mensalidade em dia, Aruak até 5 h por mês na supervisão	**Manter** e aplicar a regra de delegação
Aruak ainda no campo no 6º mês	**Ajustar:** Essencial com o Aruak sozinho precisa de R$ 1.607,39; rever preço no reajuste ou reduzir escopo
A síndica não lê nem usa o relatório, 2 mensalidades atrasadas, ou pedidos recorrentes fora do escopo	**Suspender** com aviso de 30 dias e entregar os registros

Implantação e plano de 90 dias

Modelo preenchido com os temas do Dossiê do Trípoli [S]. As datas e as prioridades reais saem dos documentos que a síndica apresentar.

Implantação em 4 semanas

1. Semana 1: lista de documentos enviada à síndica; registro da ART; agenda das visitas.
2. Semana 2: levantamento complementar nas áreas comuns acessíveis; cadastro de sistemas e fornecedores.
3. Semana 3: calendário de vencimentos com datas reais; plano anual de manutenção (ABNT NBR 5674).
4. Semana 4: prioridades e plano de 90 dias; reunião de entrega com a síndica.

Plano de 90 dias

Quando	Ação	Quem faz	Evidência
Dias 1 a 30	Completar a pasta: CERCON e projeto de incêndio, contratos de elevador, bombas e extintores, laudos, ARTs, notas de manutenção	Síndica, com a lista da Entre Colunas	Lista de recebidos e faltantes
Dias 1 a 30	Elétrica depois da saída do gás: localizar projeto e ART do reforço. Sem documento, recomendar diagnóstico por profissional habilitado, com proposta específica	Entre Colunas recomenda; síndica decide	Item no relatório e na pauta
Dias 1 a 30	CERCON: validade, classificação e situação da digitalização dos projetos exigida pelo CBMGO (NT 01/2025, prazo de 01/01/2027, conforme o dossiê [R])	Entre Colunas verifica; síndica providencia	Data no calendário
Dias 31 a 60	Escolher as 3 prioridades com faixa de custo e quem aprova a despesa	Aruak e síndica	Prioridades assinadas
Dias 31 a 60	Primeira demanda de cotação, por exemplo limpeza dos reservatórios com certificado ou laudo do SPDA, conforme o que estiver vencido	Entre Colunas cota; condomínio contrata	Comparativo com até 3 propostas
Dias 31 a 60	Pauta técnica para a assembleia, se a despesa depender dela	Aruak e síndica	Pauta enviada
Dias 61 a 90	Verificar o que foi encaminhado: extintores, iluminação de emergência, relatório anual do elevador	Yan na visita do mês	Checklist com fotos
Dias 61 a 90	Inspeção predial (ABNT NBR 16747): recomendar data, sem obrigação municipal em Goiânia	Entre Colunas recomenda	Item no plano anual
Dia 90	Reunião de avaliação: o que mudou, quais decisões foram tomadas, continuar, ajustar ou encerrar	Aruak e síndica	Ata curta

NA IMPLANTAÇÃO AVULSA

A síndica recebe o plano e executa com o condomínio. A Entre Colunas combina, na entrega, uma reunião de revisão no dia 90 (incluída) e oferece o Essencial a partir dali. Na assinatura, as ações da Entre Colunas acontecem dentro das visitas mensais.

Checklist da visita

Ronda visual das áreas comuns acessíveis: parte fixa em toda visita e um tema por mês em rodízio. Não sustenta conclusão sobre capacidade elétrica, elevador ou sistema de incêndio.

	Parte fixa (toda visita, cerca de 1 h)	O que olhar	Registro
☐	Ocorrências	O que aconteceu desde a última visita, com zelador e síndica	Lista
☐	Extintores	Lacre, manômetro, data da recarga, acesso livre, sinalização	Foto e data
☐	Iluminação de emergência	Botão de teste; blocos apagados	Quantos falharam
☐	Rotas de fuga	Escada e corredores livres; porta corta-fogo fechando sozinha	Foto se houver problema
☐	Quadro geral, por fora	Sem abrir o painel: cheiro de queimado, ruído, tampa quente, identificação, relato de desarme	Ok ou alerta
☐	Casa de bombas	Funcionamento e alternância, vazamento, ruído	Ok ou falha
☐	Reservatórios	Nível, tampa, data da última limpeza, só com acesso seguro	Data
☐	Elevador	Data da última visita da conservadora, chamados do mês, nivelamento	Data e chamados
☐	Garagem e subsolo	Umidade, infiltração, fissura nova, ralos, armadura aparente	Foto comparativa
☐	Hidrômetro	Leitura do mês; salto indica vazamento	Leitura
☐	Portão, cerca e interfone	Funcionamento, sensor, sinalização	Ok ou falha
☐	Documentos	O que vence nos próximos 60 dias	Alerta à síndica

Tema do mês

Mês	Tema do mês (cerca de 1 h)	Mês	Tema do mês
1	Elétrica documental: projeto, ART do reforço pós-gás, relatos	7	Estrutura aparente na garagem e no térreo
2	Cobertura e impermeabilização, onde o acesso for seguro	8	Elevador documental e casa de máquinas
3	SPDA visual e data do último laudo	9	Pré-chuva: calhas, ralos, descidas
4	Fachada e peitoris, do térreo e das janelas	10	Lazer e acessibilidade
5	Hidráulica: prumadas visíveis, registros, tetos	11	Perímetro: cerca, câmeras, iluminação
6	Incêndio: hidrantes, mangueiras, sinalização, CERCON	12	Revisão anual e relatório para a assembleia

SEGURANÇA E OCORRÊNCIA CRÍTICA

Quem vai a campo não abre painel energizado nem atesta capacidade elétrica (NR-10). Cobertura com risco de queda acima de 2 m só com autorização, aptidão, capacitação (NR-35), análise de risco e meios de proteção; sem isso, registrar a limitação. Risco relevante na visita: aviso imediato à síndica, com horário, destinatário, orientação e encaminhamento registrados, consolidados no relatório. Na estação de chuva, infiltração entra na parte fixa.

Relatório mensal, limites e delegação ao Yan

O relatório cabe em duas páginas e termina sempre com o que cabe à síndica decidir.

Relatório mensal (2 páginas)	Exemplo de preenchimento, mês 1 [S]
1. Semáforo por sistema e o que mudou	Incêndio: amarelo CERCON e projeto a confirmar · Elétrica: amarelo ART do reforço não localizada · Elevador: verde conservadora em dia; relatório anual a localizar · Reservatórios: amarelo limpeza sem certificado · Cobertura: não vista acesso sem proteção
2. O que vence em 60 dias	Recarga dos extintores; limpeza dos reservatórios (datas a confirmar nos documentos)
3. Três prioridades, com faixa de custo	Diagnóstico elétrico pós-gás · situação do CERCON e digitalização · limpeza dos reservatórios com certificado
4. Cotações em andamento e quem decide	Limpeza dos reservatórios: 2 de 3 propostas recebidas; decide a síndica
5. Resolvido e pendente	Resolvido: lista de documentos entregue. Pendente: pasta do elevador
6. Limitações da visita	Cobertura não acessada por falta de proteção (NR-35); quadro geral avaliado só por fora
7. Fotos e assinatura	Até 6 fotos; Eng. Aruak Junqueira · CREA 1014776589 D/GO

Limites de atendimento

- Visitas programadas: 1 no Essencial, 2 no Completo. Visita extra só com preço informado e autorizado antes.
- Ronda visual das áreas comuns acessíveis; sem abrir painel energizado; cobertura só com condições seguras.
- WhatsApp em horário comercial, resposta em 1 dia útil: até 4 consultas por mês no Essencial e 8 no Completo.
- Cotações: 1 demanda por mês no Essencial e 2 no Completo, até 3 propostas, comparativo com critério escrito. Fornecedor que não responde em 7 dias fica registrado.
- Assembleia: até 1 participação por semestre [P].
- Fora do escopo: execução, acompanhamento e fiscalização de obra; laudos com ART própria; análise de reformas das unidades (NBR 16280); emergência fora do horário comercial.

Regra para delegar o campo ao Yan

1. Atribuição do Yan registrada: formação, o que pode fazer em campo e o que fica com o Aruak. A ART e a assinatura continuam do Aruak.
2. Horas reservadas na agenda do Yan: 6,25 h por mês no Essencial e 11 h no Completo, por condomínio.
3. NR-35 válida para as visitas com cobertura; nunca abrir painel energizado (NR-10).
4. **Duas entregas seguidas** supervisionadas, no prazo, dentro do escopo, sem omissão relevante e com revisão do Aruak dentro do tempo orçado.
5. A síndica é avisada de quem vai a campo.
6. Reversão: qualquer omissão crítica devolve a supervisão por mais duas entregas. O mês quatro, sozinho, não habilita ninguém.

Cenário mensal com a mesma agenda, equipe e caixa

Uma carteira possível para um mês do primeiro patamar, sem somar capacidades máximas incompatíveis.

Carteira do mês [S]	Qtd.	Receita	Lucro bruto	Horas do Aruak
1 obra em Gestão (honorário mensal)	1	R$ 12.350	R$ 8.560,60	26,67 h
1 Reparo Rápido de banheiro	1	R$ 19.400	R$ 4.877,61	10,5 h
1 orçamento executivo, com apoio técnico	1	R$ 5.000	R$ 3.130	10 h
1 estudo de viabilidade	1	R$ 2.500	R$ 1.626,61	6 h
1 laudo	1	R$ 3.000	R$ 2.566,61	8,25 h
1 visita por indicação direta	1	R$ 1.200	R$ 928,11	4,5 h
3 visitas vindas do Scanner	3	R$ 3.600	R$ 2.679,33	13,5 h
5 vistorias de 101 a 249 m²	5	R$ 5.750	R$ 4.410,55	22,1 h
Trípoli no Essencial, em supervisão	1	R$ 1.600	R$ 918,20	5 h
Gestão da empresa, Scanner e reunião semanal		—	—	4 h
Total		**R$ 54.400**	**R$ 29.697,62**	**110,52 h**

Quem	Horas no mês	Cabe na equipe atual?
Aruak	110,52 h	Sim, até 120 h [P]; sobra folga para imprevistos e para a dívida
Yan: coordenação da obra e condomínio	38,25 h	Só se ele confirmar cerca de 40 h livres por mês
Apoio técnico: orçamento, viabilidade e cotações do reparo	36 h	Não existe hoje: freelancer pago por entrega [pendente]
Administrativo (Gabriela), sem contar o Scanner	19,5 h	Sim

Leitura. Com a mesma agenda, a mesma equipe e o mesmo caixa, as seis frentes produzem cerca de **R$ 29.697,62** de lucro bruto com 110,52 h do Aruak: a mesma ordem de grandeza dos R$ 30 mil de hoje. O ganho do primeiro patamar não é volume: é lucro medido por produto, nenhum dinheiro de cliente no caixa da empresa e menos horas do Aruak no canteiro. Sem apoio técnico, o orçamento, a viabilidade e as cotações voltam para o Aruak e a agenda vai a cerca de 139,52 h: estoura o limite.

Nenhum produto pede dinheiro antes de receber: visita, laudo, vistoria, pré-obra e condomínio recebem antes do campo; o reparo compra só depois do sinal; a gestão recebe o honorário antes do mês. A dívida antiga fica em controle separado e não é paga com dinheiro de contrato em andamento.

Do lucro bruto de R$ 30 mil aos R$ 200 mil

Cada patamar separa receita, lucro bruto, remuneração do Aruak, saldo dos produtos e caixa livre. Avança-se quando as provas da tabela de baixo existirem.

Linha	Hoje	Patamar 1	Patamar 2	Patamar 3	Patamar 4
Receita própria do mês	a apurar	R$ 54.400	R$ 125.850	R$ 259.100	R$ 492.800
(−) Tributos	—	−R$ 4.352	−R$ 10.068	−R$ 20.728	−R$ 39.424
(−) Custos diretos (equipe alocada, terceiros, ART, idas, aquisição)	—	−R$ 20.350	−R$ 53.329	−R$ 134.125	−R$ 249.431
= Lucro bruto (disponível antes do Aruak)	**R$ 30.000 [A]**	**R$ 29.698**	**R$ 62.453**	**R$ 104.247**	**R$ 203.945**
Horas do Aruak no mês	a apurar	110,52 h	119,75 h	82,5 h	118,5 h
(−) Remuneração do Aruak (h × R$ 100)	a apurar	−R$ 11.052	−R$ 11.975	−R$ 8.250	−R$ 11.850
= Saldo dos produtos	**a apurar**	**R$ 18.646**	**R$ 50.478**	**R$ 95.997**	**R$ 192.095**
(−) Estrutura não alocada [E]	a apurar	−R$ 15.000	−R$ 24.000	−R$ 45.000	−R$ 80.000
(−) Reservas de pós-entrega [P]	—	−R$ 832	−R$ 2.414	−R$ 4.828	−R$ 8.992
= Caixa livre do mês, antes da dívida	**a apurar**	**R$ 2.814**	**R$ 24.064**	**R$ 46.169**	**R$ 103.103**

Composição dos patamares [S]: 2 = 5 obras em gestão, 2 reparos, 2 orçamentos, 1 viabilidade, 1 laudo, 1 visita e 5 condomínios com o Yan; 3 = 10 obras, 4 reparos, 3 orçamentos, 2 viabilidades, 2 laudos, 2 visitas, 8 vistorias com júnior e 12 condomínios; 4 = 22 obras, 6 reparos, 5 orçamentos, 3 viabilidades, 2 laudos, 4 visitas, 16 vistorias e 25 condomínios. Em todos, o Aruak fica abaixo de 120 h por mês.

Resultados intermediários que precisam ser comprovados

Para passar de	O que precisa estar provado (com números do Placar, do Painel de Obras e do Mais Controle)	Quem precisa existir
Hoje para o Patamar 1 (≈ R$ 30 mil, com outra qualidade)	Cada produto em teste com pelo menos 2 contratos medidos nos três indicadores · Scanner com 30 formulários e custo por cliente pago · primeira gestão com honorário recebido em dia por 2 meses · nenhum dinheiro de cliente no caixa · Trípoli decidido · os R$ 30 mil de hoje abertos por produto	Equipe atual, apoio técnico por entrega, papéis aceitos em 03/11
Patamar 1 para o 2 (≈ R$ 60 mil)	Coordenador conduz 2 obras por 8 semanas sem o Aruak na rotina (até 12 h dele por obra e mês) · regra de prorrogação aplicada sem disputa · 3 estudos de pré-obra pagos e 1 convertido em gestão · Yan aprovado na regra de passagem em 2 condomínios e 4 condomínios pagando · 3 meses seguidos de caixa livre positivo depois da estrutura · canal com contratos pagos e custo de aquisição conhecido	2º coordenador contratado depois da 3ª obra; orçamentista fixo em meio período
Patamar 2 para o 3 (≈ R$ 100 mil)	Engenheiro de obras decide a parte técnica em 4 obras · custo de aquisição de cada gestão abaixo de R$ 3.000 · margem medida em 6 obras · fechamento mensal por produto até o 5º dia útil por 6 meses seguidos · júnior aprovado em vistorias e condomínios	Engenheiro de obras, 4 coordenadores, júnior, 2 administrativos
Patamar 3 para o 4 (≈ R$ 200 mil)	10 ou mais obras simultâneas com desvio de custo até 5% e de prazo até 10% · base recorrente (condomínios e empresas) acima de R$ 25 mil de lucro bruto · dívida renegociada e em amortização · rotatividade baixa da equipe	Cerca de 16 pessoas: 2 engenheiros, 8 coordenadores, júniores, orçamentista, administrativo e comercial

O QUE OS R$ 200 MIL EXIGEM

Na administração, o dinheiro da obra não entra na receita da Entre Colunas: a escala se mede em obras simultâneas e horas de coordenação, não em faturamento. Com obras de R$ 300 mil em 4 meses, o patamar 4 pede cerca de 22 obras ao mesmo tempo (perto de R$ 20 milhões por ano de obra administrada) ou o equivalente em obras maiores. É um destino de alguns anos; os patamares mostram a ordem das provas, não um calendário.

DÍVIDA DE R$ 650 MIL

No patamar 1, depois de remunerar o Aruak e de uma estrutura estimada de R$ 15 mil, sobram R$ 2.814 por mês: quase nada para a dívida. Por isso ela precisa de plano próprio já (credores, juros, prazos e renegociação), sem usar dinheiro de contrato em andamento. Se metade do caixa livre de cada patamar fosse para o principal, sem considerar juros: patamar 2: R$ 12.032 por mês, cerca de 54 meses; patamar 3: R$ 23.084 por mês, cerca de 28 meses; patamar 4: R$ 51.551 por mês, cerca de 13 meses.

Ivan e Vicente: entregas para sustentar a parceria

Papéis propostos, não aceitos. Cada entrega tem prazo e evidência em um dos três sistemas.

Ivan · papel proposto: abertura de oportunidades e canal [P]	Prazo	Evidência
Lista de 10 escritórios de arquitetura e 10 síndicos no avatar, com contato e motivo da escolha	06/11	Placar
Conversa marcada com os 2 escritórios do teste de pré-obra	13/11	Placar com data
Pergunta fiscal ao contador: 8% por serviço, nota da gestão só sobre o honorário, compensação da Tip Toy (se mantiver a frente financeira combinada em 26/10)	13/11	Resposta escrita
1 estudo de pré-obra pago e 2 reuniões com síndicos originados por ele	18/12	Placar e Mais Controle
A partir de janeiro: reuniões qualificadas por mês, contratos pagos originados, custo de aquisição por contrato, 100% das oportunidades com origem e motivo de perda	Mensal	Placar

Vicente · papel proposto: controladoria e contratos [P]	Prazo	Evidência
Cláusulas de contratação remota de visita, laudo e vistoria: pagamento antecipado, agendamento, arrependimento (CDC, art. 49) e cancelamento	13/11	Minuta
Contratos de gestão por honorário mensal com prorrogação, do condomínio sem fidelidade e da Tip Toy com comprovação mensal	20/11	Minutas
Outubro e novembro abertos por produto no Mais Controle: receita, custos diretos, lucro bruto, horas, saldo e caixa livre; conferência dos R$ 30 mil	30/11	Mais Controle
Mapa da dívida de R$ 650 mil (credor, saldo, juros, vencimento, garantia) e proposta de plano; projeção de caixa de 13 semanas	18/12	Documento
A partir de janeiro: fechamento até o 5º dia útil; previsto × realizado por contrato; pico de caixa simulado antes de assinar contrato novo	Mensal	Mais Controle

Sem essas entregas, a empresa não passa do patamar 1: o canal (Ivan) é o que traz obras e condomínios sem consumir as horas do Aruak, e a controladoria (Vicente) é o que mostra margem e pico de caixa antes de assinar e o previsto contra o realizado depois. Alguém também precisa assumir a execução diária: coordenação de campo e suprimentos não estão com nenhum dos dois e continuam pendentes.

COMO A PARCERIA SE SUSTENTA

Os 35% em negociação dependem de entregas e de acordo próprio; nada está aceito. Toda sexta, o quadro semanal registra: **quem trouxe cliente pagante, quem manteve a margem, quem assumiu rotina e quantas horas deixaram de depender do Aruak**. Esses números fundamentam a conversa depois de 18/12. Como o Vicente seria parte do acordo, o contrato de sociedade deve ter revisão jurídica independente. Decisão de sociedade é sempre do Aruak.

Até 18/12/2026

Cada ação tem responsável, prazo e evidência em um dos três sistemas. Responsáveis marcados com “se aceitar” dependem da reunião de papéis.

Frente	Ação	Responsável	Prazo	Evidência de conclusão
Condomínio	Proposta do Trípoli apresentada em pessoa, com um plano principal	Aruak	13/11	Proposta entregue e data de decisão no Placar
Reformas	Medeiros reconstruída e modelo de honorário decidido para o primeiro contrato	Aruak	13/11	Registro com os 4 dados e decisão
Reformas	Apoio técnico de orçamento definido: nome, valor por hora, disponibilidade	Aruak	13/11	Painel de Obras
Reformas	Conversa com os 2 arquitetos e 1 projeto real de cada	Aruak	13/11	Placar
Base	Cláusulas de contratação remota (CDC, art. 49)	Vicente, se aceitar	13/11	Minuta
Reformas	Alexandre: sistema e aplicador cotados por escrito, ou decisão de não oferecer preço fechado	Suprimentos (definir em 03/11)	20/11	Lista de cotações com status
Reformas	Contrato de gestão e contrato do condomínio	Vicente, se aceitar	20/11	Minutas
Reformas	Modelos de ordem de compra, medição, relatório semanal e fechamento no Drive	Gabriela	20/11	Pasta de modelos
Reformas	Reunião com o proprietário de cada projeto de pré-obra	Aruak e arquitetos	27/11	Sim, não ou data no Placar
Reformas	Teste da Visita Diagnóstica: 5 casos qualificados e decisão	Aruak e Gabriela	30/11	Tabela dos 5 casos no Placar
Reformas	Três vistorias cronometradas, com revisão e envio	Aruak	30/11	Horas [M] no Painel de Obras
Base	Outubro e novembro fechados por produto	Gabriela e Flávia (Vicente)	30/11	Mais Controle
Condomínio	Trípoli: decisão e primeiro recebimento, se contratado	Aruak	04/12	Contrato e 50% no Mais Controle
Reformas	Proposta de pré-obra apresentada	Aruak	04/12	Placar
Reformas	Primeira proposta de gestão por honorário mensal apresentada	Aruak	11/12	Placar
Base	Medição do Scanner: funil e custo por cliente pago	Gabriela	18/12	Planilha do formulário
Base	Mapa da dívida e proposta de plano	Vicente, se aceitar; Aruak	18/12	Documento
Base	Revisão por produto: manter, ajustar, suspender ou ampliar, com os três indicadores e o número de contratos medidos	Aruak e responsáveis aceitos	18/12	Comparativo atualizado e ata
Base	Entregas de Ivan e Vicente verificadas no quadro semanal	Aruak	18/12	Quadro semanal

RITUAL DE ACOMPANHAMENTO

Toda sexta, 30 minutos, só com o que existir nos sistemas. **Placar:** oportunidades qualificadas, propostas apresentadas, sinais recebidos e perdas com motivo. **Painel de Obras:** capacidade disponível, horas gastas por pessoa e entregas travadas. **Mais Controle:** recebido, comprometido, pago e pico de caixa por contrato. Cada reunião termina com decisão, responsável e prazo.

Dúvidas que surgiram durante a estruturação

Para cada dúvida: a premissa adotada, o que ela pode mudar, quem pode confirmar e se impede vender, executar ou apenas ampliar a operação.

Em ordem de impacto. Enquanto a dúvida não for respondida, vale a premissa da terceira coluna. As oito primeiras mudam o que se vende ou quem executa nas próximas semanas; as demais ajustam preço, texto ou limite.

#	Dúvida	Premissa adotada neste manual	O que pode mudar	Quem pode confirmar	Impede vender, executar ou só ampliar?
1	Quantas horas o Aruak e o Yan têm de fato, e qual é a atribuição profissional do Yan?	Aruak com até 120 h por mês nas seis frentes; Yan com cerca de 40 h livres, sem assinar documento técnico.	Capacidade do mês, quem conduz o campo da gestão, a delegação no condomínio e todos os cenários.	Aruak e Yan, em 03/11	**Executar** gestão e delegação no condomínio; Só ampliar
2	Quem assume cotações, suprimentos, controle de custos e o apoio técnico de orçamento depois da saída do Korran? A Edna participa?	Técnico ou orçamentista a R$ 60/h, pago por entrega.	Sem apoio, o orçamento cai de R$ 313/h para R$ 144,33/h e o Reparo fica sem preço.	Aruak, em 03/11	**Vender** e **Executar** Reparo e orçamento executivo
3	Qual modelo de honorário usar na primeira gestão?	Honorário mensal por equipe (R$ 12.350 no exemplo) e prorrogação a 60% por alteração do cliente ou causa externa.	Proposta, contrato e o resultado quando a obra atrasa.	Aruak decide; Vicente redige	**Vender** gestão
4	O que a Carmem respondeu em 16/10 e qual condição de piloto foi prometida? Qual a arrecadação real, o número de unidades e o mandato?	Valores cheios (R$ 2.600, R$ 1.600, R$ 2.200); sem desconto, salvo se prometido (30% nas 3 primeiras mensalidades custam R$ 1.440).	Formato (implantação avulsa ou assinatura), preço e a viabilidade do piloto.	Aruak	**Vender** o Trípoli
5	O que aconteceu com a proposta do Alexandre, com que valor e escopo, e quem aplica o sistema?	R$ 19.400 como exemplo simulado; microcimento sem aplicador verificado.	Preço, datas e enquadramento do primeiro Reparo.	Aruak e suprimentos	**Vender** e **Executar** o primeiro Reparo
6	A alíquota de 8% vale para todos os serviços e empresas? Na gestão, a nota é só sobre o honorário?	8% sobre a receita própria.	Cada ponto percentual muda R$ 12 na visita, R$ 30 no laudo, R$ 494 na gestão de 4 meses e todos os preços mínimos.	Contador (via Gabriela ou Ivan)	Não impede; muda preço mínimo
7	Do que são compostos os R$ 30 mil de lucro bruto de hoje e qual é a estrutura não alocada?	Estrutura de R$ 15 mil por mês no patamar 1 **[E]**.	Caixa livre, capacidade de pagar a dívida e o momento de contratar.	Gabriela e Flávia no Mais Controle; Vicente, se aceitar	Só ampliar
8	Como está a dívida de R$ 650 mil: credores, juros, vencimentos e garantias?	Controle separado; prazos ilustrativos sem juros.	Caixa livre real e o ritmo de crescimento possível.	Aruak e Vicente	Só ampliar
9	Ivan e Vicente aceitam os papéis propostos? Como fica o acordo dos 35%?	Ivan na abertura de oportunidades; Vicente em controladoria e contratos; nada aceito.	Quem faz canal e controladoria e quanto tempo do Aruak é liberado.	Aruak, Ivan e Vicente, com revisão jurídica independente	Só ampliar
10	Quanto a Medeiros pagou de honorários, quanto durou, quantas horas o Aruak dedicou e quem segurava o campo?	Caso não reconstruído; hipótese de 20 h do Aruak, 32 h de coordenação e 6 h administrativas por mês.	Carga e valor do honorário mensal; prazo-padrão da gestão.	Aruak	Não impede; calibra a primeira proposta

#	Dúvida	Premissa adotada neste manual	O que pode mudar	Quem pode confirmar	Impede vender, executar ou só ampliar?
11	A regra da gratuidade depois do Scanner está confirmada?	Investigar a causa = visita paga; solução definida = medição gratuita de até 1 h.	Conversão do Scanner e receita da visita.	Aruak	Não impede (vale até decisão contrária)
12	Quem cobre a Gabriela e em que horário vale a promessa de 1 hora útil?	Segunda a sexta, 8h às 17h30; cobertura sugerida: Flávia, só com as mensagens prontas.	O texto da promessa no formulário.	Aruak e Gabriela	Só ampliar (divulgação do Scanner)
13	O CREA-GO aceita ART de rotina para vistoria e laudo? A visita diagnóstica precisa de ART? Cabe uma ART anual no condomínio?	ART individual de R$ 108,39 por serviço; anual de R$ 285,59 no condomínio.	Vistoria pequena de R$ 159 para R$ 187 por hora; custo da visita.	Gabriela no CREA-GO	Não impede
14	Como ficam arrependimento e cancelamento na contratação pelo WhatsApp com pagamento antecipado?	Reagendamento uma vez com 24 h; cláusula a redigir (CDC, art. 49).	Condição de pagamento antes do agendamento.	Vicente	Não impede; escrever antes de ampliar o Scanner
15	O laudo de R$ 3.000 inclui leitura de documentos e estudo de hipóteses dentro das 8,25 h?	Não inclui; com mais 2 h, o laudo cai para R$ 250,40/h.	Preço mínimo de R$ 2.003,68 para R$ 2.438,47.	Aruak, com o último laudo	Não impede
16	As mais de 100 vistorias são de Goiânia ou da região? Quantas foram de recebimento e quantas de compra? Qual o prazo do relatório?	“Mais de 100 vistorias entregues”, sem cidade; relatório em 2 dias úteis **[P]**; pagamento na confirmação do agendamento **[P]**.	Texto do catálogo e da página comercial.	Aruak	Não impede
17	A Completa até 100 m² fica só para revisitas agrupadas? Qual o preço da revisita avulsa?	Completa pequena só agrupada; revisita avulsa de R$ 450, R$ 520 e R$ 610 **[P]**.	Tabela de vistorias e condições.	Aruak	Não impede
18	O Reparo Rápido aceita “demolir e refazer”?	Fora do preço fechado; cotar depois de avaliação.	Escopo do catálogo.	Aruak	Só ampliar
19	O filtro de entrada da gestão muda para obra a partir de R$ 150 mil ou honorário mínimo?	Obra a partir de cerca de R$ 150 mil ou honorário mínimo de R$ 7.392,82 por mês **[P]**.	Quais obras entram em gestão e quais vão para acompanhamento.	Aruak	Não impede
20	Onde estão o contrato, o comprovante e as horas do EVF do Cleber?	R$ 2.000 com entrada, como registro histórico.	Preço de referência da viabilidade.	Aruak e Gabriela	Não impede
21	Qual é o canal da Defesa Civil em Goiânia?	Só o 193 publicado.	Texto da saída vermelha.	Gabriela, com a Prefeitura	Não impede
22	Como a Tip Toy registra a compensação, qual regra vale para obras futuras (0%, 10% e 8%, ou 15%) e como regularizar a ART desde outubro?	Cerca de R$ 144 de tributo a 8% por mês, sem entrada de caixa.	Custo real da escola e regra de obras futuras.	Contador, Vicente e Aruak	Não impede
23	Quanto cobrar de deslocamento fora de Goiânia, quantas assembleias o condomínio inclui e qual o valor da visita extra?	R$ 50 por ida em Goiânia; 1 assembleia por semestre; visita extra com preço autorizado antes.	Preço de visitas e vistorias fora da cidade; limites do condomínio.	Aruak	Não impede
24	O Estudo de Viabilidade de R$ 2.500 vale até 100 m² ou 3 ambientes?	Sim **[P]**; acima disso, cotação.	Preço da viabilidade em obras maiores.	Aruak	Não impede

Referências usadas: consolidado revisado de 01/11/2026; revisão das contas; fichas do projeto (Engenheiro do Condomínio v2, Tip Toy v2, Gestão de Obra no método Bora, avatares, Scanner v2); material da Certificação Método BORA (apostila, modelos de EVF, contrato, ordem de compra, medição, relatório semanal e financeiro, cronograma da Família Medeiros); roteiro e dossiê do Edifício Trípoli; valores de ART da Tabela A do CREA-GO para 2026; Google Formulários (seções com desvio por resposta).

O que falta decidir e em que ordem lançar

Com estas decisões, a esteira fica pronta para a equipe usar.

Decisões do Aruak

1. **Base dos 4%:** sobre os honorários da Entre Colunas ou sobre o valor total da obra? Numa obra de R$ 300 mil, é a diferença entre R$ 1.976 e R$ 12.000.
2. **Comissão nas vistorias:** 10% (recomendado) ou até 15%? A 15% a vistoria fica abaixo da meta.
3. **Comissão dos estudos, regularização e segurança do trabalho:** 10% como proposto?
4. **Preços novos:** Conferência R$ 1.800; Plano R$ 4.500 / 5.500 / 3.900; PGR R$ 2.200; LTCAT R$ 3.800; regularização R$ 1.200 + R$ 5.000; assistência técnica R$ 6.000; Fiscalização R$ 3.500/mês; Escola R$ 1.800/mês.
5. **CREA-GO:** especialização em segurança do trabalho registrada? Qual ART usar na fiscalização?
6. **Médico do trabalho parceiro** para o PCMSO.
7. **Apoio técnico de orçamento:** sem ele, Viabilidade, Orçamento e Plano não pagam a meta.
8. **Texto de responsabilidade e contrato de fiscalização:** revisão do Vicente.
9. **Selo novo:** vetorizar com designer.
10. **Assistente da Obra:** criar o GPT e mandar o link.

Ordem de lançamento [P]

Ordem	O que lançar	Por quê
1	Link público do Scanner e atendimento ativo no WhatsApp	Já está pronto; é a porta de todos os itens
2	Vistorias e laudos com 3 corretores	Caixa mais rápido, margem alta, venda curta
3	Conferência da Medição e Plano para Terminar	O Raio-X já gera esses contatos
4	Arquitetos: 2 escritórios	Leva ao item 4 e à Gestão
5	Regularização e segurança do trabalho	Depois de confirmar CREA, médico parceiro e preços
6	Escola e Empresa	Janeiro, com a janela de férias e o calendário de vencimentos