Produto · Gestão de Obra no modelo Bora na Obra, adaptado à Entre Colunas

Análise e modelagem · v1 · Entre Colunas · 01/11/2026 · documento interno Fonte: material da Certificação Método BORA (CMB, fev/2022) no Drive do Aruak, cruzado com a esteira v4, o arquivo 01 (contexto real) e o arquivo 09 (decisões ativas).

0. O que foi lido e o que faltou

Material	Situação
Apostila completa (43 MB)	**Lida até a página 294**: módulos 0, 1, 2, 3 (projeto, só passado por cima) e 4 até "As bases de um cronograma". O Drive corta o texto de arquivos grandes. **Faltam os módulos 5 a 8**, inclusive o **módulo 7, Metodologia de Execução BNO**, que é o centro da gestão de obra
Modelos do módulo 7	Lidos: relatório financeiro mensal (com a tabela real de taxas), controle de medição, relatório semanal, checklist de fiscalização, checklist da obra memorável, arquivos do Sistema Gestão BNO (RDO, recibo, proposta)
Contratos	Lidos: execução de obra, acompanhamento de obra, consultoria. Não lidos: projeto de arquitetura, prestação de serviço, termo de recebimento
Padrões (Asana)	Lidos: reforma de apartamento (obra), EVF/OE. Pós-obra veio vazio
Proposta de EVF (apresentação) e checklists de proposta, levantamento e obra memorável	Lidos
Planilhas grandes (MODELO_EVF, orçamento executivo, cronograma)	Não abertas nesta rodada; ficam para quando modelarmos o EVF
Pasta de marketing (.rar) e pastas de lives (Domus, Lote ao Lucro, Maratona financiamento)	Não lidas (.rar não abre pelo Drive; as lives ficam para a frente de obra com financiamento)
Pastas "Livros" e "Reflexão Aruak"	Pessoais, fora do tema; não usadas
Pasta de contexto (arquivos 00 a 09)	Lidos o 01 e o 09

1. Como o Bora na Obra trabalha (o método em uma página)

A esteira deles

Cliente entra por um produto menor e sobe: **projeto → EVF → orçamento executivo → gestão da obra**. "Vários clientes chegaram querendo só a obra. Vendemos o projeto, depois o EVF, depois o orçamento executivo e por fim a gestão." Produtos de presença no canteiro: **visita avulsa ou pacote**, **acompanhamento** (visitas, sem RT) e **gestão/execução** (com RT).

A obra é administrada, não empreitada

- **Tudo é comprado e contratado em nome do cliente.** A construtora não compra material nem paga mão de obra com o dinheiro dela.

- Para cada compra ou contratação, a equipe apresenta **pelo menos 2 orçamentos numa Ordem de Compra (OC)** e **o cliente escolhe e autoriza**.
- Compras urgentes: **cartão pré-pago do cliente, teto de R$ 500**, sem autorização prévia.
- Pagamentos de mão de obra por **medição semanal**: a equipe mede o que foi executado e informa ao cliente quanto pagar a quem.

Como eles cobram (o centro do modelo)

1. **Custo mensal fixo, pago antecipado** no início de cada mês. Cobre a **equipe dimensionada** para a obra (arquiteto ou engenheiro + estagiário, visitas diárias de até 2 h), uniforme, impressão, RT e brinde. **O primeiro mês antecipado paga o planejamento**: "você recebe para depois começar a planejar". No exemplo real: R$ 4.310 por mês numa obra de 4 meses.
2. **Taxa variável por etapa sobre cada compra e contratação**, cobrada **integralmente no mês em que a OC é aprovada**, mesmo que o cliente parcele com o fornecedor. É aqui que está o lucro: "você está vendendo gestão da obra, que vai sair entre 12% e 15% de lucro. Essa informação só é importante para você."
3. **O valor da gestão entra dentro do custo da obra**, nunca apresentado separado ("quando mostrávamos separado, o cliente dizia que não precisava da gestão").

Tabela de taxas que eles usam (relatório financeiro real):

Etapa	Taxa	Lógica
Demolições e retiradas; alvenarias e vedações	25%	Etapa barata e trabalhosa
Mobilização; locação de equipamentos; estrutura; instalações; forro de gesso	20%	
Forros especiais; pinturas	15%	
Pisos e revestimentos; serviços não listados	10%	
Louças e metais	7%	
Iluminação; marcenaria; marmoraria	5%	Itens caros, pouco esforço de gestão
Equipamentos e maquinários	3%	

Argumento de venda: "a taxa diminui conforme o item fica mais caro e exige menos de nós; em determinado momento da obra a gente se paga" (a pesquisa de preço em marcenaria ou marmoraria economiza mais que a taxa).

Resultado no exemplo deles: custo direto R$ 395 mil, taxas R$ 38,8 mil (**9,8%**), fixo R$ 17,2 mil (4 meses). **Total da gestão: R$ 56 mil, ou 14,2% sobre o custo.**

As três esferas da gestão (é assim que vendem e entregam)

- **Planejamento (estratégico):** estudo e compatibilização dos projetos, visita técnica, análise crítica (prazos longos de marcenaria, vidro e marmoraria; regras do condomínio; mão de obra disponível), orçamento executivo, cronograma real e cronograma do cliente, logística do canteiro. Reforma: 7 a 15 dias; casa do zero: 30 a 45 dias. Fecha com **reunião de apresentação do planejamento e Termo de Recebimento do Planejamento** (vídeo Loom antes).
- **Gerenciamento (administrativo):** OCs com comparativos, contratos com prestadores, relatório semanal (medição + fotos + contas pagas), **relatório financeiro mensal** (fixo + taxas), **previsto (EVF) × realizado**, aditivos numerados.

- **Fiscalização (operacional):** visitas diárias de até 2 h, diário de obra (RDO), recebimento e conferência de material, medição para liberar pagamento, checklist por etapa.

O que eles garantem (quebra de objeção)

- **Se o prazo estourar por culpa da gestão, o fixo mensal não é cobrado** no período excedente. "Fica claro que você não vai enrolar a obra para ganhar mais."
- Garantia de 5 anos da execução.
- **Sem reserva técnica** (#borasemrt): bonificação de fornecedor é repassada ao cliente.

Venda

- Primeira reunião presencial, nunca proposta por WhatsApp; perguntas de rapport; **"qual a sua experiência com obras?"** como pergunta estratégica.
- Proposta em apresentação: capa personalizada, como é hoje, problemas comuns em obra, portfólio, depoimentos, serviços, as três esferas, sistema, **pacotes** (Acompanhamento, Planejamento, Gestão completa), taxa variável, garantia, CTA.
- Preço: do maior para o menor; mostrar parcelas. Sair da reunião com **data de retorno** (5 a 7 dias).
- "Desconto é o preço que você paga por não saber vender o seu valor." Desconto só com contrapartida (à vista).

Gestão da empresa

Preço pela hora (custos fixos + variáveis + investimentos ÷ horas produtivas; lucro 20% a 25% em serviço; mais em consultoria e laudo). Processos como checklist ("fazendo pela última vez", gravado em vídeo). Gestão à vista. Reuniões semanais curtas e trimestrais de planejamento. Caixa de 3 a 6 meses. Salários até 25% do faturamento.

---

2. O que encaixa na Entre Colunas (e por quê)

Dor real da Entre Colunas (arquivos 01 e 09)	O que o método Bora resolve
"Recebeu ~90% do faturamento tendo executado ~70% das obras. Adiantamento não é lucro, é dívida em forma de obra."	**O cliente paga fornecedores e mão de obra direto.** A Entre Colunas só recebe o fixo antecipado e as taxas. Não existe mais dinheiro do cliente no caixa da empresa para ser usado em outra obra (regra 5)
Margem real de 8% a 15% contra meta de 30%	O lucro não depende de acertar o orçamento de empreitada: a taxa incide sobre o que é comprado. Estouro de material deixa de ser prejuízo da empresa
Conversão de proposta abaixo de 10% e orçamentos grandes parados	Esteira com porta paga (EVF/orçamento executivo) e pacotes; o cliente compra o planejamento antes de decidir a obra inteira
"Obra vendida do zero perde dinheiro pela venda" (esteira v4)	O orçamento executivo deixa de ser feito de graça: vira produto (Bora: R$ 3.400 a R$ 5.300 em 2022)
Gestão e administração de obra marcada como "motor de lucro; testar numa obra real" (esteira v4)	É exatamente este produto. O método dá o processo, os documentos e a forma de cobrar
Canal de arquitetos com "sem RT escondida" (Código de Ética do CAU)	É a bandeira deles (#borasemrt) e o modelo de proposta com o logo do escritório parceiro
Modelo de empreitada parcial já em uso (15% na assinatura, 80% direto a fornecedores, 5% na entrega)	A Entre Colunas já está a meio caminho; falta formalizar OC, taxa por etapa e relatório financeiro

3. O produto adaptado: Gestão de Obra Entre Colunas

Pacotes (mesma lógica do Bora)

Pacote	O que é	Como cobra	RT
Acompanhamento	Visitas técnicas programadas (até 2 h), relatório com fotos, orientação aos prestadores	Por pacote de visitas por mês	Não
Planejamento	Estudo de projetos, orçamento executivo, cronograma, OCs dos itens críticos; o cliente executa com quem quiser	Valor fechado (produto de porta, como o EVF)	Não
Gestão completa (recomendado)	Planejamento + gerenciamento + fiscalização, com RT e ART de execução	**Fixo mensal antecipado + taxa por etapa**	Sim

Como calcular o fixo mensal (com os parâmetros da nossa calculadora)

Fixo = (horas da equipe no mês × R$ 80 + custos externos do mês) ÷ (1 − 13%)

Exemplo: obra de **R$ 300 mil de custo, 4 meses** (a mesma linha da planilha de horas: 38 h da empresa e R$ 800 de externos por mês):

- (38 h × R$ 80 + R$ 800) ÷ 0,87 = **R$ 4.414 por mês** (o Bora cobrava R$ 4.310 no exemplo deles)
- 4 meses = R$ 17.655

Taxa por etapa (lucro e hora do Aruak)

Aplicando a tabela do Bora a uma obra com o mesmo perfil do exemplo deles, a taxa média fica perto de **9,8% do custo**:

- 9,8% × R$ 300 mil = **R$ 29.400**, que depois de 13% de imposto vira R$ 25.578
- Horas do Aruak: 20 h/mês × 4 = 80 h, mais a venda (8 h ÷ 30% de conversão ≈ 27 h) = 107 h
- **R$ 25.578 ÷ 107 h ≈ R$ 239 por hora do Aruak**, já com a equipe paga pelo fixo

Total pago pelo cliente pela gestão: R$ 47 mil, ou 15,7% do custo. É praticamente o catálogo atual (15%), mas com três diferenças: o fixo antecipado paga a equipe antes do trabalho, a taxa é cobrada no mês da compra e o dinheiro da obra nunca passa pelo caixa da empresa.

> Estimativa a validar: a taxa média de 9,8% depende do perfil da obra. Uma reforma com muita demolição e alvenaria puxa a média para cima; uma com muita marcenaria e marmoraria, para baixo. A planilha da primeira obra vai mostrar a taxa real.

Comparação com o que existe hoje

Modelo	Quanto a Entre Colunas recebe numa obra de R$ 300 mil de custo	Quem carrega o risco de material e prazo
Empreitada (custo × 1,43)	R$ 129 mil de margem bruta no papel, mas margem real histórica de 8% a 15%	**A Entre Colunas**
Administração 15% (catálogo)	R$ 45 mil	Dividido; hoje sem regra escrita
Gestão modelo Bora	R$ 47 mil (R$ 17,7 mil fixo + R$ 29,4 mil taxas)	**O cliente paga direto; a empresa responde pela gestão**

4. Ajustes obrigatórios para a nossa realidade

1. **Conselho e lei:** os modelos são de arquiteto (CAU, RRT, Lei 12.378). Trocar por **CREA-GO, ART e Lei 5.194/66**.
2. **Uso de imagem:** o contrato do Bora dá à empresa o direito de usar imagens "sem aprovação do contratante". Isso contraria o que já decidimos (autorização específica e separada) e a LGPD. **Retirar.**
3. **Cláusula que tira a contratada de qualquer processo** (11.9 do contrato de execução): juridicamente frágil. **Vicente revisa.**
4. **Multa de 10% na rescisão** (contrato de execução): para obra pode ficar, mas sem conflitar com a regra de "sem fidelidade" que vale para os mensais (condomínio e escola).
5. **Alçadas:** o Bora usa teto de R$ 500 no cartão do cliente. A Entre Colunas já tem Korran (compra até R$ 1.000) e Yan (mão de obra até R$ 2.000 com dois referenciais). **Escrever no contrato qual alçada vale na obra do cliente.**
6. **Prazo e garantia:** adotar a garantia do Bora (sem fixo no período de atraso causado pela gestão) só depois de a primeira obra mostrar que o planejamento é cumprido. Antes disso é promessa sem medida (regra 6).
7. **Tip Toy:** as condições combinadas (até R$ 100 mil sem taxa; R$ 101 a 250 mil 10%; acima de R$ 251 mil 8%) são um caso especial. Não usar como tabela geral.
8. **Ferramenta:** o Bora vende o Sistema Gestão BNO. **Nenhum software pago antes de janeiro/2027**: usar o Painel de Obras, o Mais Controle e planilhas.
9. **Preços de 2022:** EVF e orçamento executivo a R$ 3 mil a R$ 5 mil eram valores de 2022 em Brasília. Recalcular pela nossa hora.

5. Kit de documentos a adaptar (já existem nos modelos do Bora)

Documento	Quando	Modelo de origem
Contrato de Gestão de Obra (fixo + taxas)	Fechamento	Contrato de execução de obra
Contrato de Acompanhamento	Fechamento	Contrato de acompanhamento
Ficha de cadastro do cliente nas lojas	Planejamento	Anexo do contrato
Termo de Recebimento do Planejamento	Fim do planejamento	Checklist de fiscalização
Ordem de Compra (2 a 3 propostas, cliente autoriza)	Toda compra e contratação	Anexo do contrato + OC
DS (Diagnóstico e Soluções) para o arquiteto	Quando o projeto tem falha	Anexo do contrato

Documento	Quando	Modelo de origem
Diário de obra (RDO)	Toda visita	Arquivos Gestão BNO
Relatório semanal (medição + fotos + contas a pagar)	Toda semana	Relatório semanal
Controle de medição por contrato	Toda semana	Controle de medição
Relatório financeiro mensal (fixo + taxas + previsto × realizado)	Todo mês, pago até o 5º dia útil	Relatório financeiro
Checklist de canteiro e de fiscalização por etapa	Planejamento e execução	Checklists
Termo de Conclusão de Obra e lista de pendências do pós-obra	Entrega	Checklist de fiscalização

6. Como testar (respeitando a regra até 18/12)

A esteira v4 já diz: gestão de obra é o motor de lucro e precisa de **uma obra real com papéis e horas medidos**. Isso cabe na frente "obras com margem".

1. Escolher **a próxima obra fechada** (ou uma reforma do canal de arquitetos) e oferecer o pacote Gestão completa.
2. Usar só 5 documentos no primeiro teste: contrato, OC, relatório semanal, relatório financeiro mensal e termo de recebimento do planejamento.
3. Medir: horas do Aruak, do Yan e do administrativo por semana; taxa média real; dias entre a OC e o pagamento da taxa; atraso em relação ao cronograma.
4. **Decisão no fim da obra:** se a hora do Aruak ficar acima de R$ 200 e o caixa não tiver adiantado nada, o modelo vira padrão da Entre Colunas para obra nova.

7. Pendências e próximos materiais

O que preciso	Para quê
Apostila dos módulos 5 a 8, principalmente o módulo 7 (Metodologia de Execução BNO), em PDF separado ou nas aulas	Detalhe da taxa variável, mobilização, medição, fluxo semanal e pós-obra
Aula ou material sobre como eles **dimensionam a equipe** do fixo mensal	Fechar a fórmula do fixo
Planilha MODELO_EVF (já está no Drive)	Modelar o EVF/orçamento executivo como produto de entrada
Confirmar com o Ivan: imposto real e se 13% vale para a taxa de administração	Muda a conta da seção 3
Vicente: revisar o contrato de gestão adaptado (seção 4)	Antes da primeira proposta