ENTRE COLUNAS · ENGENHARIA DE PREVISIBILIDADE

Documento mestre da Entre Colunas

Tudo o que foi estruturado até agora em um só lugar: o posicionamento de gestora e fiscal do cliente, a esteira do item 1 ao 6 com preços e mensagens, o Scanner e o Raio-X da Obra, o Plano para Terminar a Obra, a gestão em vez de administração e a abordagem aos arquitetos.

Versão 1.0 · 05/11/2026 · Goiânia · circulação interna

Parte	Conteúdo
1 · Onde estamos	O que já está pronto, o que está em teste e o que falta decidir
2 · Regras gerais	Posicionamento, responsabilidade, transição das obras atuais e comissões
3 · A esteira, item a item	Porta de entrada, diagnóstico, laudos e documentos, obras, parcerias e recorrência, com tabela rápida
4 · Gestão em vez de administração	Por que o modelo é viável, as quatro condições e como oferecer
5 · Parcerias na prática	Roteiro da conversa com arquitetos, o que a Mariana contou e o Registro de Alteração de Obra
6 · Scanner da Obra e Raio-X	As portas, os quatro indicadores e a classificação
7 · Plano para Terminar a Obra	O produto novo completo: oferta, ficha, margem, triagem, mensagens, campo e riscos
8 · Decisões e lançamento	O que falta decidir e em que ordem lançar

Substitui como referência principal o Manual operacional das seis frentes (01/11), que segue valendo para as fichas operacionais detalhadas de cada frente. Marcas: **[D]** decisão do Aruak · **[P]** proposta, vale até confirmar · **[E]** estimado, a medir.

Eng. Aruak Junqueira · CREA 1014776589 D/GO · WhatsApp (62) 98170-8669

Parte 1 · Onde estamos

O que já existe, onde encontrar e o que falta para a esteira rodar.

O que está pronto

Entrega	Situação	Onde está
Scanner da Obra v5, com Raio-X, obra nova, vistorias e jornada do cliente	Publicado; link ainda privado	claude.ai/artifact/1h5ZWoMDvYETjoDnwatA4h
Selo novo Entre Colunas Engenharia de Previsibilidade	Pronto, dourado e preto, sem fundo	esteira-produtos/marca
Esteira formulada do item 1 ao 6	Pronta para a equipe	Parte 3 deste documento
Plano para Terminar a Obra e Conferência da Medição	Estruturados, sem venda	Parte 7
Apresentação da esteira para a equipe (8 páginas)	Pronta	Esteira_de_Produtos_Entre_Colunas.pdf
Instruções do Assistente da Obra (GPT)	Prontas; falta criar o GPT	esteira-produtos/scanner
Primeira conversa com arquiteto (Mariana Hammer)	Feita; dor registrada	Parte 5
Registro de Alteração de Obra	Modelo pronto para enviar à Mariana	Parte 5

O que falta

1. Liberar o link do Scanner no menu Compartilhar e divulgar.
2. Decidir a base dos 4% (honorários ou valor da obra) e a comissão nas vistorias (10% recomendado).
3. Confirmar os preços propostos dos produtos novos.
4. CREA-GO: ART da fiscalização e registro da especialização em segurança do trabalho.
5. Contrato de fiscalização com a divisão de responsabilidade, revisado pelo Vicente.
6. Apoio técnico de orçamento e médico do trabalho parceiro.
7. Número novo do WhatsApp com verificação da Meta.
8. Segunda conversa com a Mariana, levando o Registro de Alteração de Obra.

A IDEIA CENTRAL

A Entre Colunas deixa de ser construtora e passa a ser a engenharia do lado do cliente: confere, mede, registra e avisa antes de cada decisão de dinheiro. A esteira leva o cliente do Scanner grátis ao diagnóstico pago, aos laudos, às obras com fiscalização e à mensalidade, com arquitetos e corretores indicando em todos os degraus.

Posicionamento, responsabilidade e comissões

O que vale para todos os itens da esteira.

O novo posicionamento

Antes	Agora [D]
Construtora Entre Colunas	Entre Colunas Engenharia de Previsibilidade
Administração de obra: a empresa executa e responde por tudo	Gestão e fiscalização: a empresa fica do lado do cliente e confere
Concorre com engenheiros e empreiteiros	Não concorre: o executor mantém a obra e a responsabilidade pela execução
Taxa de administração de 10%, que vira prejuízo no primeiro erro	Honorário mensal fixo pela frequência de campo

RESPONSABILIDADE: A FRASE CERTA [P]

“Não somos responsáveis pela execução; respondemos pela fiscalização.” Quem executa responde pela execução, com a ART de execução dele. A Entre Colunas registra ART da fiscalização ou do gerenciamento e responde pelo serviço que presta: conferir, medir, registrar e alertar. Evitar dizer ao cliente que “nada recai sobre a empresa”. O contrato com essa divisão passa pela revisão do Vicente.

TRANSIÇÃO DAS OBRAS ATUAIS [P]

As obras em andamento no modelo antigo (Victor, João e Alex) terminam como estão, já com empreita fechada e contrato para todos os prestadores. Todo contrato novo sai no modelo de gestor. Assim a equipe não recebe dois discursos ao mesmo tempo.

Comissões de parceiros

Venda indicada por parceiro	Comissão	Base de cálculo [P]
Obra fechada (Gestão e fiscalização, Plano para Terminar)	4% [D]	Valor que a Entre Colunas recebe no contrato (honorários), não o valor total da obra
Laudos	10% a 15% [D]	Valor do laudo
Vistorias de recebimento e de compra	10% a 15% [D], recomendado 10%	Valor da vistoria. A 15%, a vistoria média cai para R$ 160,55/h
Estudos (Viabilidade, Orçamento), Regularização, Segurança do trabalho	10% [P]	Valor do serviço

A comissão pode virar **desconto para o cliente** ou **pagamento ao profissional**, conforme o acordo entre os técnicos envolvidos [D]. Paga depois que o cliente pagar, sobre o valor efetivamente recebido, com recibo ou nota do parceiro. Registro no Placar: parceiro, venda, valor, comissão, data de pagamento [P].

Quanto a comissão custa

Produto	Comissão	Ganho por hora sem comissão	Com comissão
Laudo R$ 3.000	15%	R$ 311,10	R$ 256,56
Vistoria 100 a 250 m² R$ 1.150	10% · 15%	R$ 199,57	R$ 173,55 · R$ 160,55
Regularização R$ 5.000	10%	R$ 293,05	R$ 251,38
Orçamento Executivo R$ 5.000	10%	R$ 313,00	R$ 263,00
Gestão, mês de R$ 12.350	4%	R$ 320,98	R$ 302,46
Fiscalização R$ 3.500/mês	4%	R$ 227,86	R$ 213,86

Meta: R$ 200 disponíveis por hora do Aruak. Comissão calculada sobre o preço de tabela. A vistoria até 100 m² já fica abaixo da meta sem comissão (R$ 159,18/h): vender agrupada por prédio.

Item 1 · Porta de entrada (grátis)

Qualifica sem consumir o engenheiro e leva o cliente ao WhatsApp sabendo o que quer.

Scanner da Obra Publicado

Para quem	Qualquer pessoa com um problema no imóvel, uma obra em andamento, uma obra para começar, um imóvel para receber ou comprar, ou um prédio para cuidar.
Promessa	“Em poucos minutos, entenda o que fazer e qual é o próximo passo, sem compromisso.”
Como funciona	Perguntas guiadas, uma por vez. O resultado mostra a orientação, a jornada do cliente e abre o WhatsApp com a mensagem pronta e o código.
Portas	Apareceu um problema (8 perguntas) · Raio-X da obra em andamento (5 telas) · Vou começar uma obra · Vou receber ou comprar um imóvel · Cuido de um prédio.
Onde divulgar	Status e catálogo do WhatsApp, Instagram, assinatura das mensagens da equipe, cartão na obra, envio pelos parceiros.
Pendente	Liberar o link no menu Compartilhar da página; trocar o número quando o WhatsApp novo existir.
Indicadores	Scanners por semana, por código; contatos que viram conversa; vendas por código; custo por cliente pago.

Dossiê do Prédio Em teste

Para quem	Síndico ou administrador que chega pelo Scanner (SCN-SINDICO) ou por indicação.
Promessa	“O que a lei e as normas pedem do seu prédio e o que precisa ser confirmado nos documentos.”
Entrega	Lista de obrigações do prédio, vencimentos conhecidos e pontos a confirmar, em uma conversa com o engenheiro.
Preço	Grátis. É a porta do Engenheiro do Condomínio (item 6).

Assistente da Obra (link externo) Novo

O que é	Chat de IA com as instruções da Entre Colunas, para o cliente tirar dúvidas técnicas gerais a qualquer hora, sem gastar o tempo da equipe.
Regras	Não dá diagnóstico, não promete prazo nem preço fora da tabela, manda ligar 193 em caso de perigo e termina montando o resumo para o WhatsApp.
Pendente	Criar o GPT com o arquivo de instruções já pronto (pasta do Scanner) e enviar o link para colocar no Scanner.

Fluxo do atendimento no WhatsApp

1. O cliente faz o Scanner e chega ao WhatsApp com o código e as respostas.
2. A atendente responde no prazo da tabela, com a mensagem do código, e faz no máximo duas perguntas que faltam.
3. Dúvida técnica do cliente: a atendente envia o link do **Assistente da Obra** (link externo).
4. Dúvida sobre proposta, valor ou condição: a atendente consulta a **Tabela rápida** deste documento (link interno) e responde na hora.
5. Toda conversa termina com sim, não ou data. Registro no Placar: código, produto oferecido, próximo passo e data.

NÚMERO NOVO [D]

WhatsApp Business com verificação da Meta, para volume alto de contatos sem risco de bloqueio. A atendente faz atendimento ativo: responde na hora, cobra retorno e não deixa conversa sem próximo passo.

Códigos do Scanner e primeira resposta

O que oferecer para cada código, em quanto tempo responder e a mensagem da atendente, no padrão do Aruak: parágrafos curtos com linha em branco entre eles, sem travessão e com o próximo passo no fim.

Código	De onde vem	Produto a oferecer	Primeira resposta
SCN-VERMELHO	Perigo marcado na porta do problema	Segurança primeiro; depois Visita Diagnóstica com prioridade	Em até 15 min no horário comercial
SCN-DIAGNOSTICO	Problema sem causa clara	Visita Diagnóstica	Mesmo dia útil
SCN-LAUDO	Documentar para terceiros, disputa, defeito em imóvel novo	Conversa de 15 min e Laudo	Mesmo dia útil
SCN-REPARO	Reparo definido, banheiro ou cozinha	Visita de medição do Reparo Rápido	Mesmo dia útil
SCN-VISTORIA	Imóvel novo para receber	Vistoria de recebimento	Em até 2 h úteis (data de chaves)
SCN-COMPRA	Imóvel usado para comprar	Vistoria antes da compra e, se preciso, Regularização	Em até 2 h úteis
SCN-PREOBRA	Vou começar uma obra	Arquiteto parceiro, Viabilidade ou Orçamento Executivo	Mesmo dia útil
SCN-OBRA	Raio-X da obra em andamento	Conferência da Medição, Plano para Terminar ou Gestão e fiscalização	Mesmo dia útil; em até 2 h se houver pagamento em até 5 dias
SCN-SINDICO	Cuido de um prédio	Dossiê do Prédio e Engenheiro do Condomínio	Mesmo dia útil

SCN-VERMELHO

[Nome], boa tarde. Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Scanner e vi que você marcou um sinal de perigo.

Antes de qualquer coisa: as pessoas já estão longe do local? Se houver fumaça, estalos ou algo caindo, ligue agora para os Bombeiros, no 193.

Assim que estiver seguro, me manda duas fotos de longe. O Aruak, nosso engenheiro, olha hoje e te diz o próximo passo.

SCN-LAUDO

[Nome], boa tarde. Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Scanner e vi que você precisa de um documento para [construtora, condomínio, seguradora].

Antes de passar valor, o Aruak faz uma conversa de 15 minutos com você para definir o que o laudo precisa responder e para quem. Assim a proposta já sai certa.

Pode ser hoje às [hora] ou amanhã às [hora]?

SCN-DIAGNOSTICO

[Nome], boa tarde. Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Scanner sobre [problema] em [onde].

Pelo que você contou, o caminho é descobrir a causa antes de gastar com conserto, senão o problema tende a voltar.

Na Visita Diagnóstica o Aruak vai ao imóvel, mede, fotografa e te entrega por escrito o que foi observado e o que fazer. O investimento é de R$ 1.200.

Tenho [dia] às [hora] ou [dia] às [hora]. Qual fica melhor para você?

SCN-REPARO

[Nome], boa tarde. Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Scanner sobre o [banheiro, cozinha].

Para fechar preço e as três datas, de início, de fim e de volta ao uso, a gente precisa ver e medir. A visita de medição é sem custo e leva até 1 hora.

Fica bom [dia] às [hora]?

Primeira resposta por código (continuação)

SCN-VISTORIA

[Nome], boa tarde. Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Scanner sobre o imóvel do [empreendimento].

Para um imóvel de [metragem] m², a vistoria de recebimento fica em [valor da faixa], com relatório fotográfico e ART em até 2 dias úteis.

O ideal é fazer antes de você assinar o recebimento das chaves. Qual é a data marcada pela construtora?

SCN-COMPRA

[Nome], boa tarde. Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Scanner sobre a [casa, apartamento] que você está pensando em comprar.

Para [metragem] m², a vistoria antes da compra fica em [valor da faixa]. Você recebe por escrito o que precisa de reparo, para negociar com informação.

Você comentou que [houve reforma do dono anterior]. Vale pedir a matrícula atualizada, que a gente confere junto se a área construída bate.

Quando está prevista a assinatura?

SCN-PREOBRA

[Nome], boa tarde. Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Scanner sobre a [obra].

Pelo que você contou, o próximo passo é [o projeto com um arquiteto / saber se o projeto cabe na verba / o orçamento executivo].

O Aruak conversa com você e com o seu arquiteto por 30 a 45 minutos e já sai dali dizendo qual estudo faz sentido e quanto custa.

Qual dia da semana fica melhor para vocês dois?

SCN-OBRA

[Nome], boa tarde. Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Raio-X da obra, obrigada por mandar os números.

Pelo que você informou, [o ponto de atenção do Raio-X, em uma frase].

O Aruak pode conversar com você por 20 minutos para entender a obra e dizer o que faz sentido fazer antes do próximo pagamento.

Você prefere hoje às [hora] ou amanhã às [hora]?

SCN-SINDICO

[Nome], boa tarde. Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Scanner sobre o [condomínio].

O primeiro passo é o Dossiê do Prédio, que é gratuito: a gente levanta o que a lei e as normas pedem do seu prédio e o que precisa ser confirmado nos documentos.

Para começar, me passa o número de unidades e a idade aproximada do prédio?

Item 2 · Diagnóstico (pago, valor menor)

O cliente paga pouco para decidir com segurança. É o degrau que mais leva aos itens 3 e 4.

Visita Diagnóstica Em teste

Para quem	Quem tem um problema sem causa clara: infiltração, trinca, umidade, piso soltando, problema que voltou depois do conserto.
Promessa	“Descubra a causa antes de gastar com conserto.”
Entrega	Visita do engenheiro, medições e fotos, e nota técnica por escrito com o que foi observado, a causa provável quando houver evidência e o que fazer agora.
Não inclui	Ensaios destrutivos, laudo com ART para terceiros, orçamento de reparo.
Preço e prazo	R$ 1.200 · nota em até 2 dias úteis · pagamento antes do agendamento · R$ 206,25/h **[E]**
Jornada	Scanner → Visita Diagnóstica → Laudo (se precisar mostrar a alguém) ou Reparo → conferência depois do reparo.
Qualificar	O que apareceu e onde? Desde quando? Voltou depois de algum conserto? Vai precisar mostrar a alguém?
Próximo degrau	Laudo (item 3), Reparo Rápido ou Gestão e fiscalização (item 4).

Conferência da Medição Novo

Para quem	Quem está no meio da obra e tem uma parcela para pagar sem saber se ela corresponde ao que foi feito.
Promessa	“Antes de pagar, saiba se o valor bate com o que foi executado.”
Entrega	Leitura do contrato, do orçamento e da última medição; conferência na obra, serviço por serviço; nota com o que confere, o que diverge e o que pedir à equipe; devolutiva de 30 minutos.
Preço e prazo	R$ 1.800 **[P]** · visita em até 3 dias úteis e nota em até 2 · pagamento antes do agendamento · R$ 219,63/h **[E]**
Regra	Só vender com a parcela vencendo em 4 dias úteis ou mais. Antes disso: pagar só o que está medido e comprovado, ou combinar nova data.
Jornada	Raio-X → Conferência da Medição → Plano para Terminar (R$ 3.900 em até 30 dias) → Gestão e fiscalização.
Qualificar	Qual é o próximo pagamento, de quanto e para quando? O que existe por escrito? Quem conferiu a última medição?

Item 3 · Laudos, vistorias e segurança do trabalho

O cliente compra um documento para mostrar a alguém. O custo é quase só hora técnica, por isso a margem é a mais alta da esteira, mas não é 100%: um laudo de R$ 3.000 deixa cerca de R$ 2.566,61 antes das horas do engenheiro.

Laudo técnico Vendido

Para quem	Quem precisa de um documento para construtora, condomínio, seguradora, vizinho ou processo.
Entrega	Pergunta a responder, método, evidências, conclusão possível e limites, assinado pelo engenheiro, com ART.
Preço	A partir de R$ 3.000 · conversa de 15 minutos antes da proposta · R$ 311,10/h [E]
Qualificar	Para quem é o documento? Até quando? Já existe processo ou perito nomeado? (Se sim, é assistência técnica.)

Vistoria de recebimento e Vistoria antes da compra Vendido

Recebimento	Imóvel novo, antes de assinar o recebimento das chaves. Checklist de pisos, revestimentos, portas, janelas, instalações, caimentos, prumo, nível e medidas. Relatório fotográfico com ART para a construtora corrigir.
Antes da compra	Imóvel usado, antes de assinar. Infiltrações, trincas, umidade, telhado, instalações e sinais de reforma sem regularização. O que precisa de reparo, por escrito, para negociar.
Preço	

Área privativa	Vistoria	Completa (com revisita)
Até 100 m²	R$ 840	R$ 1.080
100 a 250 m²	R$ 1.150	R$ 1.500
250 m² ou mais	R$ 1.400	R$ 1.950

Prazo	Relatório em até 2 dias úteis · pagamento na confirmação do agendamento · revisita da Completa em até 60 dias.

Segurança do trabalho: PGR, LTCAT e PCMSO Novo

Para quem	Empresas, escolas e obras que precisam cumprir as normas regulamentadoras. Na obra, a NR-18 exige o PGR do canteiro.
PGR (NR-1)	Programa de Gerenciamento de Riscos: inventário de riscos e plano de ação. R$ 2.200 para até 20 funcionários e uma unidade [P] · R$ 203,40/h [E]
LTCAT	Laudo das condições ambientais do trabalho, com medições. R$ 3.800 até 20 funcionários [P] · R$ 210,90/h. Exige equipamento de medição (alugado ou próprio).
Pacote	PGR + LTCAT: R$ 5.400 [P] · R$ 214,94/h
PCMSO (NR-7)	Feito e assinado por médico do trabalho parceiro, que cobra direto do cliente. A Entre Colunas apresenta o pacote completo.
Antes de vender	Confirmar o registro da especialização em segurança do trabalho no CREA-GO e o médico parceiro.
Próximo degrau	Engenheiro da Empresa (item 6), com a revisão do PGR dentro da mensalidade.

Preços calculados pelas horas e pela meta; as referências públicas são de licitações. Confirmar com 2 ou 3 cotações em Goiânia.

Item 3 · Regularização, assistência técnica, EIV e EIT

Os braços que dependem de prefeitura, cartório ou processo. Regularização sobe de importância com os corretores.

Regularização de imóveis Novo

Para quem	Dono ou comprador de imóvel com área construída sem registro na prefeitura ou na matrícula. É o serviço que mais destrava a venda para o corretor.
Etapa 1	Diagnóstico de regularização: matrícula, cadastro na prefeitura, vistoria e caminho possível. R$ 1.200 [P], abatido se contratar a etapa 2.
Etapa 2	Regularização completa até 150 m²: levantamento, as built, projeto para aprovação, ART, protocolo e acompanhamento até o alvará. R$ 5.000 [P] · acima de 150 m², sob cotação. Taxas da prefeitura e do cartório por conta do cliente.
Base	Alvará de Regularização (LC 314/2018) e averbação no cartório são etapas separadas.

Perícia e assistência técnica

Por oportunidade

Para quem	Quem está em processo judicial ou arbitragem envolvendo obra ou imóvel. Perícia judicial é nomeação do juiz; o que se vende é a assistência técnica para uma das partes.
Entrega e preço	Análise do processo e quesitos · acompanhamento da perícia · parecer técnico. R$ 6.000 em três etapas (R$ 2.000 + R$ 1.500 + R$ 2.500) [P] · R$ 275,87/h [E]

EIV e EIT Por oportunidade

O que são	Estudo de Impacto de Vizinhança e Estudo de Impacto de Trânsito, exigidos pela prefeitura para certos empreendimentos. Em Goiânia, o EIV segue a Lei 11.127/2024 e o Plano Diretor (LC 349/2022).
Oferta	Análise de enquadramento: R$ 800 [P], abatida no estudo. O estudo é sob cotação, pelo porte do empreendimento.

Item 4 · Obras

O cliente compra o problema resolvido no imóvel. Os braços seguem a situação dele: vai começar, já começou, obra pequena ou quer alguém conduzindo.

Estudo de Viabilidade Financeira

Em teste

Para quem	Quem tem projeto em andamento e um teto de investimento, e precisa saber se o projeto cabe na verba.
Entrega	2 ou 3 cenários de acabamento ou de etapas, faixa de investimento de cada um, itens que mais pesam, riscos e recomendação.
Preço e prazo	R$ 2.500 · 7 a 15 dias úteis · 50% na contratação e 50% na apresentação · R$ 271,10/h com apoio técnico

Orçamento Executivo com Plano de Obra

Em teste

Para quem	Quem tem projeto pronto e quer contratar com preço real, ou recebeu orçamentos que não se comparam.
Entrega	Quantitativos por etapa, preços com fornecedor, exclusões, cronograma, desembolso mês a mês, compras críticas e plano da obra.
Preço e prazo	R$ 5.000 · 15 dias úteis em reforma · 50% e 50% · R$ 313,00/h com apoio técnico. Sem apoio técnico, não vender.

Plano para Terminar a Obra

Novo

Para quem	Obra em andamento, lenta, parada ou com dinheiro que não fecha.
Entrega	Registro da situação, conciliação do pago com o executado, saldo de serviços, orçamento para terminar, sequência e cronograma até a mudança, plano de caixa e regra de medição para a equipe atual.
Preço e prazo	R$ 4.500 com documentos, R$ 5.500 sem, R$ 3.900 depois da Conferência [P] · 10 dias úteis · documento próprio com todos os detalhes.

Reparo Rápido

Sob consulta

Para quem	Banheiro ou cozinha para renovar, em ambiente único, sem quebradeira desnecessária.
Entrega	Preço fechado e três datas por escrito: início, fim dos trabalhos e volta ao uso.
Regra	Se aparecer vazamento, infiltração ou trinca ativa, a causa vem antes (Visita Diagnóstica). Visita de medição sem custo, até 1 hora.

Gestão e fiscalização de obra

Sob consulta

Para quem	Dono de obra com projeto, verba e decisão, que quer alguém do seu lado sem trocar a equipe que já tem, quando ela é boa.
Promessa	“Você mantém a sua equipe e o seu dinheiro. A gente fica do seu lado para que cada etapa seja conferida antes de você pagar.”
Fiscalização [P]	1 visita por semana, medição antes de cada pagamento, relatório semanal com fotos, registro de pendências e conferência do material entregue. R$ 3.500/mês · R$ 227,86/h [E]
Gestão e fiscalização	Fiscalização mais planejamento, cronograma, cotações com 2 ou 3 propostas em nome do cliente (ele paga direto ao fornecedor), reunião semanal e fechamento financeiro mensal. Honorário mensal fixo, a partir de R$ 7.400 para a equipe padrão; exemplo de R$ 12.350/mês numa obra de R$ 300 mil em 4 meses.
Não faz	Não executa, não recebe o dinheiro da obra, não compra com dinheiro próprio, não altera o projeto sem o arquiteto.
Responsabilidade	A execução é do executor, com a ART dele. A Entre Colunas tem ART de fiscalização e responde por conferir, medir, registrar e alertar.
Pré-requisito	Planejamento antes: Orçamento Executivo, Plano para Terminar ou o primeiro mês cobrindo o planejamento.

POR QUE O MODELO DE GESTOR

A taxa de 10% de administração não se pagava: qualquer erro saía do lucro, como os 8 rolos de fio sumidos no WTC, e o engenheiro responsável por tudo ganhava menos que o pedreiro. Como fiscal, o honorário paga o trabalho de conferir e o risco da execução fica com quem executa. E o retrabalho, que nasce dos itens que começam sem valor ou definição fechada, é resolvido antes, no Orçamento Executivo ou no Plano para Terminar.

Item 5 · Parcerias

Arquitetos e corretores alimentam os itens 2, 3 e 4. A conversa com eles é outra: o parceiro não compra, ele indica, e cada indicação coloca a reputação dele em jogo.

Arquitetos Em teste

O que ganha	O projeto vira obra construída e entra no portfólio. A autoria é preservada. O cliente não abandona o projeto por causa do orçamento. A Entre Colunas não faz projeto, então não disputa o cliente.
O que traz	Estudo de Viabilidade Financeira, Orçamento Executivo, Gestão e fiscalização, Visita Diagnóstica.
Comissão	4% sobre obra fechada; 10% nos estudos [P]. Desconto ao cliente ou pagamento ao arquiteto, como combinarem.
Avatar	Escritório de Goiânia com projetos residenciais de reforma ou construção, que não executa obra ou executa com quem não confia, e já teve projeto travado por orçamento.
Eliminatórios	Quer o estudo de graça para fechar o projeto dele; quer que a Entre Colunas altere o projeto.
Teste	2 escritórios conhecidos, 1 projeto real de cada, 1 estudo pago até 18/12. Se o mesmo escritório trouxer um segundo cliente em 60 dias, abrir a rede de arquitetos em janeiro.

Mensagem de oferta

[Nome], boa tarde. Tudo certo por aí?

Estou abrindo uma parceria com poucos escritórios e pensei em você. Sabe aquele projeto que trava porque o cliente recebe orçamentos que não fecham ou que ninguém consegue comparar?

Eu faço o estudo de viabilidade ou o orçamento executivo com preço real e, se o cliente quiser, fico do lado dele na obra como fiscal, sem mexer no projeto sem a sua palavra. Cada indicação que vira contrato tem a sua participação, combinada por escrito entre a gente.

Você tem algum projeto travado agora? Se tiver, me dá 30 minutos na [dia] ou na [dia] que eu te mostro com um caso real seu.

Corretores Novo

O que ganha	A venda não trava: imóvel regularizado, vistoria antes da compra que dá segurança ao comprador e menos desistência na hora de assinar.
O que traz	Vistoria antes da compra, Regularização, Laudo, Reparo Rápido antes de anunciar, Vistoria de recebimento para quem comprou na planta.
Comissão	10% a 15% em laudos e vistorias (recomendado 10% nas vistorias) e 10% na regularização [P]. Desconto ao cliente ou pagamento ao corretor.
Avatar [P]	Corretor autônomo ou imobiliária pequena de Goiânia que vende imóvel usado e lançamento, e já perdeu negócio por área sem registro, defeito descoberto tarde ou comprador inseguro.
O que muda para nós	Resposta em até 2 horas úteis, proposta no mesmo dia e vistoria em até 3 dias úteis. Corretor não espera.
Teste [P]	3 corretores conhecidos, 2 serviços pagos até 18/12. Medir tempo de resposta e conversão.

Mensagem de oferta

[Nome], boa tarde. Tudo bem?

Te escrevo porque sei que negócio de imóvel usado costuma travar em dois pontos: área construída que não está na matrícula e comprador com medo do que não aparece na visita.

A Entre Colunas resolve os dois. A gente faz a vistoria antes da compra, com relatório em até 2 dias úteis, e cuida da regularização quando a área não bate. Cada indicação sua que virar serviço tem comissão, combinada por escrito.

Você tem algum imóvel agora em negociação em que isso ajudaria? Se tiver, me passa o endereço que eu te respondo hoje mesmo.

Item 6 · Recorrência

O cliente paga todo mês e a Entre Colunas cuida das consultas, dos vencimentos e da manutenção. É o que dá previsibilidade de caixa, e hoje depende de um só piloto.

REGRAS DA MENSALIDADE [P]

- Funciona como o advogado de partido: o cliente paga todo mês, usando ou não. Visitas e consultas não usadas não acumulam.
- Lista fechada do que está incluído: visitas, relatório, calendário de vencimentos, cotações e consultas por WhatsApp em horário comercial.
- Obra e reforma nunca estão na mensalidade: são orçadas à parte e entram como Fiscalização ou Gestão (item 4).
- Laudos e documentos com ART própria recebem proposta à parte, com 10% de desconto para assinante.
- Mensal, sem fidelidade, aviso de 30 dias; reajuste anual pelo IPCA.

Engenheiro do Condomínio — Em teste

Para quem	Síndico profissional ou morador, em prédio com manutenção a cargo do condomínio. Piloto: Edifício Trípoli.
Planos	Implantação R$ 2.600 · Essencial R$ 1.600/mês (1 visita, relatório, calendário, 1 cotação, 4 consultas) · Completo R$ 2.200/mês (2 visitas, 2 cotações, 8 consultas).
Atenção	Com o Aruak sozinho no campo, o Essencial fica em R$ 198,95/h e o Completo em R$ 179,52/h. A margem vem com a passagem do campo para o Yan.

Engenheiro da Empresa — Por oportunidade

Para quem	Empresa com sede ou galpão próprio, que precisa de manutenção predial e de segurança do trabalho em dia.
Inclui [P]	1 visita por mês, consultas, calendário de vencimentos, cotações e o acompanhamento do PGR ao longo do ano, com a revisão dentro da mensalidade. O PGR inicial é cobrado à parte.
Preço	R$ 3.000/mês · R$ 373,74/h [E]

Engenheiro da Escola — Em teste

Por que é nicho forte	Escola está sempre em reforma, tem janela certa para obra (férias de dezembro e de julho), vencimentos com Bombeiros e Vigilância Sanitária e responsabilidade com crianças.
Para quem	Escola particular com prédio próprio, ou alugado com a manutenção a cargo dela, em que a direção ou a mantenedora decide e paga.
Inclui	1 visita por mês fora do horário de aula, ronda com checklist e fotos só das instalações, relatório mensal com semáforo, calendário de vencimentos com aviso de 60 dias, 1 cotação, 4 consultas e aviso imediato de ocorrência crítica.
Preço	R$ 1.800/mês [P], pago em dinheiro · R$ 302,44/h [E]. A Tip Toy segue como piloto compensado na mensalidade do Theo.
Oferta extra	Plano de férias: em outubro e em maio, lista das obras da próxima janela com orçamento e fiscalização (item 4).

Mensagem de oferta

[Nome], bom dia. Aqui é o Aruak, engenheiro, da Entre Colunas.

Escola tem duas épocas que não perdoam: as férias, quando toda obra precisa caber em poucas semanas, e os vencimentos de Bombeiros e Vigilância Sanitária, que aparecem sempre na hora errada.

Eu acompanho a manutenção da escola todo mês, com visita fora do horário de aula, relatório curto e o calendário de vencimentos com aviso de 60 dias. Quando chega a janela de férias, a lista de obras já está orçada.

Faz sentido eu passar aí numa [dia] depois das [hora] para conhecer o prédio?

Tabela rápida para a atendente (link interno)

Para responder na hora sobre valor, prazo, pagamento e comissão. Preço marcado [P] ainda depende de confirmação do Aruak.

Item	Produto	Preço	Prazo	Pagamento	Comissão
2	Visita Diagnóstica	R$ 1.200	Nota em até 2 dias úteis	Antes do agendamento	10% a 15%
2	Conferência da Medição	R$ 1.800 [P]	Visita em 3 dias úteis, nota em 2	Antes do agendamento	10% [P]
3	Laudo técnico	A partir de R$ 3.000	Na proposta	Na proposta	10% a 15%
3	Vistoria (até 100 / 100 a 250 / 250+ m²)	R$ 840 / 1.150 / 1.400	Relatório em 2 dias úteis	No agendamento	10% (recomendado)
3	Vistoria Completa, com revisita	R$ 1.080 / 1.500 / 1.950	Revisita em até 60 dias	No agendamento	10% (recomendado)
3	PGR · LTCAT · pacote	R$ 2.200 · 3.800 · 5.400 [P]	A definir	A definir	10% [P]
3	Regularização: diagnóstico · completa até 150 m²	R$ 1.200 · 5.000 [P]	Depende da prefeitura	A definir	10% [P]
3	Assistência técnica	R$ 6.000 em 3 etapas [P]	Prazos do processo	Por etapa	10% [P]
3	EIV e EIT: análise de enquadramento	R$ 800 [P]	A definir	Antes	10% [P]
4	Estudo de Viabilidade Financeira	R$ 2.500	7 a 15 dias úteis	50% e 50%	10% [P]
4	Orçamento Executivo	R$ 5.000	15 dias úteis	50% e 50%	10% [P]
4	Plano para Terminar	R$ 4.500 / 5.500 / 3.900 [P]	10 dias úteis	50% e 50%	4%
4	Reparo Rápido	Preço fechado após medição	Três datas	Na proposta	4%
4	Fiscalização · Gestão e fiscalização	R$ 3.500/mês [P] · a partir de R$ 7.400/mês	Mensal	Início do mês	4%
6	Condomínio: implantação · Essencial · Completo	R$ 2.600 · 1.600 · 2.200/mês	Mensal	Mensal	A definir
6	Escola · Empresa	R$ 1.800/mês [P] · R$ 3.000/mês	Mensal	Mensal	A definir

Vistoria antes da compra usa a mesma tabela da vistoria de recebimento. Taxas de prefeitura e cartório são sempre do cliente. Reparo Rápido, Gestão e Condomínio: valor só depois da visita ou da reunião.

Parte 4 · Gestão em vez de administração

"Não somos responsáveis pela execução; respondemos pela fiscalização." A linha é viável, mas só com as quatro condições abaixo.

Por que é viável

- O Confea trata execução e fiscalização de obra como atividades técnicas diferentes, cada uma com a sua ART.
- Quem executa responde pela execução; pelo Código Civil, o empreiteiro responde por cinco anos pela solidez e segurança. O fiscal responde pelo serviço que presta: conferir, medir, registrar e alertar.
- Sem dinheiro de obra nem material passando pela empresa, acabam os prejuízos como os 8 rolos de fio do WTC.
- O honorário fica previsível e um fiscal atende mais obras por semana que um administrador.
- Engenheiros e empreiteiros viram parceiros, não concorrentes.

Como oferecer

Frase de venda: "Você não precisa trocar quem vai executar. Precisa de alguém do seu lado que confira cada etapa antes de você pagar."

- **Fiscalização** (R$ 3.500/mês [P]): uma visita por semana, medição antes de cada pagamento, relatório com fotos e pendências.
- **Gestão e fiscalização** (a partir de R$ 7.400/mês): fiscalização mais planejamento, cronograma, cotações em nome do cliente, reunião semanal e fechamento financeiro.
- **Porta de entrada:** Conferência da Medição e Plano para Terminar mostram com evidência o que um fiscal enxerga.
- **Levar na reunião:** relatório semanal e medição de exemplo, a cláusula de pagamento vinculado à medição e uma lista curta de empreiteiros que aceitam ser fiscalizados.

As quatro condições

Condição	Por que	Como cumprir
1. Alguém responde pela execução	Sem ART de execução, quem assina vira, na prática, o responsável pela obra	Executor com responsável técnico próprio; em apartamento, definir por escrito quem assina o plano da NBR 16280; equipe informal em obra que exige responsável: responsabilidade técnica à parte, com preço do risco, ou recusar
2. A medição trava o pagamento	Sem isso, o fiscal vira um relatório que ninguém lê	Cláusula no contrato do cliente com o executor: só se paga o que a Entre Colunas mediu e aprovou
3. Escopo escrito	Com consumidor, o Código de Defesa do Consumidor anula cláusula que tira a responsabilidade; o que protege é o escopo preciso	Frequência de visitas, o que é conferido em cada etapa, prazo do relatório e o que fica de fora (elementos ocultos, ensaios, projeto)
4. Nunca receber de executor ou fornecedor	É o que dá credibilidade ao fiscal	Compromisso escrito no contrato com o cliente. Comissão de arquiteto e corretor é diferente: eles indicam e não são fiscalizados

Onde vai ter resistência

Resistência	Resposta
Cliente acha caro pagar quem não faz a obra	A conta do prejuízo: uma parcela adiantada que não vira serviço paga meses de fiscalização. A Conferência da Medição prova o valor antes
Empreiteiro que não aceita ser medido	Já filtra quem não entregaria. Mesma lógica da empreita fechada com contrato para todos
A equipe ainda opera como executora	Regra de transição: obras atuais terminam como estão; contratos novos já como fiscal

Teste [P]: nos dois próximos contratos novos, com as quatro condições desde o primeiro dia. Medir horas por mês, quantos pagamentos a medição barrou ou corrigiu, e se o cliente renova ou indica.

Parte 5 · Parcerias na prática: a primeira conversa

Ligação de 5 a 10 minutos para descobrir a maior dor do arquiteto e criar rapport, sem oferecer nada.

Roteiro

Momento	O que dizer
Abertura (30 s)	“[Nome], bom dia. Aqui é o Aruak, engenheiro, da Entre Colunas. Você tem 5 minutinhos agora? Estou conversando com alguns arquitetos que eu respeito para entender como é o dia a dia de vocês com obra. Não vou te vender nada, quero ouvir você.”
Aquecimento (1 min)	“Vi o projeto [nome]. Gostei muito de [detalhe real]. Como foi esse?”
A dor (3 a 6 min)	“O que mais te incomoda hoje quando um projeto seu vai para a obra?” Se faltar: “Teve algum projeto recente que não terminou do jeito que você desenhou?” Para aprofundar: “Me conta mais.” “O que isso custou para você?” “O que você já tentou?” Para confirmar: “Então o que mais pesa hoje é [palavras dele]. É isso?”
Pergunta nova	“Como vocês lidam hoje com mudanças que o cliente aprova na obra?”
Encerramento (30 s)	“Obrigado. Me ajudou muito entender isso. Posso te mandar uma mensagem quando eu esbarrar com alguma coisa que ajude nesse ponto?”

Regras

- Não oferecer nada: nem estudo, nem fiscalização, nem comissão.
- Quando ele parar de falar, contar até três antes da próxima pergunta.
- Parar no minuto 10.
- Se ele lembrar de um problema de obra feita juntos, não se defender: “É verdade. O que você acha que deveria ter sido diferente?”
- Anotar no Placar a dor nas palavras dele, o que ela custa e um detalhe pessoal. Mensagem de agradecimento na mesma noite.

MARIANA HAMMER · OBRA DA SHAINE EM 2024 · CONVERSA EM 03/11

A dor, nas palavras dela: o cliente muda alguma coisa durante a obra e depois questiona pontos como o elétrico. As mudanças normalmente são sugeridas pela marcenaria ou pelo profissional da obra.

O que está por trás: a mudança é aprovada de boca na obra, ninguém registra e ninguém avisa a arquiteta. Meses depois, ela leva a culpa por uma decisão que não foi dela. Custa reputação, tempo para provar o que estava no projeto e retrabalho caro.

Próximo passo: enviar o Registro de Alteração de Obra, gratuito, sem oferecer serviço. Se a dor se repetir em 2 ou 3 escritórios, ela vira a mensagem da parceria: “com alguém do lado do cliente, toda mudança fica registrada e você nunca mais leva a culpa pelo que não decidiu”.

Parte 5 · Registro de Alteração de Obra

O presente da segunda conversa: resolve a dor da Mariana e pode ser usado com qualquer equipe.

Texto para o grupo da obra

ALTERAÇÃO DE OBRA Nº [01]

Obra: [cliente e endereço] · Data: [dia/mês]

O que muda: [ex.: ponto de tomada da parede da TV sobe de 30 cm para 1,10 m]

Onde: [ambiente e parede] (foto em anexo)

Quem sugeriu: [marceneiro, eletricista, cliente, arquiteta] · Motivo: [...]

O que mais é afetado: [elétrica, marcenaria, hidráulica, revestimento ou nada]

Custo a mais: [R$ ou sem custo] · Prazo a mais: [dias ou nenhum]

Projeto da arquiteta: [mexe ou não mexe]

Aprovação do cliente: responder “APROVO A ALTERAÇÃO Nº [01]” · Ciência da arquiteta: responder “CIENTE”

Três regras para combinar no início da obra

1. Nenhuma mudança é executada sem o registro aprovado pelo cliente por escrito. A resposta no WhatsApp vale como aprovação.
2. Se a mudança mexe no projeto, a arquiteta dá ciência antes de executar.
3. No fim da obra, a lista de alterações vai junto com o projeto atualizado.

Mensagem para a Mariana

Mariana, bom dia. Lembra do que você falou sobre o cliente mudar coisas na obra por sugestão do marceneiro e depois cobrar você pelo ponto elétrico?

Montei um registro simples para isso. Cada mudança vira uma mensagem no grupo da obra, com o que mudou, quem sugeriu, quem aprovou e se mexe no seu projeto. O cliente aprova por escrito e você dá ciência antes de executar.

Te mando abaixo. Se fizer sentido, testa na próxima obra e me conta o que mudaria.

Folha para a pasta da obra

Nº	Data	O que muda	Onde	Quem sugeriu	Afeta	Custo e prazo	Aprovado por	Arquiteta ciente
01								
02								
03								

Na Gestão e fiscalização, o registro de mudanças entra como parte do serviço. No Orçamento Executivo, a regra de mudanças entra no plano da obra.

Parte 6 · Scanner da Obra e Raio-X

A porta de entrada grátis: perguntas guiadas, resultado na hora com a jornada do cliente, e WhatsApp com o código e as respostas, cada parte num parágrafo.

As portas

Porta	Para quem	O que acontece	Resultado
Apareceu um problema	Morador com patologia	8 perguntas: perigo, problema, onde, o que mudou, o que piora, tentativas, decisão e fotos	SCN-VERMELHO, DIAGNOSTICO, LAUDO ou REPARO
Estou construindo ou reformando	Obra em andamento	Raio-X em 5 telas: ponto da obra, entregas, pago e entregue, dinheiro até a mudança e governança	SCN-OBRA com classificação e quatro indicadores
Vou começar uma obra	Obra nova ou reforma geral	Tipo, ponto do projeto, verba, prazo e quem executa; caminho em seis etapas e cinco regras	SCN-PREOBRA
Vou receber ou comprar um imóvel	Imóvel novo, usado ou com defeito	O que faz cada vistoria e o passo a passo do caso; alerta de regularização no usado	SCN-VISTORIA, COMPRA ou LAUDO
Cuido de um prédio	Síndico	Dossiê do Prédio gratuito	SCN-SINDICO

Os quatro indicadores

Indicador do Raio-X	Conta
1 · Pagamento e entrega	Pago − executado e aceito − pago com destino identificado fora da medição. Tolerância: maior entre R$ 3.000 e 3% do combinado
2 · Fôlego para terminar	Disponível + entradas confirmadas − dívidas − custo para terminar (mínimo e máximo)
3 · Fôlego nos próximos 30 dias	Saldo dia a dia com entradas e os três maiores pagamentos; primeira data negativa
4 · Confiabilidade das entregas	Três últimas entregas e as causas dos atrasos, separadas entre proprietário, equipe e fatores externos

Classificação

Classificação	Quando
Replanejamento prioritário	Falta dinheiro no custo mínimo, caixa negativo em 30 dias, ou obra parada ou em troca de prestadores
Dados insuficientes	Sem os indicadores 1 e 2; o resultado diz qual informação pedir à equipe
Conferir antes da próxima decisão	Valor a conciliar, falta só no custo máximo, entregas a conferir, medição sem registro, pagamento pouco claro, faixa larga ou trinca aumentando
Acompanhamento regular	Nenhum dos casos acima

Cada número traz a origem: com base em documento, estimado pelo proprietário ou a levantar. Nada é dado como conferido pela Entre Colunas. O Scanner não pede CPF, extrato nem dados bancários. O aviso de bombeiros saiu da entrada; a pergunta de perigo continua na porta do problema. Modo de teste: link com #teste no final, 13 casos.

ENTRE COLUNAS · ENGENHARIA DE PREVISIBILIDADE

Plano para Terminar a Obra

O produto pago de entrada para quem está construindo ou reformando e chega pelo Raio-X da Obra em Andamento. Dois níveis: a Conferência da Medição, para decidir a próxima parcela, e o Plano para Terminar, para saber quanto falta, em que ordem e se o dinheiro chega até a mudança.

Versão 1.0 · 02/11/2026 · Goiânia · circulação interna · complementa o Manual operacional das seis frentes

Onde fica na esteira

Degrau e produto	O que o cliente compra	Preço	Saída natural
0 · Raio-X da Obra em Andamento (Scanner)	Os quatro indicadores e a classificação da obra, na hora	Grátis	Código SCN-OBRA no WhatsApp
1 · **Conferência da Medição** (diagnóstico)	Saber se a próxima parcela corresponde ao que foi executado	R$ 1.800	Plano para Terminar, com abatimento
3 · **Plano para Terminar** (obras, braço "já começou")	Saldo de serviços, orçamento para terminar, sequência até a mudança e plano de caixa	R$ 4.500 ou R$ 5.500; R$ 3.900 depois da Conferência	A equipe atual termina com o plano, ou a Gestão da conclusão
3 · Gestão de Obra (obras, braço "conduzir a obra")	Coordenação da conclusão por honorário mensal	Mensal e fixo	Fechamento e indicação

Por que este é o próximo produto

O Raio-X já está publicado e manda para cá quem está com a obra andando e com medo de o dinheiro acabar. Hoje a esteira só oferece a essa pessoa a Gestão de Obra, que é uma venda longa e de valor alto, ou a Pré-obra, que só serve antes de começar. **Obra em andamento não tinha porta de entrada paga.**

Os dois níveis usam o que a Entre Colunas já faz: vistoria com ART, orçamento por etapa com cotação e fechamento financeiro do método de gestão. Não exigem sistema novo nem contratação.

O que este documento decide

Preços, entregas, horas, margem, roteiro de venda, mensagens, checklist de campo e critérios de teste até 18/12. Tudo o que é proposta está marcado **[P]** e vale como regra de trabalho até o Aruak confirmar ou mudar. As perguntas que dependem dele estão na última página.

Premissas do manual: tributos de 8%, hora do Aruak a R$ 100 e meta de R$ 200 disponíveis por hora, técnico a R$ 60/h, administrativo a R$ 35/h, R$ 50 por ida, ART de R$ 108,39 até R$ 15 mil, custo de aquisição pelo Scanner de R$ 35 por venda.

Eng. Aruak Junqueira · CREA 1014776589 D/GO · WhatsApp (62) 98170-8669

Eng. Aruak Junqueira · CREA 1014776589 D/GO
WhatsApp (62) 98170-8669

PRODUTO NOVO · PÁGINA COMERCIAL

Plano para Terminar a Obra

Antes do próximo pagamento, saiba o que já foi entregue, quanto custa terminar e se o seu dinheiro chega até a mudança.

O problema

A obra anda, o dinheiro sai e ninguém consegue dizer quanto falta. A equipe pede a próxima parcela, a data de entrega muda e você decide no escuro, sem saber se o que pagou corresponde ao que foi feito.

Conferência da Medição

Para quando a próxima parcela está chegando. O engenheiro lê o contrato, o orçamento e a última medição, confere na obra serviço por serviço e entrega uma nota com o que confere, o que diverge e o que pedir à equipe antes de pagar. Visita em até 3 dias úteis e nota em até 2 dias úteis depois da visita.

Plano para Terminar

Para quando você precisa saber quanto falta. Você recebe o estado de cada etapa com fotos, a conferência do pago com o executado, a lista do que falta com quantidades, o orçamento para terminar com o preço da sua equipe e cotações, as datas até a mudança e os pagamentos mês a mês diante do dinheiro que você tem. Prazo: 10 dias úteis.

Com a sua equipe

O plano é feito para a equipe atual terminar, com metas por escrito e pagamento pelo que foi medido. Não é auditoria nem acusação: os achados vão para você, com evidência, e você decide como conversar. Se quiser, apresentamos o plano junto com a equipe.

O que não está incluído

Gestão ou fiscalização da execução, projeto, laudo de defeitos ou perícia e negociação com a equipe em seu nome. Se aparecer um problema estrutural, avisamos no mesmo dia e indicamos o caminho.

O plano é seu

Você pode terminar com a sua equipe, com outra ou com a gente. Se quiser que a Entre Colunas assuma a gestão da conclusão, a proposta vem junto, para você decidir com os números na mesa.

Investimento

Conferência da Medição	**R$ 1.800**
Plano para Terminar, com contrato, orçamento e comprovantes	**R$ 4.500**
Plano para Terminar, obra sem documentos organizados ou recebida já iniciada	**R$ 5.500**
Plano contratado até 30 dias depois da Conferência	**R$ 3.900**

Obras de até R$ 600 mil de valor total; acima, sob cotação. Conferência paga antes do agendamento. Plano: 50% na contratação e 50% na apresentação.

Próximo passo

Conversa de 20 minutos por vídeo ou telefone, a partir do Raio-X. Tenha à mão o contrato, a última medição e o próximo pagamento pedido. Você sai sabendo qual entrega faz sentido e quando fica pronta.

Vistoria com ART. A nota e o plano registram o que foi observado na data da visita.

Ficha interna · duas ofertas

A Conferência resolve a próxima parcela. O Plano resolve o caminho até a mudança. Os dois começam pela mesma conversa.

Duas ofertas separadas

	Conferência da Medição	Plano para Terminar
Quando cabe	Parcela pedida com vencimento em 4 dias úteis ou mais; dúvida concreta sobre uma medição; obra andando	Raio-X em Replanejamento prioritário ou Dados insuficientes; falta dinheiro no custo máximo; obra lenta, parada ou em troca de equipe
Pergunta respondida	“Posso pagar essa parcela?”	“Quanto falta, em que ordem, até quando e o dinheiro chega?”
Entrega	Nota serviço a serviço (medido, observado, situação, o que pedir à equipe) e devolutiva de 30 minutos	Registro da situação, conciliação, saldo de serviços, orçamento para terminar (mínimo e máximo), sequência e cronograma até a mudança, plano de caixa, regra de medição para a equipe, apresentação
Preço e prazo	R$ 1.800 · visita em até 3 dias úteis, nota em até 2	R$ 4.500 com documentos, R$ 5.500 sem · 10 dias úteis · R$ 3.900 depois da Conferência
Pular para	Parcela em menos de 4 dias úteis: orientar a pagar só o que está medido e comprovado, ou combinar nova data, e conferir a parcela seguinte	Trinca aumentando: Visita Diagnóstica antes. Processo judicial: laudo ou assistência técnica. Quer alguém conduzindo: Gestão, com o Plano como vistoria de entrada

Responsáveis

Papel	Pessoa
Triagem do SCN-OBRA, agenda e lista de documentos	Gabriela
Conversa de 20 minutos, visita, conciliação, revisão e apresentação	Aruak
Quantitativos e cotações	Apoio técnico a R$ 60/h, o mesmo da Pré-obra **[pendente de decisão]**
Proposta, cobrança, termo e nota fiscal	Gabriela
Registro	Placar (venda), Painel de Obras (horas), Mais Controle (recebimentos)

Sequência de execução e aceite

1. O SCN-OBRA chega pelo WhatsApp. A Gabriela responde com a mensagem do nível do Raio-X e agenda a conversa.
2. Conversa de 20 minutos (roteiro adiante). Escolha da oferta pela tabela de decisão e proposta de uma página no mesmo dia.
3. Pagamento (Conferência integral; Plano 50%) e envio da lista de documentos.
4. Leitura dos documentos antes da visita. O que faltar vira premissa escrita.
5. Visita com o checklist de campo e fotos datadas por etapa. No Plano, o técnico vai junto.
6. Técnico: saldo de serviços, quantitativos e cotações. Pedido por escrito à equipe atual do preço para terminar, por etapa.
7. Aruak: conciliação, revisão técnica, sequência, cronograma, plano de caixa e regra de medição.
8. Apresentação na obra, com a equipe se o cliente quiser; uma rodada de ajuste; termo de recebimento; 50% restantes.
9. Retorno em 30 dias: a obra seguiu o plano? Gestão contratada? Indicação?

Aceite: apresentação feita e termo de recebimento assinado. Item que estava visível na obra e faltou no saldo de serviços é corrigido sem custo. **Conferência:** a nota vale como entrega; a devolutiva de 30 minutos é marcada no envio.

Horas e margem

Com apoio técnico, os dois níveis passam da meta. Sem apoio, o Plano não paga: nesse caso só se vende a Conferência.

Horas por pessoa

Conferência da Medição [E]	Aruak	Equipe
Conversa a partir do Raio-X e qualificação	0,5 h	—
Proposta, pagamento e agendamento	—	0,5 h adm
Leitura de contrato, orçamento, medição e comprovantes	1,5 h	—
Visita à obra conferindo os serviços medidos, com trajeto	2,5 h	—
Nota de conferência serviço a serviço	1,5 h	0,5 h adm (formatação e envio)
Devolutiva por videochamada (30 min)	0,5 h	—
Total	**6,5 h**	**1 h adm**

Plano para Terminar, com apoio [E]	Aruak	Técnico	Adm
Conversa a partir do Raio-X, proposta e fechamento	1 h	—	0,5 h
Leitura de contrato, orçamento, medições e comprovantes	1,5 h	—	—
Levantamento na obra: estado de cada etapa, medidas, fotos, pendências	3 h	3 h	—
Saldo de serviços e quantitativos do que falta	—	8 h	—
Cotações (2 fontes nos itens mais caros) e preço da equipe atual	—	8 h	—
Conciliação do pago com o executado	1,5 h	—	—
Revisão técnica, sequência, cronograma até a mudança e plano de caixa	3 h	—	—
Apresentação na obra e uma rodada de ajuste	2,5 h	—	1 h
Total	**12,5 h**	**19 h**	**1,5 h**

Margem por cenário

Cenário	Receita	Disponível	Horas do Aruak	Disponível por hora	Saldo parcial (Aruak a R$ 100/h)	Preço para R$ 200/h	Contratos medidos
Conferência R$ 1.800, via Scanner	R$ 1.800	R$ 1.427,61	6,5 h	R$ 219,63	R$ 777,61	R$ 1.661,29	0
Conferência a R$ 1.500, via Scanner	R$ 1.500	R$ 1.151,61	6,5 h	R$ 177,17	R$ 501,61	R$ 1.661,29	0
Plano R$ 4.500, com apoio técnico	R$ 4.500	R$ 2.704,11	12,5 h	R$ 216,33	R$ 1.454,11	R$ 4.278,14	0
Plano R$ 4.500, Aruak faz o trabalho técnico	R$ 4.500	R$ 3.844,11	31,5 h	R$ 122,04	R$ 694,11	R$ 7.169,45	0
Plano R$ 4.500, obra sem documentos (+30% de horas)	R$ 4.500	R$ 2.346,36	16,25 h	R$ 144,39	R$ 721,36	R$ 5.482,22	0
Plano R$ 5.500, obra sem documentos (+30%)	R$ 5.500	R$ 3.266,36	16,25 h	R$ 201,01	R$ 1.641,36	R$ 5.482,22	0
Plano R$ 3.900 depois da Conferência	R$ 3.900	R$ 2.152,11	9,5 h	R$ 226,54	R$ 1.202,11	R$ 3.625,97	0

Caixa, regras de preço e critérios

O contrato nunca fica negativo, e cada preço tem um piso que paga a meta.

Como as contas foram feitas

Conferência: R$ 1.800 − R$ 144 de tributos − R$ 193,39 (1 h administrativa, uma ida, ART) − R$ 35 de aquisição pelo Scanner = R$ 1.427,61; ÷ 6,5 h = R$ 219,63/h. Plano: R$ 4.500 − R$ 360 − R$ 1.400,89 (19 h de técnico, 1,5 h administrativas, duas idas, ART) − R$ 35 = R$ 2.704,11; ÷ 12,5 h = R$ 216,33/h. Depois da Conferência, o Aruak não relê os documentos nem refaz a conciliação: 9,5 h e R$ 226,54/h. O percurso completo do cliente soma R$ 5.700.

Pagamento e caixa

Conferência: pagamento integral antes do agendamento, como na Visita Diagnóstica. O contrato nunca fica negativo.

Plano: 50% na contratação e 50% na apresentação. Antes da segunda parcela saem só a ART e a primeira ida; o técnico é pago na entrega. Caixa depois da primeira parcela: R$ 1.911,61.

Regras de preço [P]

- Abaixo de R$ 1.800 a Conferência não paga a meta (R$ 1.500 dá R$ 177,17/h).
- Obra sem contrato, sem orçamento ou recebida de outra equipe: R$ 5.500, porque as horas crescem cerca de 30%.
- O abatimento de R$ 600 vale só até 30 dias depois da Conferência, enquanto os documentos e a conciliação ainda servem.
- O Plano não é abatido da Gestão, como na Pré-obra: o ganho do cliente é começar a gestão com o levantamento pronto.

Aquisição

Raio-X do Scanner (código SCN-OBRA), clientes antigos e arquitetos com cliente em obra. O custo de venda está nas horas da conversa e nos R$ 35 de triagem.

POR QUE NÃO É SÓ VENDER A GESTÃO

Quem está no meio da obra já foi decepcionado por alguém. Pedir que essa pessoa entregue a conclusão a uma nova empresa, no primeiro contato, é pedir confiança que ainda não existe. A Conferência e o Plano entregam evidência antes, e a decisão sobre a gestão passa a ser tomada com números.

Critério para manter, ajustar ou suspender

Critério até 18/12	Como medir	Decisão
Venda	Conferências ou Planos pagos com origem no Raio-X	3 Conferências ou 1 Plano: seguir. Nenhum: rever as mensagens de resposta ao SCN-OBRA antes de mudar preço
Entrega rentável	Disponível por hora medido de R$ 200 ou mais, nota ou plano no prazo, termo assinado	Abaixo da meta: apoio técnico, escopo ou preço
Ponte	Plano que vira Gestão da conclusão, ou obra que termina seguindo o plano com a equipe atual	1 caso: abrir divulgação do Raio-X para obras em andamento em janeiro

Da triagem à proposta

O código SCN-OBRA chega com a classificação e os números. A oferta sai da tabela, e a conversa confirma.

Tabela de decisão

Resultado do Raio-X	Sinal na mensagem	Oferta
Conferir antes da próxima decisão	Valor a conciliar, medição sem registro ou próximo pagamento por adiantamento ou motivo pouco claro	Conferência da Medição
Replanejamento prioritário	Falta dinheiro no custo mínimo ou caixa negativo nos 30 dias	Plano para Terminar
Dados insuficientes	Sem medição e sem custo para terminar	Plano (R$ 5.500 se não houver documentos). Se o cliente só quer decidir a parcela: Conferência
Obra parada ou em troca de prestadores	Classificação vermelha por situação	Plano a R$ 5.500 como vistoria de entrada; se o cliente quer alguém conduzindo, apresentar a Gestão junto
Acompanhamento regular	Números fecham, entregas em dia	Nada a vender agora. Mandar a folha de três colunas e oferecer a Conferência antes da próxima parcela grande
Qualquer nível com trinca aumentando	Sinal técnico marcado	Visita Diagnóstica antes de tudo

Roteiro da conversa de 20 minutos

Uma pergunta por vez. Anotar as respostas na nota de qualificação do Placar.

1. O que fez você procurar agora?
2. Qual é o próximo pagamento: de quanto, para quando e o que ele paga?
3. O que existe por escrito: contrato, orçamento, medições, comprovantes?
4. Quem está tocando a obra e como está a relação com essa equipe?
5. Até quando você precisa se mudar ou entregar, e o que acontece se passar dessa data?
6. Quem decide junto com você?
7. Se o plano mostrar que falta dinheiro, o que é mais viável: deixar acabamentos para depois, rever escopo ou buscar outro recurso?

Fechamento

Pelo que você me contou, o que faz sentido agora é [a Conferência da Medição / o Plano para Terminar]. Fica pronto em [prazo] e o investimento é [valor].

Posso te mandar a proposta agora?

Toda conversa termina com sim, não ou data.

Documentos para pedir

- Contrato ou proposta aceita de cada equipe
- Orçamento original e aditivos aprovados
- Medições e recibos ou comprovantes de pagamento
- Notas e pedidos de material pagos
- Projeto atualizado, se houver
- Lista de pendências que o cliente já conhece
- Fotos antigas da obra, se houver

ANTES DE VENDER

Confirmar: obra de até R$ 600 mil, apoio técnico disponível no período (para o Plano), data do próximo pagamento (para a Conferência) e nenhum sinal de risco estrutural.

RECUSAR OU ADIAR

- Cliente quer laudo para processar a equipe: é laudo ou assistência técnica, com proposta própria.
- Cliente quer que a Entre Colunas cobre a equipe por ele.
- Obra acima de R$ 600 mil sem cotação própria.

Mensagens prontas

Respostas ao SCN-OBRA por classificação, envio da proposta e entrega. Sem travessão, parágrafos curtos e o próximo passo no fim.

Replanejamento prioritário

Olá, [nome]! Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Raio-X da obra, obrigada por mandar os números.

Pelo que você informou, o dinheiro que está reservado não cobre o que falta para terminar. Isso tem solução, mas a decisão precisa vir antes dos próximos pagamentos.

O Aruak, nosso engenheiro, pode conversar com você por 20 minutos para entender a obra e dizer o que faz sentido fazer agora.

Você prefere amanhã às [hora] ou [dia] às [hora]?

Conferir antes da próxima decisão

Olá, [nome]! Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Raio-X.

Vi que existe um pagamento de [valor] pedido para [data] e uma parte do que já foi pago ainda precisa ser conferida com o que foi entregue.

Antes de pagar, o Aruak pode conferir a última medição na obra, serviço por serviço. Para isso a visita precisa acontecer até [data limite].

Posso marcar uma conversa de 20 minutos com ele hoje às [hora] ou amanhã às [hora]?

Dados insuficientes

Olá, [nome]! Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Raio-X da obra.

Ainda faltam duas informações para saber se o dinheiro chega até o fim: a medição do que foi feito e o custo para terminar. É muito comum, e dá para levantar.

Se quiser começar sozinho, peça à equipe uma folha com três colunas: serviço que falta, valor que ainda será pago e data prevista.

Se preferir que a gente levante isso com você, o Aruak conversa 20 minutos e explica como funciona. Qual horário fica melhor?

Acompanhamento regular

Olá, [nome]! Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Raio-X e os números da sua obra fecham. Isso é raro, parabéns pelo controle.

Para continuar assim, mantenha a medição antes de cada pagamento e atualize o custo para terminar uma vez por mês.

Se aparecer uma parcela grande e você quiser uma segunda opinião antes de pagar, é só me chamar aqui.

Envio da proposta

[Nome], segue a proposta do [Plano para Terminar / da Conferência da Medição], com o que você recebe, o prazo e o investimento.

Para confirmar, basta responder aqui com o seu aceite e fazer o PIX [da entrada / do valor]. Em seguida eu mando a lista de documentos e marco a visita.

Você consegue me dar uma posição até [dia]?

Plano pronto

[Nome], o seu Plano para Terminar está pronto. O Aruak quer apresentar na obra, porque fica mais fácil mostrar cada etapa no lugar.

Se quiser, a sua equipe pode participar da segunda metade da reunião, quando passamos as metas e a forma de medição.

Fica bom [dia] às [hora]?

PRAZO DE RESPOSTA [P]

Responder ao SCN-OBRA no mesmo dia útil. Quando o Raio-X traz um pagamento com data em até 5 dias, responder em até 2 horas no horário comercial.

Campo e entregáveis

O mesmo checklist serve para os dois níveis. A Conferência olha só os serviços da medição; o Plano olha a obra inteira.

Checklist da visita

	Em cada etapa da obra
☐	Estado: pronta, em andamento ou não começou, com foto geral datada
☐	Qualidade visível: prumo, nível, esquadro, revestimento oco, fissuras, umidade, fiação provisória
☐	Medidas e quantidades do que falta, para o saldo de serviços
☐	Material na obra: contagem, estado e foto, para a conciliação
☐	Serviço refeito ou a refazer e quem ficou responsável
☐	Frentes que dependem de decisão ou compra do proprietário
☐	Segurança: escoramento, aberturas sem proteção, instalação provisória. Risco estrutural: parar e avisar o cliente por escrito no mesmo dia

Modelo da nota de conferência

Uma linha por serviço da medição. Situação: confere, confere com pendência, diverge ou não verificável. Fechar com o total medido, o total que confere e a recomendação para a parcela.

Serviço medido	Quantidade medida	Observado na obra	Situação	O que pedir à equipe
Exemplo: reboco interno, pavimento térreo	180 m²	150 m² executados; 30 m² só chapiscados	Diverge	Retirar 30 m² da medição ou concluir antes do pagamento
Exemplo: tubulação elétrica do térreo	Etapa inteira	Executada; caixas sem fixação em 2 cômodos	Confere com pendência	Fixar as caixas antes do reboco

Sumário do Plano para Terminar

1. **Resumo para decidir:** classificação, quanto falta, em que faixa e o que decidir primeiro.
2. **Situação recebida:** estado de cada etapa, com fotos datadas e pendências.
3. **Pago e executado:** conciliação com base nos documentos entregues, e o que ficou sem documento.
4. **Saldo de serviços:** o que falta, com quantidades.
5. **Orçamento para terminar:** preço da equipe atual por etapa e cotações nos itens mais caros, mínimo e máximo.
6. **Sequência e cronograma até a mudança:** ordem das etapas, datas e compras críticas com prazo de pedido.
7. **Plano de caixa:** pagamentos mês a mês diante dos recursos; se faltar, o que pode ficar para depois.
8. **Regra de medição para a equipe:** metas semanais por escrito, pagamento só do medido e aceito, extras aprovados com valor antes. Condições da gestão, se o cliente pedir.

COMO ESCREVER OS ACHADOS [P]

- Fato, medida e foto. Sem adjetivo sobre a equipe.
- O que não foi possível verificar fica escrito como não verificável, nunca como defeito.
- Valor sem documento fica marcado como informado pelo cliente.
- A nota registra a data da visita e não garante vícios ocultos.

COM A EQUIPE ATUAL

A Entre Colunas não fala com a equipe em nome do cliente sem combinar antes. Quando o cliente pede a apresentação conjunta, a primeira metade é só com ele (números e achados) e a segunda com a equipe (metas e forma de medição).

Riscos, teste e decisões pendentes

O teste vai até 18/12, junto com a revisão por produto do manual.

Riscos

Risco	Tratamento
Cliente quer usar a nota contra a equipe	Nota factual; processo judicial é laudo ou assistência técnica, com proposta própria
Equipe não dá preço para terminar	Usar as cotações e registrar o pedido feito
Documentos ausentes	Premissas escritas e preço de R$ 5.500
Sem apoio técnico no período	Não vender o Plano: cai para R$ 122,04/h. Vender só a Conferência
Parcela vence antes da visita	Não prometer conferência em menos de 4 dias úteis
Obra maior que o previsto	Acima de R$ 600 mil, sob cotação
Cliente leva o plano para outra empresa	O plano é dele e foi pago. A Gestão é vendida pelo método, não pela posse do plano

ACHADO ESTRUTURAL

Trinca ativa, deformação ou armadura exposta: avisar o cliente por escrito no mesmo dia, indicar a Visita Diagnóstica ou o laudo e não seguir com o plano naquele ponto até a avaliação.

Decisões do Aruak

1. **Preços.** Confirmar R$ 1.800 para a Conferência, R$ 4.500 e R$ 5.500 para o Plano e R$ 3.900 para quem fez a Conferência.
2. **Apoio técnico.** É o mesmo profissional da Pré-obra? Sem ele, só a Conferência entra no catálogo.
3. **ART.** Qual atividade registrar na Conferência e no Plano. Incluir na pergunta ao CREA-GO já prevista para 05/11.
4. **Limite de R$ 600 mil.** Serve para as obras que você costuma receber?
5. **Apresentação com a equipe.** Você quer fazer a segunda metade da reunião com a equipe atual?
6. **Nome.** “Plano para Terminar a Obra” e “Conferência da Medição” ficam assim no catálogo e no Scanner?
7. **Assistente.** Incluir os dois níveis no arquivo de ofertas do GPT, com os preços confirmados.

PRIMEIRA AÇÃO

Escolher entre os clientes e contatos atuais uma obra em andamento e oferecer a Conferência da Medição antes da próxima parcela. É o caso real que mede as horas marcadas como estimadas.

O que falta decidir e em que ordem lançar

Com estas decisões, a esteira fica pronta para a equipe usar.

Decisões do Aruak

1. **Base dos 4%:** sobre os honorários da Entre Colunas ou sobre o valor total da obra? Numa obra de R$ 300 mil, é a diferença entre R$ 1.976 e R$ 12.000.
2. **Comissão nas vistorias:** 10% (recomendado) ou até 15%? A 15% a vistoria fica abaixo da meta.
3. **Comissão dos estudos, regularização e segurança do trabalho:** 10% como proposto?
4. **Preços novos:** Conferência R$ 1.800; Plano R$ 4.500 / 5.500 / 3.900; PGR R$ 2.200; LTCAT R$ 3.800; regularização R$ 1.200 + R$ 5.000; assistência técnica R$ 6.000; Fiscalização R$ 3.500/mês; Escola R$ 1.800/mês.
5. **CREA-GO:** especialização em segurança do trabalho registrada? Qual ART usar na fiscalização?
6. **Médico do trabalho parceiro** para o PCMSO.
7. **Apoio técnico de orçamento:** sem ele, Viabilidade, Orçamento e Plano não pagam a meta.
8. **Texto de responsabilidade e contrato de fiscalização:** revisão do Vicente.
9. **Selo novo:** vetorizar com designer.
10. **Assistente da Obra:** criar o GPT e mandar o link.

Ordem de lançamento [P]

Ordem	O que lançar	Por quê
1	Link público do Scanner e atendimento ativo no WhatsApp	Já está pronto; é a porta de todos os itens
2	Vistorias e laudos com 3 corretores	Caixa mais rápido, margem alta, venda curta
3	Conferência da Medição e Plano para Terminar	O Raio-X já gera esses contatos
4	Arquitetos: 2 escritórios	Leva ao item 4 e à Gestão
5	Regularização e segurança do trabalho	Depois de confirmar CREA, médico parceiro e preços
6	Escola e Empresa	Janeiro, com a janela de férias e o calendário de vencimentos